

S. sz.	Munkanem	Leírás	Munka kezdete	Időintervallum	Munka befejezése
0	További tervezés	Részlettervek elkészítése, művezetés, organizáció vezetése	2013.02.18.	-	2013.03.29.
Földmunkák					
1	Terület-előkészítés	Az építmény kitűzési munkáival, növényzet irtásával, 20 cm-es felső talajréteg letermelésével, elszállításával 10 km-ig	2013.04.01.	4 munkanap	2013.04.04.
2	Földkiemelés	Pontalapok árkaiknak és az új térkő burkolat alatti földréteg kiemelése kézzel	2013.04.04.	2 munkanap	2013.04.05.
Szerkezetépítés					
3	Pontalapok betonozása	Monolit vasbeton pontalapok készítése (betonacélok és gégecső elhelyezésével, kötőgyorsító felhasználásával)	2013.04.08.	5 munkanap	2013.04.12.
4	Vasbeton oszlopok készítése	71 db vasbeton oszlop készítése eltérő méretekből (világítás kirekesztésével és gégecső elhelyezésével, előre összehegesztett Corten acél feliratok elhelyezésével)	2013.03.18.	20 munkanap	2013.04.12.
Környezetredezés					
5	Térkő lerakása	JV-Raszter Tetra XL térkő lerakása, tömörített talaj, kavicságy és homokágy készítésével együtt	2013.04.11.	2 munkanap	2013.04.12.
6	Szegélyépítés	Süllyesztett szegély építése	2013.04.09.	2 munkanap	2013.04.10.
Egyéb					
7	Corten acél feliratok elkészítése	Vármegye feliratok elkészítése	2013.03.04.	10 munkanap	2013.03.15.
8	Számok vésése	Vármegyék területeit jelző feliratok vésése a vasbeton oszlopokra	2013.04.15.	19 munkanap	2013.05.10.
9	Elektromos hálózat kiépítése	Elektromos vezetékek gégecsővekbe történő behúzása, kapcsolószekrény telepítése	2013.05.06.	5 munkanap	2013.05.10.
10	Világítótestek elhelyezése	LED-SPOT világítás rögzítése	2013.05.13.	3 munkanap	2013.05.15.
11	Opál plexilapok elhelyezése	Méretrevágása, rögzítése, szükség esetén a szerelhetőség biztosítása	2013.05.15.	1 munkanap	2013.05.15.
12	Levonulás	Gépek, munkaeszközök eltávolítása, munkaterület teljeskörű takarítása	2013.05.16.	2 munkanap	2013.05.17.
13	Próbaüzem	Világítás üzembe helyezése, az esetlegesen felmerülő problémák megoldására betervezett időintervallum	2013.05.20.	5 munkanap	2013.05.24.
14	Átadás		2013.05.25.	1 munkanap	2013.05.25.