

A megvalósítás részletes ütemterve

1. fázis: 2014. május 1-30.

- A statikai, acélszerkezeti terv alapján betonvas szerelés.
- A műszaki rajzok alapján zsaluzatok elkészítése.
- Tömörítet vízzáró beton öntése.
- Érlelés, csiszolás.

2. fázis: 2014. június 1-31.

- Az egyedi plastikák elkészítése a váz adott részéhez méretezve.
- Önálló, vagy közös munka a Budaörsi Művésztelep adta műhely és technikai lehetőségek felhasználásával.

3. fázis: 2014. július 1-10.

- A vázszerkezet felállítása a helyszínen

4. fázis: 2014. július 11-31.

- Az elkészült plastikák ráépítése a vasbeton vázra
- Tereprendezés