

# Ütemterv

Ssz.	Folyamat/Tevékenység	Kezdő dátum	Időtartam (munkanap)	Záró dátum
1	Szerződéskötés a Megbízóval	2013.02.16	1 nap	2012.02.16
2	Kiviteli tervek és részlettervek elkészítése (továbbtervezés)	2013.02.18	17 nap	2012.03.04
3	Kivitelezők kiválasztásának folyamata, árajánlatok bekérése és elbírálása	2013.02.25	16 nap	2012.03.10
4	Szerződéskötés a kivitelezővel/kivitelezőkkel	2012.03.11	1 nap	2012.03.11
5	Kivitelezési munkálatok:			
	Felvonulás	2012.03.12	1 nap	2012.03.12
	Földmunkák, munkagödrök elkészítése	2012.03.12	2 nap	2012.03.13
	Alapozás vasszerelési munkálatai	2012.03.14	2 nap	2012.03.15
	Alapok betonozása	2012.03.18	2 nap	2012.03.19
	Felmenő szerkezetek vasszerelési munkálatai	2012.03.20	3 nap	2012.03.22
	Zsaluzás és felmenő szerkezetek betonozása	2012.03.25	15 nap	2012.04.12
	Habarcsolás, felületjavítási munkálatok, és peremszegélyek kialakítása	2012.04.15	2 nap	2012.04.16
	Közműkapcsolatok kiépítése	2012.04.17	3 nap	2012.04.19
	Vízvezeték-rendszer kiépítése	2012.04.17	3 nap	2012.04.19
	Rézlemez burkolat rögzítése	2012.04.22	3 nap	2012.04.24
	Csöpögtető rendszer kiépítése	2012.04.25	1 nap	2012.04.25
	Élőfal növény szőnyeg installálása	2012.04.26	11 nap	2012.05.09
	Próbaüzem	2012.05.09	1 nap	2012.05.09
	Takarítási, területrendezési munkálatok	2012.05.10	1 nap	2012.05.10
	Levonulás	2012.05.10	1 nap	2012.05.10
6	A kész emlékmű átadás-átvétele	2012.05.13	1 nap	2012.05.13