

ID	Task Name	Netto ktg.	Brutto ktg.	Duration	Start	Finish	8	'13 Feb 04	'13 Feb 11	'13 Feb 18	'13 Feb 25	'13 Mar 04	'13 Mar 11	'13 Mar 18	'13 Mar 25	'13 Apr 01	'13					
							F	M	T	S	W	S	T	F	M	T	S	W	S	T	F	M
1	<i>Trianoni Emlékhely</i>	3 909 448,82 Ft	4 965 000,00 Ft	45 days	Mon 13.02.04	Fri 13.04.05																
2	0) Emlékjel készítés	2 007 874,02 Ft	2 550 000,00 Ft	42 days	Mon 13.02.04	Tue 13.04.02																
3	Emlékjel megrendelés, deponálás	1 574 803,15 Ft	2 000 000,00 Ft	40 days	Mon 13.02.04	Fri 13.03.29																
4	Tájékoztató tábla megrendelés, deponálás	236 220,47 Ft	300 000,00 Ft	40 days	Mon 13.02.04	Fri 13.03.29																
5	Kerti pad beszerzés, deponálás (2 db)	196 850,39 Ft	250 000,00 Ft	40 days	Wed 13.02.06	Tue 13.04.02																
6	1) Előkészítő munka	354 330,71 Ft	450 000,00 Ft	3 days	Fri 13.03.15	Tue 13.03.19																
7	Felvonulás- közterület foglalás	118 110,24 Ft	150 000,00 Ft	1 day	Fri 13.03.15	Fri 13.03.15																
8	Helyszíni tereprendezés- előkészítés	196 850,39 Ft	250 000,00 Ft	1 day	Mon 13.03.18	Mon 13.03.18																
9	Durva kitűzés	39 370,08 Ft	50 000,00 Ft	2 days	Mon 13.03.18	Tue 13.03.19																
10	2) Földmunka	185 039,37 Ft	235 000,00 Ft	4 days	Wed 13.03.20	Mon 13.03.25																
11	Munkagödör kiásása	47 244,09 Ft	60 000,00 Ft	1 day	Wed 13.03.20	Wed 13.03.20																
12	Kimaradó talaj elszállítása	31 496,06 Ft	40 000,00 Ft	1 day	Wed 13.03.20	Wed 13.03.20																
13	Visszatöltendő talaj helyszíni deponálása	7 874,02 Ft	10 000,00 Ft	1 day	Wed 13.03.20	Wed 13.03.20																
14	Sávalap bebetonozása	78 740,16 Ft	100 000,00 Ft	2 days	Thu 13.03.21	Fri 13.03.22																
15	Visszatöltés és tömörítés sávalap között	19 685,04 Ft	25 000,00 Ft	1 day	Mon 13.03.25	Mon 13.03.25																
16	3) Beton és vasbeton munka	496 062,99 Ft	630 000,00 Ft	5 days	Mon 13.03.25	Fri 13.03.29																
17	Posztamens zsaluzatának elkészítése látszóbetonhoz helyszínen méretrevágott deszkákból	236 220,47 Ft	300 000,00 Ft	1 day	Mon 13.03.25	Mon 13.03.25																
18	Betonacél szerelés vasalási terv szerint	55 118,11 Ft	70 000,00 Ft	1 day	Mon 13.03.25	Mon 13.03.25																
19	Beton bedolgozás (látszóbeton)	173 228,35 Ft	220 000,00 Ft	2 days	Tue 13.03.26	Wed 13.03.27																
20	Zsaluzat bontás	7 874,02 Ft	10 000,00 Ft	1 day	Fri 13.03.29	Fri 13.03.29																
21	Betonkozmetika	23 622,05 Ft	30 000,00 Ft	1 day	Fri 13.03.29	Fri 13.03.29																
22	4) Emlékhely felépítményének felhelyezése	188 976,38 Ft	240 000,00 Ft	1 day	Mon 13.04.01	Mon 13.04.01																
23	Rögzítőtüskék elhelyezése ragasztással	70 866,14 Ft	90 000,00 Ft	1 day	Mon 13.04.01	Mon 13.04.01																
24	Autódaruzás	118 110,24 Ft	150 000,00 Ft	1 day	Mon 13.04.01	Mon 13.04.01																
25	5) Tájékoztató szöveg tartó oszlop	31 496,06 Ft	40 000,00 Ft	1 day	Mon 13.04.01	Mon 13.04.01																
26	Elhelyezés helyszíni betonozással	31 496,06 Ft	40 000,00 Ft	1 day	Mon 13.04.01	Mon 13.04.01																
27	6) Tereprendezés az emlékhely körül	606 299,21 Ft	770 000,00 Ft	3 days	Tue 13.04.02	Thu 13.04.04																
28	Díszkövezés	157 480,31 Ft	200 000,00 Ft	1 day	Tue 13.04.02	Tue 13.04.02																
29	Díszkavics elhelyezés	62 992,13 Ft	80 000,00 Ft	1 day	Tue 13.04.02	Tue 13.04.02																
30	Füvesítés pótlás	157 480,31 Ft	200 000,00 Ft	1 day	Wed 13.04.03	Wed 13.04.03																
31	Kerti padok elhelyezése (2 db)	39 370,08 Ft	50 000,00 Ft	1 day	Wed 13.04.03	Wed 13.04.03																
32	Kerti út elkészítése (bazalt macskakőből)	188 976,38 Ft	240 000,00 Ft	1 day	Thu 13.04.04	Thu 13.04.04																
33	7) Levonulás	39 370,08 Ft	50 000,00 Ft	1 day	Fri 13.04.05	Fri 13.04.05																
34	Levonulás	39 370,08 Ft	50 000,00 Ft	1 day	Fri 13.04.05	Fri 13.04.05																

Project: Trianon
Date: Sun 12.11.18

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 1