

Időbeli ütemezés	1 egység = 1 munkanap = 8 óra	
-------------------------	-------------------------------	--

1	Földmunka															2 munkás
2	Földkiemelés															2 munkás
3	Kavicsterítés (lemezalap alá)															2 munkás
4	Vb. Lemezalap 1.ütem: vasszerelés															2 munkás
5	Vb. Lemezalap 1. ütem: betonozás															2 munkás
6	Vb. Lemezalap 2.ütem: vasszerelés															2 munkás
7	Vb. Lemezalap 2. ütem: betonozás															2 munkás
8	Szobor negatívjának és pozitívjának készítése															1 munkás
9	Szobor zsaluzása															1 munkás
10	Helyszíni műkő öntése															2 munkás
11	Kavicsterítés (a térkő alá)															2 munkás
12	Térkő burkolat lerakása															3 munkás

Tehát az emlékmű és köztér 12 munkanap alatt elkészíthető, amennyiben a szobor negatívjának és pozitívjának készítése már 2 héttel a földmunka előtt megkezdődik.