

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 7. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A **2014. december 18-i** Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan Patkós Gáborral a szerződés aláírásra került 2014. december 18-án. A szerződött összeg nettó 32.400.000,- Ft. Az egyeztetések, munkálatok megkezdődtek.

Egyéb eszközök, berendezések beszerzése (bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei) esetében az egybeszámítás szabálya miatt nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor. Az Ajánlattételi Felhívást és az Ajánlattételi Dokumentációt a Bíráló Bizottság 2014. december 9-én tárgyalta, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság pedig 2014. december 15-i ülésén. A határidőre beérkezett ajánlatok száma hat, öt ajánlat esetében hiánypótlást/indoklást kellett előírni, három ajánlattevő ezt határidőben teljesítette.

A Bíráló Bizottság 2015. január 19-én tárgyalta az ajánlatokat, míg a Pénzügyi Bizottság elé 2015. január 20-án került döntésre. Az eljárás érvényes és eredményes volt, a beérkezett hat ajánlat közül négy volt érvényes. Bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű árajánlat került meghatározásra. Ennek alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árat az Alex Fém-bútor Kft (Zsámbék) ajánlotta, míg a következő legkedvezőbb ajánlatot a DuoLine Bt. (Kecskemét) tette.

Kivitelezések aktuális helyzete

Híd és környéke építése

A 3. közbeszerzési eljárás a híd és környéke építésére a Pénzügyi Bizottság 2015. január 20-án tárgyalta és fogadta el az Ajánlattételi felhívást. Nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor.

Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:

A faanyag megérkezett, a lombközi tanösvény 6 méteres mintaszakasza elkészült, amelyet a tervező és a műszaki ellenőr is megtekintett és jóváhagyott.

A „Bárka” Halászház Látogatóközpont kialakítása

Kitűzés, fakivágások, és az ideiglenes közművek kiépítése történt meg, valamint az aljzatbetonozás és a szigetelés, falazás folyamatban.

Szent Antal Zarándokház

Megtörténtek a bontások, főfalak felrakva, a vasszerelés és a koszorúzás megtörtént, földem készítése folyamatban. Jelenleg műhelymunka folyik.

Szent Antal kenyérsütőház

Falazás, nyílászárók behelyezése folyamatban.

Körös Látogató Központ felújítása

A főépület tetőfedése megtörtént, lemezelésre és belső bontásokra került sor, szigetelések, alapozások, és az aljzatbetonozás történt meg. Hőszigetelés, aljzatbetonozás, villanyszerelés, szennyvíz, folyamatban. A melléképületben a falak bontására került sor, és a két épület közötti rész alapozása is készen van, cserepezése megtörtént.

Kifizetési kérelmek benyújtása

Szállítói kifizetési kérelem benyújtására kerül sor 2015. január hóban, - a Hídknap Kft kivételével – a szerződés szerinti elért készültségi fok alapján (25%), műszaki ellenőri ellenjegyzéssel.

Az utófinanszírozott számlák benyújtására is 2015. január hóban történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2015. január 21.



Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser