

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 11. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2015. április 30-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

Eszközbeszerzések aktuális helyzete

Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan: Patkós Gábor az élményelemeket folyamatosan szállítja és szereli be a helyszínekre. A Bárka Látogatóközpont, az Erzsébet Ligeti kivitelezések módosított határideje (2015.04.30.), valamint a Híd és környéke kivitelezési határidő (2015.06.15.) miatt a szállító az eredetileg vállalt határidőt nem tudja tartani, ezért szállítási határidő módosítására volt szükség – a szerződés módosítása folyamatban. Elfogadását követően nyújthatja be végszámláját.

Egyéb eszközök, berendezések beszerzése: bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközeit az Alex Fém-bútor Kft. (Zsámbék) is folyamatosan szállítja. Az eszközöknél néhány esetben módosításra volt szükség, Támogatóhoz ez bejelentésre került. Jelenleg ennek hiánypótlása van folyamatban, így bár a szállító tudta volna tartani a teljesítési határidőt, 2015. május 15. határidő módosítást kértünk. Benyújtotta 60%-os készültségi fokú számláját.

Kivitelezések aktuális helyzete

Híd és környéke építése

A kivitelező Everling Kft. a határidő betartásához a projektgazda részéről minden segítséget megkap. Az erősáramú kábel kiváltás 2015.05.06-án megtörtént.

Egy műszaki változás bejelentés van folyamatban - a vízre nyúló rendezvényter anyagának változása technológiai okok miatt, ami költségváltozással nem jár. Pótmunka igény merült fel a hídnál – az eltelt idő alatt a mederkotrás történt, így járda töltésalapozás építése vált szükségessé a holtág vízbe nyúló részén. Ez nettó 2 millió forint többlet költséget okoz, amit a projektből, költségátcsoportosítással szeretnénk finanszírozni. Változás bejelentés benyújtása folyamatban.

Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:

A kivitelező a 2015.04.30. határidőt tartani tudta, a műszaki átadás befejeződött 2015.05.15-én.

A „Bárka” Halászati Látogatóközpont kialakítása

A kivitelező a 2015.04.30. határidőt tartani tudta, a műszaki átadás befejeződött 2015.05.15-én.

Szent Antal Zarándokház

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák vannak.

Szent Antal kenyérsütőház

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák vannak.

Körös Látogató Központ felújítása

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák vannak.

Az épületek esetében a munkákra vonatkozó szerződés módosítások, változás bejelentések, munkaterület átadás-átvétele, használatba vételi engedély kérése folyamatban van.

Műszaki ellenőr

Szakmai közreműködése folyamatos.

Üzleti marketing

A megbízott tevékenységét megkezdte: a Gyoma Endre facebook oldalon folyik a játék, bannerek kihelyezése, PR cikk megjelentetése megtörtént, a PR film forgatása megkezdődött.

Kötelező nyilvánosság biztosítása

A projekt zárásakor szükséges kötelező tevékenységet végzi. Tervezetten a projekt záró rendezvényére 2015. június 23.-án kedden 10.00 órai kezdettel kerül sor.

Könyvvizsgálói tevékenység


A beszerzési folyamat sikeresen lezajlott, a legalacsonyabb összegű árajánlattevővel került a szerződés aláírásra: Molnárné Vajuk Katalinnal bruttó 1 millió forint megbízási díjért.

Kifizetési kérelmek benyújtása

Folyamatos.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2015. május 20.


Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser