

Érkezett

Megrendelő:

Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatal
2335 Taksony, Fő út 85.sz.

Vállalkozó:

Sziget-Szilárd Kft

2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1

Kreisz László Polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Megrendelő

A Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatal megbízásából cégünk a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Kft. végzi a Taksony Szécsényi utca fejlesztési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkáit. A projekt Vállalkozó által benyújtott kivitelezési ütemtervét a Vállalkozó javasolja módosítani a következő okok miatt:

- A Szerződés 2019. Május 31. nappal lett aláírva
- A projekt részét képezik a teljes hosszon kialakítandó vízelvetési munkák, melyek építési – kivitelezési ideje terv szerint 5 hét.
- Az ott felhasználásra tervezett anyagokról melyek megfelelnek a terveknek és műszaki előírásoknak 2019-05-30-án kaptunk ajánlatot, mely szerint a gyártási idő a megrendeléstől számított 2-3 hét
- A Megrendelőt 2019 Június 03-án az SW Umwelttechnik részére elküldtük, melyre a Megrendelő a visszaigazolást hozzánk eljuttatta.
- Többszöri telefonon tartott, majd személyes egyeztetés során sem sikerült a pontos szállítási időt egyeztetni, megszüretni.
- A szállítás megkezdésének lehetséges ideje 2019. Augusztus....
- A kivitelezés átfutási időt a kapacitás bővítésével igyekszünk rövidíteni, de a technológia betartása és a folyamatos, akadálymentes közlekedés biztosítása ezt korlátozza.
- 2019.08.15-ig nem sikerült módosítani a vállalkozó becsültét

Ezen indokok miatt kérjük az ütemterv és a szerződés befejezési határidejének módosítását.

Tisztelettel,
2019-08-05

