

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Tárgy: 5. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2014. szeptember 25-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

### **Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan**

Nyílt közbeszerzési eljárás volt, 2 db ajánlat érkezett be határidőre, 2014. szeptember 24-ig. Ajánlattevők: Patkós Gábor 32.400.000,- és Art Copy Kft 28.501.120,- , becsült érték: 32.567.810,-. Patkós Gábor, mint második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő először iratbetekintést kért, majd előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A kérelem alapján tett intézkedéseket követően, amelyet a közbeszerzési szakértő bonyolított, 2014. október 17-én megküldésre került az arra adott válasz, amely szerint az eljárás jogszerűen folyt le, így az összegezés módosítása nem indokolt. Patkós Gábor Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, tárgyalás 2014. november 20-án.

### **Kivitelezés**

#### **Híd és környéke építése**

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. augusztus 28-i döntése alapján 3 ajánlattevő részére került megküldésre a híd és környéke kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívás.

Ajánlattételi határidő 2014. szeptember 15-e volt, határidőre 1 db pályázat érkezett be – hiánypótlási felhívás került megküldésre a FUTIZO Kft részére.

A hiánypótlás határideje 2014. szeptember 23. 14:00 óra volt: hiánypótlás nem érkezett be, így az eljárás eredménytelen volt.

2014.szeptember 24-én 10.00 órakor a Bíráló Bizottság összeült, és vezetői döntés alapján javaslatot tett a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság részére az Ajánlati Felhívás módosítására annak érdekében, hogy érvényes ajánlatok érkezhessenek be. A Bizottság 2014. szeptember 25-én 13.30-kor ült össze, a módosított felhívás elfogadásra került, és 6 gazdasági szereplő részére megküldésre került: Vektor Kft, Bonag Kft, Futizo Kft, Hídknap Kft, GYEFA, Integrál Zrt.

A 2014. májusi törvényi változás miatt a rendezvénytérre a vízügyi hatóság engedélye volt szükséges, a terv elkészült.

Híd kiviteli tervek: hiánypótlást kért a hatóság a tervezőtől az erősáramú kábel kiváltására. Többszöri egyeztetésre került sor ebben a témában. Határidő hosszabbítást kértünk a hiánypótlásra.

Az önkormányzat és a tervező HATERV Bt. képviselőjével, Hankó Györggyel vitában vagyunk e terv elkészítése, ill. el nem készülte miatt.

A folyamatban lévő erősáramú kábel kiváltás terv elkészülte várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, és az Ajánlati dokumentáció módosítására is szükség lesz, ezért újabb ajánlattételi határidő hosszabbításra kerül sor, amit a Kbt. lehetővé tesz. A meghosszabbított ajánlattételi határidő 2014. december 1., amelynek indoklása: az ajánlattevők részéről érkezett számos kiegészítő tájékoztatások kérése, másrészt a híd kivitelezéséhez elengedhetetlen erősáramú kábel kiváltás terve. A kiváltás tervének elkészítéséhez szükséges az E-on tájékoztatása a műszaki megoldásokra vonatkozóan, az ideiglenes és a végleges megoldás miatt.

### **Építés-felújítás**

Az építés és felújítás közbeszerzési eljárása érvényes és eredményes volt, a kivitelezési szerződések ünnepélyesen aláírásra kerültek 2014. október 29-én.

A munkaterületek átadásra kerültek a kivitelezők részére 2014. november 4-én.

Két kooperációs értekezletre került sor jelen anyag elkészültéig.

### **Kivitelezők:**

#### **Építés:**

Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével (becsült érték 21m), nyertes ajánlattevő: Hídknap Kft. 14.217.070,-.

„Bárka” Halászati Látogatóközpont kialakítása (becsült érték 57m), nyertes ajánlattevő: Tótkaép Kft. 57.050.600,-.

#### **Felújítás:**

Szent Antal zarándokház (becsült érték 47,6m), nyertes ajánlattevő: Csabatechnika Kft. 47.534.181,-.

Szent Antal kenyérsütőház (13,7m), nyertes ajánlattevő: Csabatechnika Kft. 12.199.347,-.

Körös Látogató Központ felújítása (80m), Németh Kft. 77.371.851,-.

A kivitelezők éltek azzal a lehetőséggel, hogy előleget kérhessenek, az előleg kérése folyamatban. Kérvény benyújtása szükséges DARFÜ-nek, mivel a Kenyérsütőház is építési engedélyköteles lett – a tervek benyújtása építéshatósághoz megtörtént, jelenleg a szakhatósági állásfoglalások bekérése van folyamatban.

### **Projektmenedzsment**

A projektmenedzsment a tevékenységét folyamatosan ellátja, havonta 3-4 projektmenedzsment értekezletre kerül sor.

### **Egyéb**

Polgármester Úr részére írásbeli összefoglaló készült a projektről, és 2014. október 21-én szóban is beszámoltam az aktuális állapotról.

DARFÜ részére kéthetente írásos beszámoló készül a tevékenységek előrehaladásáról, mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2014. november 18.

  
Szikoráné Simon Ágnes  
projektmenedzser

Pályázati azonosító: DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007

### A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK ÜTEMEZÉSE

Tevékenység	2014. terv				2015. terv				tényleges	eltérés indoklása
	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év		
Kiviteli tervek elkészítése	X								- híd kiviteli terve: 2014.07.15. - építés/felújítás kiviteli tervvel: 2014.09.15.	A tervezők szerzői jogról való lemondatása miatt előre nem tervezetten közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni a kiviteli tervek készítésére is.  Az építés/felújítás kiviteli tervek készítésére 2 eljárást kellett lefolytatni az 1. eljárás eredménytelensége miatt.
Közbeszerzés		X							Lezajlott szerződésköttetéssel és teljesítéssel: - építés/felújítás kiviteli tervkészítés közbeszerzési eljárása  - részbeni teljesítéssel: híd kiviteli terv készítése	Kiváltás terv elkészítése folyamatban.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület  
Tel.: +36 1/273-4250  
E-mail: eutamogatas@esza.hu  
www.esza.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

									Lezajlott szerződés-kötéssel: - építés/felújítás kivitelezése	Vesztes ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Döntő Bizottsághoz 2014.10.22-én. <i>Döntő Bizottsági tárgyalás 2014.11.20.</i>
									Lezajlott, de szerződés nem került aláírásra: - élményelemek eszközbeszerzése	
									Folyamatban: - híd kivitelezési eljárása	Ajánlattételi határidő módosítása 2014.12.01-re.
									2015. I. negyedévében kerül beszerzésre: - bútorok	Tervezetten az AF és AD kiküldése 2014.12.10.
Műszaki ellenőr alkalmazása		X	X	X	X	X	X	X	Szerződés aláírásra került 2014.06.30.	
Híd kivitelezése									Várhatóan 2015. 1. negyedév	- az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, nem érkezett be érvényes ajánlat - a második eljárás folyamatban van, erőssáramú kiváltás terve miatt, módosított beadási határidő 2014.12.01.  Az E-ontól várjuk a tájékoztató anyagot, amely javaslat a műszaki megoldásra.
Tanösvény és környékének kivitelezése									Kivitelezési szerződés aláírása: 2014.10.29.	Kiviteli tervek közbeszerzése miatt (Isd fentebb) a tervek később

eszközbeszerzéssel										készültek el, így a kivitelezés közbeszerzési eljárása is később indulhatott.  Az eszközök beszerzése külön közbeszerzési eljárás keretében történt meg – a vesztes ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be 2014.10.22-én, <i>Döntő Bizottsági tárgyalás 2014.11.20.</i>  <i>Kivitelező részére terület átadás megtörtént 2014.11.04.</i>
Körös bemutatór kivitelezése, eszközbeszerzéssel										Kivitelezési szerződés aláírása: 2014.10.29.  Kiviteli tervek közbeszerzése miatt (ld fentebb) a tervek később készültek el, így a kivitelezés közbeszerzési eljárása is később indulhatott.  Az eszközök beszerzése külön közbeszerzési eljárás keretében történt meg – a vesztes ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be 2014.10.22-én, <i>Döntő Bizottsági tárgyalás 2014.11.20.</i>  <i>Kivitelező részére terület átadás megtörtént 2014.11.04.</i>
Csónakok beszerzése										Kivitelezési szerződés aláírása: 2014.10.29.  Kiviteli tervek közbeszerzése miatt (ld fentebb) a tervek később készültek el, így a kivitelezés közbeszerzési eljárása is később indulhatott.  Az eszközök beszerzése külön
Zarándok száll.hely kivitelezése, eszközbeszerzéssel										Kivitelezési szerződés aláírása: 2014.10.29.  Kiviteli tervek közbeszerzése miatt (ld fentebb) a tervek később készültek el, így a kivitelezés közbeszerzési eljárása is később indulhatott.  Az eszközök beszerzése külön

									közbeszerzési eljárás keretében történt meg – a vesztes ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be 2014.10.22-én, <i>Döntő Bizottsági tárgyalás 2014.11.20.</i>
Épület vásárlás									<i>Kivitelező részére terület átadás megtörtént 2014.11.04.</i>
Szent Antal sütőház felújítása, eszközbesz.									Tervezett előtt megtörtént.
									Kiviteli tervek közbeszerzése miatt (lsd fentebb) a tervek később készültek el, így a kivitelezés közbeszerzési eljárása is később indulhatott.
									Az eszközök beszerzése külön közbeszerzési eljárás keretében történt meg – a vesztes ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be 2014.10.22-én, <i>Döntő Bizottsági tárgyalás 2014.11.20.</i>
									<i>Kivitelező részére terület átadás megtörtént 2014.11.04.</i>
Bárka bemutatótér kivitelezése, eszközbeszerzéssel									Kiviteli tervek közbeszerzése miatt (lsd fentebb) a tervek később készültek el, így a kivitelezés közbeszerzési eljárása is később indulhatott.
									Az eszközök beszerzése külön közbeszerzési eljárás keretében történt meg – a vesztes ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be 2014.10.22-én, <i>Döntő Bizottsági tárgyalás 2014.11.20.</i>



Kelt, 2013. november 15.