

Budaörs Város Önkormányzata

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Wittinghoff Tamás polgármester részére

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr,


2018. szeptember 28. napján a **MOMDeluxe Kft.** (1103 Bp. Salamon u. 2/b) valamint a **MOBOKO Central Kft.** (1103 Bp. Salamon u. 2/b) Településrendezési szerződést (ÖNKSZ 2018-663) kötött Budaörs Város Önkormányzatával. A szerződés 4.4 pontjába foglalt kötelezettségek megvalósítására a szerződés az érintett területre vonatkozó HÉSZ módosítás hatálybalépésétől számított 24 hónap határidőt szabott, mely 2020.07.27-én jár le.

A MOBOKO Central Kft. a 4153/83 hrsz. címen a lakóépület és üzlethelyiségek megépítésére irányuló beruházást megkezdte, azonban az építőipar súlytó, szakképzett munkaerő hiánya miatt a kivitelezés véghatárideje sajnálatos módon eltolódott.

Fentiekre való hivatkozással kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a szerződés 4.4.) pontjába rögzített kivitelezési határidőt **8 hónappal** meghosszabbítani szíveskedjen.

Budapest, 2020. 06. 16.

Tisztelettel:


Kolarics Gergely
ügyvezető
MOMDeluxe Kft.
Kolarics Gergely
ügyvezető
MOBOKO Central Kft.