

Budaörs Város Önkormányzata

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Wittinghoff Tamás polgármester részére

nyit / kelt: 2020. máj. 15.
+ Főváros

VEZETŐ
+ Fővárosi kcs.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr,

2018. szeptember 28. napján a **MOMDeluxe Kft.** (1103 Bp. Salamon u. 2/b) valamint a **MOBOKO Central Kft.** (1103 Bp. Salamon u. 2/b) Településrendezési szerződést (ÖNKSZ 2018-663) kötött Budaörs Város Önkormányzatával. A szerződés 4.3 pontjába foglalt kötelezettségek megvalósítására a szerződés az érintett területre vonatkozó HÉSZ módosítás hatálybalépésétől számított 24 hónap határidőt szabott, mely 2020.07.27-én jár le.

A MOBOKO Central Kft. a 4153/83 hrsz. címen a lakóépület és üzlethelyiségek megépítésére irányuló beruházást megkezdte, azonban az építőipar is súlytó, világ méretű járvány, a korona vírus miatt a kivitelezés véghatárideje sajnálatos módon eltolódott. Az építkezéshez a felvonulási területek kizárólag az Edison utcára telepíthetők. Emiatt az Edison utcára (4153/65 hrsz-re) tervezett útpályaszerkezet-, vízelvezetés-, járdaszerkezet-, támfalépítés, valamint parkolókialakítási munkákat eddig nem tudta megkezdeni.

Fentiekre való hivatkozással kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a szerződés 4.3.a) pontjába rögzített kivitelezési határidőt a szerződés többi pontjának változatlanlansága mellett, **8 hónappal** meghosszabbítani szíveskedjen.

Budapest, 2020. 05.15.

Tisztelettel:

Kolarics Gergely
ügyvezető
MOMDeluxe Kft.

Kolarics Gergely
ügyvezető
MOBOKO Central Kft.

POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG BUDAÖRS		
2020 MÁJ 20.		
Erkezett:	Pu. 646	
Szám:	Melléklet:	Ügyintéző:
Előszám:		