

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 6. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A **2014. november 27-i** Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, 2 db ajánlat érkezett be határidőre.

Ajánlattevők: Patkós Gábor 32.400.000,- Ft és Art Copy Kft 28.501.120,- Ft ajánlati árral, becsült érték: 32.567.810,- Ft. Patkós Gábor, mint második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevő először iratbetekintést kért, majd előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, ezt követően a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A tárgyalás 2014. november 20-án volt.

A Döntőbizottság döntése 2014. december 5-én érkezett:

„A Döntőbizottság **helyt ad** és megállapítja, hogy az ajánlatkérő **megsértette** a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a 63. § (3) bekezdését, ezért az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését **megsemmisíti.**”

Erről külön előterjesztés készült.

Egyéb eszközök, berendezések beszerzése (bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei) esetében az egybeszámítás szabálya miatt nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor. Az Ajánlattételi Felhívást és az Ajánlattételi Dokumentációt a Bíráló Bizottság 2014. december 9-én tárgyalta, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. december 15-i ülésén tárgyalja.

Kivitelezések aktuális helyzete

Híd és környéke építése

A Bíráló Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. december 4-én tartott ülésén döntött arról, hogy a híd kivitelezés közbeszerzésének anyagai kiegészítésre kerüljenek az erősáramú kábel kiváltási tervének és kivitelezésének kivitelezők általi megvalósítására.

A módosított közbeszerzési anyagok a felkért ajánlattevők (Vektor Kft, Bonag Kft, Futizo Kft, Hídknap Kft, GYEFA, Integrál Zrt.) részére megküldésre kerültek 2014. december 5-én. Így nem volt szükséges a 2014. december 15. ajánlattételi határidő módosítása.

Az kiváltás tervének hiánya és ennek kivitelezése miatt felmerült plusz költségről (nettó 1.250.000,- Ft, bruttó 1.587.500,- Ft,-) külön előterjesztés számol be.

Időközben a rendezvénytér építési engedélye lejárt, újat kellett kérni, ami megtörtént, és 2014. december 8-án jogerőre emelkedett.

Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:

Kivitelező a Hídknap Kft., a kivitelezés összege bruttó 18.055.679,- Ft.

Az anyagbeszerzés van folyamatban, a faanyag megérkezett.

A „Bárka” Halászati Látogatóközpont kialakítása

Kivitelező a Tótkaép Kft., a kivitelezés összege bruttó 72.454.262,- Ft.

Kitűzés, fakivágások, és az ideiglenes közművek kiépítése történt meg, valamint az aljzatbetonozás és a szigetelés.

Szent Antal Zarándokház

Kivitelező Csabatechnika Kft., a kivitelezés összege bruttó 60.368.410,- Ft.

Megtörténtek a bontások, főfalak felrakva, a vasszerelés és a koszorúzás van folyamatban.

Az itt felmerült pótmunka miatt, amelyről a Tisztelt Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésén döntött, Kivitelezői szerződés módosítás szükséges.

Szent Antal kenyérsütőház

Kivitelező Csabatechnika Kft., a kivitelezés összege bruttó 15.493.171,- Ft.

Az építési engedély 2014. december 5-én jogerőssé vált, a terület átadására kerül sor a kivitelező részére 2014.12.19-én.

Körös Látogató Központ felújítása

Kivitelező a Németh Kft., a kivitelezés összege bruttó 98.260.981,-.

A főépület tetőfedése megtörtént, lemezelésre és belső bontásokra került sor, szigetelések, alapozások, és az aljzatbetonozás történt meg. A melléképületben a falak bontására került sor, és a két épület közötti rész alapozása is készen van.

Egyéb

Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza a projekt költségvetését, és a megkötött szerződéseket. Ez a táblázat Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapjára is feltöltésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2014. december 10.

Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser

Megnevezés	Pályázatba megtervezett költségek				Megvalósítás során meglévő szerződések szerinti költségek (2014. november 30-ig)	
	Nettó elszámolható költség	Elszámolható költség NEM visszaigényelhető ÁFAJA (elszámolható kg-ként)	Összes elszámolható költség	Összes költség	Szerződő fél	Szerződés szerinti összeg
Projekt előkészítés ebből	24 088 543	6 494 457	30 583 000	30 583 000		29 924 600
Megvalósítási tanulmány	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000	Gyűsz-TE	2 000 000
Meg.val. Tanulmány kreatív anyaga	300 000	81 000	381 000	381 000	Ökonkult Tanácsadó Bt.	381 000
Tervezés építési engedély	4 800 000	1 296 000	6 096 000	6 096 000	Insula Bau Kft (5.080.000) Haterv Bt (1.016.000)	6 096 000
Értékbecsülés	27 559	7 441	35 000	35 000	Csényi István	35 000
Közbeszerzés	2 602 362	702 638	3 305 000	3 305 000	Dr. Fodor András	3 302 000
Kiviteli tervek	12 401 575	3 348 425	15 750 000	15 750 000	Insula Bau Kft (13 944 600) Haterv Bt (1 250 000)	15 194 600
Hatósági díjak	314 961	85 039	400 000	400 000	Hatósági díjak (tervek, engedélyek díja)	300 000
Kiállítás, tanösvény szakmai anyagok forgató könyvek	2 059 843	556 157	2 616 000	2 616 000	Orbán Zoltán	2 616 000
Ingatlanvásárlás, területszerzés	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Árverés	766 500
Projekt menedzsment munkabér és járulékok (15 hónap 5 fő részére)	8 414 960	85 039	8 499 999	8 499 999	Szikoráné Simon Ágnes Uhrin Anita Kürtiné Erdősi Klára Weigertné Szilágyi Erika Cserenyecz Bettina	8 499 999
Egyéb szolgáltatások ebből	19 133 188	5 165 961	24 299 149	24 299 149		6 292 000
Műszaki ellenőr	2 602 362	702 638	3 305 000	3 305 000	Domitech Kft.	3 302 000
Nyilvánosság	3 145 000	849 150	3 994 150	3 994 150	Rekline Stúdió	2 990 000
Könyvvizsgálat	1 574 802	425 197	1 999 999	1 999 999	2015. év I-II negyedévében kerül sor a szerződés megkötésére	
Üzleti marketing	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000		
Építés, felújítás, bővítés ebből	261 011 242	70 473 035	331 484 277	331 484 277		264 632 503
Szent Antal zárandokház, fesztületek, népi szakrális kiállítás	47 657 007	12 867 392	60 524 399	60 524 399	Csabatechnika Kft - Gyomaendrőd	60 368 410
Szent László híd és környéke	40 834 646	11 025 354	51 860 000	66 475 655	Közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.	
Szent Antal sütő ház	13 780 118	3 720 632	17 500 750	15 493 514	Csabatechnika Kft - Gyomaendrőd	15 493 171
Tanösvény és környéke	21 322 835	5 757 165	27 080 000	18 060 618	Hídknap Kft - Gyomaendrőd	18 055 679
Bárka látogatóközpont	57 123 390	15 423 315	72 546 705	72 546 705	Tótkaép Kft - Gyomaendrőd	72 454 262
Körös látogatóközpont	80 293 246	21 679 176	101 972 422	98 383 380	Németh Kft - Gyomaendrőd	98 260 981

Eszközbeszerzések költségei ebből	49 861 933	13 462 722	63 324 655	63 324 655		0
<i>Szent Antal zarándokház, fesztületek, népi szakrális kiállítás</i>	<i>8 405 639</i>	<i>2 269 522</i>	<i>10 675 161</i>	<i>10 675 161</i>	Közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.	
<i>Szent László híd és környéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Szent Antal sütő ház</i>	<i>786 612</i>	<i>212 385</i>	<i>998 997</i>	<i>998 997</i>		
<i>Tanösvény és környéke</i>	<i>11 966 800</i>	<i>3 231 036</i>	<i>15 197 836</i>	<i>15 197 836</i>		
<i>Bárka látogatóközpont</i>	<i>13 491 485</i>	<i>3 642 701</i>	<i>17 134 186</i>	<i>17 134 186</i>		
<i>Körös látogatóközpont</i>	<i>15 211 397</i>	<i>4 107 077</i>	<i>19 318 474</i>	<i>19 318 474</i>		
Összes költség	363 509 866	95 681 214	459 191 080	459 191 080		310 115 602