

## Emlékeztető

Készült: 2013. július.18., Budapest, Wesselényi u. 20-22., FSZ W1.122 tárgyaló

**Tárgy:** Egyeztető tárgyalás a „Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatban

Jelen vannak: emlékeztető mellékletét képező jelenléti ív szerint

### Műszaki tartalom változások:

Műszaki tartalomváltozás nem releváns: Békés, Doboz és Sarkad esetében.

Pótmunkaigény nem releváns: Sarkadkeresztúr

Összességben minden település esetében átbeszélésre kerültek a műszaki tartalomváltozások a műszaki ellenőr által készített problémajelzési táblázat alapján, mely a helyszínen elérhető volt minden résztvevő számára.

Megállapításra került, hogy Békés és Gyomaendrőd esetében a vállalkozási szerződésekben foglalt határidő nem tartható.

Részletesen az alábbi problémák kerültek megtárgyalásra:

Békés esetében felmerült probléma: A kivitelező csődközeli helyzetbe került, ezért várhatóan új közbeszerzés kiírása szükséges. A csődeljárás 2013. augusztus 1-én kezdődhet el. Az elmaradó munkák értéke kb. nettó 40 millió Ft.

Megállapodás: A Kedvezményezettnek az esetleges csődeljárás megindítása után a fennmaradó munkák kapcsán rögtön szükséges megindítania az új közbeszerzési eljárást. A KSZ segíti a „műszaki leltár” elkészítését, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében minél gyorsabban megállapítható legyen a még elvégzendő és támogatható tevékenységek köre. Az energiaellátás beszerzése külön közbeszerzési eljárás keretén belül fog zajlani.

Geszt esetében a beruházás során idegen területre történő építés miatt a megvalósult művek egy részét vissza kell bontani, amelynek költségét a kivitelező állja.

Méhkerék esetében a műszaki ellenőr tervezői hibát jelzett, ami miatt új tervek elkészítése szükséges. A tervezés folyamatban van, a tervek elkészítésének határideje 2013.07.31-e. A munkákkal kapcsolatban a tervezői művezetés folyamatos.

Kötegyán esetében a C-XII-2a jelű befogadó rendezetlen. A folyási irány megváltoztatása szükséges a C-XII befogadó felé. Az új tervek elkészítésének határideje 2013. július 31-e. A módosítás várhatóan engedélyköteles.

Gyomaendrőd esetében felmerült probléma: A kivitelező 2013. július 15-én kelt levelében jelezte, hogy nem tud határidőben teljesíteni, mivel - a Kedvezményezett

tájékoztatása alapján - nem áll rendelkezésére a szerződés keretében vállalt kotráshoz szükséges eszköz (kotró hajó). A kivitelező által megadott új teljesítési határidő: 2014. április 9-e. A kedvezményezett jelzése szerint az eddigi tapasztalatok szerint a teljesítésnek nem időbeli korlátai vannak, így a későbbi határidőben történő teljesítésnek sincs véleménye szerint realitása.

**Megállapodás:** Gyomaendrőd javaslata alapján a kivitelező részére a háromból egy holtág átadása meg fog valósulni 2013. augusztus 1-én. Ha ekkor nem tud felvonulni a kivitelező, akkor azzal Gyomaendrőd városa szerződést fog bontani, ha felvonul, akkor annak az egy holtágnak a kotrását megengedik a vállalkozónak, de a másik két holtág megvalósítására mindenképp új közbeszerzést írnak ki.

Az Irányító Hatóság javasolta az azonnali szerződésbontás lehetőségének megvizsgálását, és az új beszerzések mielőbbi elindítását.

**Gázbekötővezetékek védőtakarása kapcsán felmerült problémák:** a 16 település esetében megközelítőleg 1000 db gázbekötővezeték kiváltása szükséges (az ehhez kapcsolódó pótmunkaigény összege kb. 40-50 millió Ft, amely összeget már tartalmazza a mellékelt excel táblázat). A gázbekötővezetékek kiváltását kizárólag a Dégáz végezheti. A probléma időbeli csúszást nem eredményez.

**Megállapodás:** A megalapozottan felmerülő pótmunkaigény elszámolható.

**Tótkomlós esetében felmerült probléma:** A tervezett csatornahálózat kb. 50%-a áttervezésre szorul, elsősorban a hibás tervezésből fakadóan, illetve átfedés van más projekttel. A meglévő állapot nem tükröződik a tervben. A műszaki ellenőr tájékoztatása alapján a módosítások átvezetése három módon történhet az engedélyt illetően: jelenlegi engedély módosítása, új engedély kérése, vagy üzemelési engedélyben történő átvezetés.

**Megállapodás:** Az Irányító Hatóság visszajelzést kér arról, hogy a műszaki tartalom módosítása miként kerül átvezetésre az engedélyt illetően. A KÖFE és a Kedvezményezett között egyeztető tárgyalás várható ez ügyben a 2013. július 22-i héten, melynek eredményéről a Kedvezményezett azonnali hatállyal tájékoztatja a Közreműködő Szervezeten keresztül az Irányító Hatóságot. Mivel a projekt tartalma átfedésben van egy KEOP-ból támogatott projekttel, így az azt kezelő szervezetnek is szükséges bejelentenie a Kedvezményezettnek a felmerült változásokat.

**Szarvas esetében felmerült probléma:** A tervekben szereplő sajtólasos technológia, mint tervezett műszaki megoldás nem valósítható meg biztonságosan, mert a burkolat alatt gáz és egyéb közmű van. Az alternatív megoldások tervező általi elkészítésének határideje 2013.07.22-e. Várhatóan új engedély vagy engedélymódosítás és új befogadó szükséges.

**Megállapodás:** 2013. augusztus 16-ig a Kedvezményezett beszámol az esetlegesen szükséges új engedély vagy engedélymódosítás minél korábbi megszerzése érdekében tett lépéseiről, és megküld minden releváns, rendelkezésre álló dokumentumot.

**Kunágota estében** a tervezett csatornahálózat kb. 5%-a áttervezésre szorul. Nyílt szakaszok helyett zárt, ill. zárt szakaszok helyett burkolt árok épül. A tervezés folyamatban van, melynek határideje 2013. július 31.



**A műszaki tartalomváltozások átbeszélése után a jelenlévők a következőkről állapodtak meg:**

**2013.08.16-a péntekig** a Kedvezményezett megküldi a Közreműködő Szervezet részére az összes településre, a projekt egészére kiterjedően a műszaki tartalomváltozásokat bemutató dokumentumokat (mely tartalmazza az esetlegesen elmaradó tételek bemutatását is) és a többletköltség igényeket. Minden tagtelepülésnek biztosítani szükséges, hogy a fenti határidőig a műszaki ellenőr előzetesen véleményezni és jóváhagyni tudja a műszaki tartalomváltozás és pótmunkaigényeket. Ezen felül a Kedvezményezett a megtakarításaiból fedezni kívánt, újonnan felmerülő szolgáltatások költségeinek alátámasztását bemutató dokumentumokat is megküldi a Közreműködő Szervezet részére. Az Irányító Hatóság biztosította a Kedvezményezettet, hogy a szükséges új közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás költsége a projekt keretében elszámolható.

A többletköltség igények kapcsán a tagtelepüléseknek a költségnövekményre eső önerő részét biztosítaniuk szükséges. A többlet önerő rendelkezésre állását bizonyító dokumentumot szintén csatolni szükséges a Kedvezményezett kérelméhez.

**Kizárólag a fenti határidőig beküldött dokumentumok kerülhetnek felterjesztésre az Irányító Hatóság részére 2013 augusztusában.**

Megállapításra került, hogy az ÁFA kompenzációs megtakarítás a projektre fordítható. Várhatóan 2013 szeptemberében a projekt időbeli ütemezése is átbeszélésre, szükséges esetben módosításra kerülhet.

Az Irányító Hatóság szorosabb együttműködést kért a kedvezményezettek és a KSZ között, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a helyszíni ellenőrzések során a szükséges dokumentumok bemutatásra kerüljenek, és a KSZ kollégák megfelelő betekintést kapjanak a műszaki tartalomváltozások tekintetében is.

**Mellékletek:**

- jelenléti ív
- műszaki ellenőr által készített műszaki tartalomváltozásokat és pótmunkaigényeket tartalmazó excel táblázat



Nemzeti  
Fejlesztési Ügynökség













## JELENLÉTI ÍV

„KOMPLEX BELVÍZRENDEZÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A BELTERÜLETEN ÉS A CSATLAKOZÓ TÁRSULATI CSATORNÁN” EGYEZTETÉS

HELYSZÍN: NFÜ W 1.122 TÁRGYALÓ  
IDŐPONT: 2013. JÚLIUS 18. 9:30

	Név	Intézmény	e-mail cím	telefon	aláírás
1	KISS ÁGNES	SZANAR VÁROS Önkormányzata	szanar@szanar.hu	20/539-49-04	Kiss Ágnes
2	SIMON ISTVÁN TAMÁS	Borsó EK. ÖKT.	polgihiv@borsos.hu	66/268-765	Simon István
3	HEGYERÉI LÁZLÓ	Doboz WK. Önkormányzata	megyeri@doboz.hu	66/268-765	Hegyéri László
4	SILLŐSI ISTVÁN	Mezőbénye Önkormányzat	bolgarwesten@mezbenny.hu	20/80040-30	Sillősi István
5	Fügyesi Katalin	Kunigata. Önkormányzat	bolgarwesten@kunigata.hu	68-430-000	Fügyesi Katalin
6	HALAI LÁSZLÓ	Kunigata Községi Önkormányzat	munasz@kunigata.hu	30/241147	Halai László
7	Kövekés Tamás	Székesszentmiklósi Önkormányzat	bolgarwesten@szekesszentmiklos.hu	30/223334	Kövekés Tamás
8	DR. GAALY LITA	Írtókomlós város önkormányzata	bolgarwesten@irtokomlos.hu	30/654-1155	Dr. Gály Lita
9	Bényes Adri	Írtókomlós város önkormányzata	ip@mol.totkomlos.hu	30/9837080	Bényes Adri
10	HABON ZOLTÁN	—	bolgarwesten@irtokomlos.hu	20/572-5193	Habon Zoltán



	Név	Intézmény	e-mail cím	telefon	aláírás
11	ZSINDELÉ FERENC	Koukourou vikos önk.	zsindelue@koukourouiki.hu	70/9312-657	
12	Kosuch Kovil	Koukourou vikos önk.			
13	ΓΙΩΡΓΑΚΙ ΠΕΤΕΡ	Koukourou vikos önk.	giorgaki.pet@koukourouiki.hu	70/931-2087	
14	Melovroui Ktila	KöVIMET Vft.	Melovroui@kovimet.hu	30/644-4103	
15	ΠΕΤΣΙ ΕΥΗ	ΟΑΕΤΥ	petse@oeti.hu	20/3384845	
16	ΣΕΡΒΑΚΙ ΓΑΡΟ	NFI-ÉK-PTO	garvakis@nfi-ek-ptο.hu		
17	ΜΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	NFI-ROD IT	morag@nfi-rodit.hu	474-9667	
18	ΛΟΛΥΣ ΣΟΥΤ	ΠΤΥ ΡΟΡ IT			
19	<del>ΣΕΡΑΦΕΙ</del>				
20	ΤΙΛΙ ΣΑΝΔΑ	ΕΠΟ ΜΤ.	proien@eant.hu	06/6615015	
21	ΓΕΩΡΓΟΣ ΔΕΤΕΡ	ΠΑΡΤΥ ΝΚΕ	georgos.deter@nke.hu	70/3583493	
22	ΜΑΚΙ ΑΟΥΤΑ	—	makis@outa.hu	70/307646	
23	ΑΛΤΑΡ ΓΙΩΡΓ	NFI-ROD IT	giorgos.altar@nfi-rodit.hu	06/30/558-7207	
24					
25					
26					