

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 12. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A pályázat benyújtásra került 2012.09.25-én. A pozitív döntéséről szóló értesítés 2014.03.21-én érkezett. A megítélt támogatás 459.191.080,- Ft, a támogatás intenzitása 100%. A Támogatási Szerződés 2014.05.30-tól hatályos.

A projektet Gyomaendrőd Város Önkormányzata valósította meg.

A projekt ténylegesen 2014.05.12-én kezdődött el. Kérelem alapján a projekt megvalósítása 2015.06.30. helyett 2015.07.31-én fejeződött be. Indoklás: a híd kivitelezési határidő hosszabbítása.

A projekt keretében elvégzett tevékenységek:

A projekten belül a kötelező nyilvánosság biztosítása és az üzleti marketing tevékenységek teljes egészében megvalósultak. A nyilvánosság szakértő 3 árajánlat bekérésével került kiválasztásra. A II. kommunikációs csomagban előírásainak megfelelően történt a Reklíné Stúdió teljesítése. Az üzleti marketing tevékenységet ellátó megbízott közbeszerzés keretében került kiválasztásra. A Médium Hungaricum Kft szerződés szerint teljesített.

Projekt előkészítő tevékenység keretében történt az értébecslési tevékenység elszámolásra.

Építés, felújítás, bővítés tevékenység. A projekten belül befejezésre került szerződés szerint valamennyi beruházás. A pót és kiegészítő tevékenységek is 100%-ban teljesültek. A kivitelezők: az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével Hídknap Kft. volt a kivitelező. A Szent Antal Zarándokház és Szent Antal Kenyérsütőház kivitelezője a Csabatechnika Kft. volt. A Körös Látogató Központ felújítását a Németh Kft. végezte el. A Bárka Látogatóközpontot Tótkaép Kft. építette fel. A Szent László kiállító és rendezvénytér, valamint a Sőhajok hídjá kivitelezője az Everling Kft. volt.

Kivitelezői szerződés módosításra három kivitelező esetében került sor. AKilátó és tanösvény kivitelezőjével a Hídknap Kft-vel és a Bárka Látogatóközpont Tótkaép Kft. kivitelezőjével. Határidő módosítás történt 2015.03.31-ről 2015.04.30-ra. Valamint szükséges volt az Everling Kft-vel is határidőt módosítani: Szent László kiállító és rendezvénytér és a Sőhajok híd kivitelezése esetében 2015.06.15-ről 2015.06.24-re. Továbbá szükséges volt kiegészítő- és pót munkákra a Szent Antal Zarándokszálláshelynél, a Szent Antal Kenyérsütőháznál, a Bárka Látogatóközpontnál és a Kilátó és tanösvény esetében. A pót- és kiegészítő munkák kivitelezőinek kiválasztása közbeszerzés keretében történt meg, támogatói jóváhagyással. A szerződések aláírásának dátuma 2015.07.09. volt. A jogerős használatbavételi engedélyek a híd kivételével, amely folyamatban van, jogerősek:

Szent Antal Zarándokszálláshely: 2015.07.02.

Szent Antal Kenyérsütőház: 2015.07.02.

Bárka Látogatóközpont: 2015. 07.03.

Körös Látogatóközpont: 2015.07.31.

Kilátó és tanösvény: 2015.07.03.

Szent László kiállító és rendezvénytér: 2015.08.07.
Sóhajok hídja: folyamatban.

A projekten belül az igénybe vett szolgáltatások szerződés szerint valósultak meg. Úgymint a műszaki ellenőrzés, a könyvvizsgálat és a közbeszerzési feladatok ellátása. Három ajánlat bekérésével került a közbeszerzési szakértő kiválasztására. Dr. Fodor András megbízási szerződése 2014.05.12-től hatályos. Közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra a kiviteli tervek elkészítésére, a felújítások elvégzésére, az új építések, a híd- és rendezvénytérre, az eszközbeszerzésre, az élményelemek beszerzésére, a pótló- és kiegészítő munkálatokra. Összesen 12 db eljárás lefolytatására került sor, amelyből 2 db a kiviteli tervek elkészítésére, 3 db a híd kivitelezőjének kiválasztására vonatkozott. A műszaki ellenőrrrel Domokos Imrével (Domitech Kft.) a Megbízási szerződés aláírására került 2014.06.30-án. Három árajánlat beérkezését követően került sor erre a döntésre. Tevékenységét folyamatosan ellátta.

A könyvvizsgáló szintén három árajánlat bekérését követően kiválasztásra. Szerződése 2015.05.02-én került aláírásra. A szükséges tevékenységet elvégezte.

Élményelemek tervezése/forgatókönyv készítése beszerzés három árajánlat bekérésével történt meg. Megbízott Orbán Zoltán volt, szerződése 2014.05.29-én került aláírásra.

A kiviteli tervek közbeszerzési eljárás keretében kerültek beszerzésre. Két eljárás lefolytatására volt szükség. Ennek oka az épület tervekre tett ajánlatok eredménytelensége.

Végül az Insula Bau Kft. készített el az épületterveket. A HATERV Bt. a híd kiviteli terveit készítette el.

Az 5 fős menedzsmenst szerződés szerint látta el feladatait.

Az eszközök és az élményelemek szállítói közbeszerzési eljárások keretében kerültek kiválasztásra. A projektben betervezett eszközöket az Alex Fém bútort Kft. szállította. Szerződésének dátuma 2015.február hó 10. volt. Szerződés módosításra egyszer került sor. Határidő módosítás történt, 2015.05.15 helyett 2015.05.31. lett a szállítási határidő.

Az élményelemek szállítója Patkós Gábor. Patkós Gábor szerződése került 2014.12.24-én került aláírásra. Az eszközök szerződés szerint kerültek beszerzésre.

Támogatóval történt előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően jegyzőkönyv alapján a két üzemeltető részére a projektelemek átadásra kerültek: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft és a Közművelődési- Közgyművelődési és Szolgáltató Intézmény részére.

Az indikátorok esetében Támogatási Szerződés szerint a megvalósítás 2. évére vállalt a projektgazda 1,5 teremtet munkahelyet. Elfogadott változás bejelentés alapján, ettől eltekintett a Támogató. A Projektgazda a fenntartási idő 1. évében vállalta a 7,5 teremtet új munkahelyek megvalósítását.

A projekt megvalósítása során 31 db változás bejelentés került benyújtásra. Támogatási Szerződés módosítására egyszer került sor. A befejezési határidő módosítása lett kérelmezve és Támogató által jóváhagyva 2015.06.30. helyett 2015.07.31.

A projekt a tervezettek szerint valósult meg, a vállalt célok és tevékenységek maradéktalan teljesülésével.

Jelenleg a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárást indított Gyomaendrőd Város Önkormányzata ellen, mivel a Szent László kiállító és rendezvénytér és a Sóhajok hídja pótmunka esetében közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni. Indoklás: az eredeti szerződés szerinti vállalási összeg 5%-ánál nagyobb volt a pótmunka összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 10.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'SSQ'.

Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser