



Brózik Tibor Taksonyi Diáksport

Egyesület

2335 Taksony, Iskola utca 3 e-mail:

taksony.btdse@gmail.com

Web: www.btdse.hu

Taksonyi Polgármesteri Hivatal

Taksony Nagyközség Képviselő testülete részére

Tárgy: tájékoztatás sportlétesítmény építés beruházásról

Tisztelt Polgármester úr,

tisztelt Képviselő Testület!

Köszönettel vettük megkeresésüket, hogy érdeklődésükkel lehetőséget biztosítanak számunkra az igényelt tájékoztatásunk megtételére.

Fontosnak tartjuk, hogy a település Vezetője és a Képviselő testület első kézből kapjanak választ a beruházást érintő kérdéseikkel kapcsolatban, ezzel is segítve a lakosság hiteles tájékoztatását, ami egy Egyesület számára nem is olyan egyszerű feladat a megfelelő fórumok hiányában.

Ahogy eddig is, természetesen most is örömmel részt veszünk mind a bizottsági, mind pedig a képviselő testületi ülésen, ahol személyesen is válaszolunk a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan.

Ezúton is köszönjük a meghívást.

Amint az Önök számára is ismeretes, több tényező vezetett oda, hogy 2018. november 13-án Egyesületünk megszüntette a beruházást első körben elnyert vállalkozóval a kivitelezési szerződést, mint a későbbi híradásokból kiderült szerencsés előrelátással. Rövid időn belül felmérettük az elvégzett munkát, és szakvéleményt készítettünk a feltétlenül szükséges, az állagmegóvás és a balesetmegelőzés szempontjából elvégzendő munkák tekintetében.

A szakvélemény alapján ezeket a munkákat haladéktalanul el is végeztettük!

A kivitelezés lezárásával és az állagmegóvási munkákkal párhuzamosan elkészítettünk egy közbeszerzői szakvéleményt is a mihamarabbi folytatás érdekében az új kivitelező kiválasztás lehetőségét, menetét illetően. A szakvélemény mentén, a lezárást követően el is kezdődött az új kivitelező kiválasztása.

Ahogy Tisztelt Polgármester urat egy személyes megbeszélés alkalmával, úgy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét - helyszíni szemlénkön - is tájékoztattuk minderről, ebben helyszíni bejárást, konzultációt kezdeményeztünk az építési projekt mihamarabbi újra indítása, és sikeres befejezése érdekében.



Brózik Tibor Taksonyi Diáksport

Egyesület

2335 Taksony, Iskola utca 3 e-mail:

taksony.btdse@gmail.com

Web: www.btdse.hu

A szövetség iránymutatása mentén a sportfejlesztési programok éves elszámolásával és hosszabbításával az adminisztratív feltételeit is megteremtettük a folytatásnak, illetve több „nagyobb” támogató, *Telenor Magyarország Zrt.*, *KUKA ROBOTICS Kft.*, *OBO Bettermann Kft.* támogatásának elnyerésével az eddig jóváhagyott támogatási keret teljes egészében, maradéktalanul 2019. december 20-ig feltöltésre került, biztosítva ezzel, hogy a tovább építéskor nem egy fedezet nélküli beruházást kívánunk megvalósítani!

Mindezekre figyelemmel az eljárásban nyertes ajánlattevővel 2019. augusztus 23-án megkötöttük a beruházás folytatására az új kivitelezői szerződést.

A nyertes kivitelező az ITB Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft lett.

Az eddig elvégzett munkákkal kapcsolatos felméréseket, a tervek felülvizsgálatát, az esetleg függőben maradt megrendelések kezelését követően 2019 októberében elindult a beruházás érdemi folytatása.

Az azóta eltelt időben az épület lassan eléri a szerkezetkész állapotot. Ahogy arról az Egyesület közösségi oldalán is folyamatosan tájékoztatunk, a tervlapokon szereplő helyiségek egytől-egyig testet öltöttek, kialakult az épület kubatúrája. A nyílászárók egy része megérkezett, beépítésre került, más része megrendelés alatt van. Több szakág folyamatos egyeztetése zajlik a szerkezetépítés közben.

Emlékeztetőül említem, hogy még az előző vállalkozó által elkészült a külső közművek 95 %-a, amelynek kapcsán az iskolai szennyvízhálózat egy része is kicserélésre került. Elkészültek a csapadéktározók, melyek az iskola területén keletkező csapadékvizet is kezelik egyben. Időközben elkészült az épület önálló villamosenergia ellátása is.

Örülünk, hogy a beruházás kapcsán a hálózatbővítést közösen, előre gondolkodva tudtuk megoldani, melyből a település a későbbiekben a többletkapacitás hasznosításával, újabb kiépítési költség nélkül profitálhat.

Az elkövetkező hetekben a felvonulási terület felőli alaplemez befejezése, az utolsó hiányzó pillér elkészítése várható. Ezt követően elkezdődik az épület nedvesség, talajvíz és hőszigetelése a felszín alatti, illetve zöldtetős területeken párhuzamosan a küzdőtér feletti tartószerkezet és tetőhéjázat kialakítással. Az ehhez szükséges anyagok már a helyszínen raktározásra kerültek.

Február végére, március elejére eléri az épület legmagasabb pontját, amikor is egy nagy hagyományú német ünnepséggel a 'Gleichenfest', másnéven *bokréta* ünneppel, az építők és építtetők közös rendezvényével mondunk köszönetet az építésben résztvevő munkásoknak, mérnököknek, segítőinknek.

Ezt követően szeretettel várjuk az érdeklődőket egy kis betekintésre az épülő tornaterem és kosárlabda csarnok megtekintésére, ahol "testközelből" lesz látható a felmenő szerkezet minden egyes eleme és a szakemberek válaszolni tudnak a közérdeklődésre számot tartó kérdésekre is.

Ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk a Tisztelt Képviselő Testületet az ünnepsége, melynek időpontját a rendezvényre készülő meghívó küldésével tudatjuk.



**Brózik Tibor Taksonyi Diáksport
Egyesület**

2335 Taksony, Iskola utca 3 e-mail:

taksony.btdse@gmail.com

Web: www.btdse.hu

A teljes szerkezet megépítését követően elkezdődnek a belső építészeti, illetve gépészeti, villanyszerelési munkák, valamint a legvégén az épület lelke, a sporttechnológiai munkafolyamatok.

A szerződés szerinti végteljesítés határideje optimális körülmények között **2020. május .31.**

Ezt követi majd az építés hatósági használatbavételi eljárás lefolytatása.

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2019. áprilisában felmerült, Egyesületünket terhelő végrehajtási ügygel kapcsolatban.

Egyesületünk az egyik vállalkozó - Sunpower Hungary Kft. - alvállalkozójától kapott levelet, miszerint az általuk elvégzett munkák egy részének ellenértéke a generálkivitelező által nem került kifizetésre.

Ennek kapcsán a felénk benyújtott teljesítési igazolás aláírását, bár a munkák elkészültek, megtagadtam, és a kifizetést nem tettük meg. A fent nevezett vállalkozó a teljesítésigazolási szakértői szervhez fordult, akik a teljesítést - a jogalap vizsgálata nélkül, kizárólag műszaki szempontból - megállapították, ennek kapcsán így a követelést jogosnak ítélték meg.

Mi továbbra is kitartva álláspontunk mellett, illetve a közbeszerzési törvény idevonatkozó szakasza mellett, továbbra sem tartottuk kifizethetőnek a vállalkozói követelést, aminek következtében a vállalkozó keresettel az illetékes bírósághoz fordult.

A bíróság hivatalból elrendelte a vitatott összeg letétbe helyezését.

Ekkor tájékoztattuk Önöket is a felmerült problémáról, és kértünk rövidtávon az Önök segítségét. Megértve, hogy ilyen rövid időn belül nem állt módjukban anyagi segítséget nyújtani, más megoldást kerestünk és találtunk is.

Erre azért kényszerültünk, mert maga az építési beruházás utófinanszírozott. Így hiába áll rendelkezésre a feltöltött fedezet, az technikailag nem az Egyesület számláján található.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a bíróság lezárta a jogvitát, és teljes egészében helybenhagyta álláspontunkat. A tárgyalás folyamán felperes ezt belátva, perbeli egyezséget kötött velünk, hogy a zárolt összeget az alvállalkozói kifizetések után, annak összegével csökkentve kapja meg a teljes műszaki dokumentáció átadásának függvényében.

Amint látják, a Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület továbbra is azon dolgozik, hogy a sportolás, az iskolai testnevelés és sport, a szabadidő sporttal történő eltöltése, a sport, mint egészségmegőrző és megtartó tevékenység, Magyarország Kormányának szellemiségével összhangban, Taksonyban is méltó helyre, méltó körülmények közé kerüljön.

További esetleges kérdésük esetén szóban is készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:



Gera Imre
BTDSE elnök

Taksony, 2020. január 15.