



KONTÉNER KERESKEDELMI KFT.

Budaörsi Játékszín

Frigyesi András Úr és Balla Sándor Úr részére

Fax:

Tel. / Mobil: 20/665-8338

E-mail: direktor@budaorsijatekszin.hu
form.art@t-online.hu

Dátum: Budapest, 2013. szeptember 19.

Ikt. sz.: 2013/07/332-3

Üi.: Kovács Ágnes

Tárgy: Módosított árajánlat 14 modulós konténer
épület bérletére

Oldal: 3

Tisztelt Frigyesi András!

Hivatkozva ajánlatkérésére, 14 modulós konténer épület bérbeadására az alábbi módosított kedvezményes árajánlatot adjuk:

14 modulós egység:

Földszint

- 5 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű iroda konténer(5xMB20)
- 1 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű iroda/szaniter konténer(MB26)
- 1 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű belső lépcsőház konténer(LH-20)

Emelet

- 5 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű iroda konténer(5xMB20)
- 1 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű iroda/szaniter konténer(MB26)
- 1 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű belső lépcsőház konténer(LH-20)

1. A konténerek felépítése:

- az iroda- és iroda/szaniter és lépcsőház konténerek hőszigeteltek, csere paneles rendszerűek, külső burkolatuk RAL 7035 színű, festett, horganyzott lemez, keretük RAL 3000 színű acél váz, belső burkolatuk világos fa erezetű laminált forgácslap;
- elektromos hálózat (neoncsöves armatúrák, elektromos csatlakozók);
- Szigetelés: falak: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés
padló: 60 /100 mm-es ásványgyapot szigetelés
tető: 100 mm-es ásványgyapot szigetelés
- rajz melléklet szerint;
- 1 db minikonyhával
- belső lépcsőházzal
- 14 modulós épület rajzszáma: 2013-07-332-20'-14-02

ISO 9001



DNV

Tanúsított cég

2. A konténerek alap bérleti díja min. 12 hónap bérleti időtartamra:

14 modulós konténer egység 14.200,- Ft + ÁFA / konténer egység / nap
(A bérleti díj tartalmazza a minikonyha, a belső lépcsőház és a válaszfal díjait)

A konténerek kedvezményes bérleti díjai min. 12 hónap bérleti időtartamra:

14 modulós konténer egység 9.790,- Ft + ÁFA / konténer egység / nap
(A bérleti díj tartalmazza a minikonyha, a belső lépcsőház és a válaszfal díjait)

Opció:

2 kW-os klíma: 80,- Ft + ÁFA / nap / db

3. Járulékos költségek bérlet esetén:

14 modulós konténer egység telepítése:

- Depó költség(kitár) 105.000,- Ft + ÁFA / 14 modulós egység
- Szállítás 325.500,- Ft + ÁFA / 14 db 20' konténer
(Leszállítva Budaörsre, lerakással együtt.)
- Helyszíni szerelés, kiszállással: 526.055,- Ft + ÁFA / 14 modulós egység
- Bontás: 282.600,- Ft + ÁFA / 14 modulós egység
- Visszaszállítás 325.500,- Ft + ÁFA / 14 modulós egység
- Depó költség(betár) 105.000,- Ft + ÁFA / 14 modulós egység

E-útdíj költség ezen az útvonalon nincs.

Óvadék bérlet kezdetekor

Az Önök esetében nincs.

Az óvadék áfa-mentes, és a bérlet megszűnése után a konténerek sérülésmentes visszaszállítását követően egy összegben jóváírásra kerül.

A megadott díjak az alapozás és a közműcsatlakozások díját nem tartalmazzák. Az építési terület megközelíthetőségének biztosítása, az építéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, a közműcsatlakozások (víz, szennyvíz, elektromosság) kialakítása és az épülethez történő csatlakoztatás, valamint a fogadósínt kialakítása a Megrendelő feladatait képezik.

Amennyiben a konténerek leszállításához behajtási engedély szükséges, pótdíjat számolunk fel, melyet a fenti díjak nem tartalmaznak!

ISO 9001



DNV

tanúsított cég

A fenti díjak jól megközelíthető, körbejárható telepítési helyszín esetén érvényesek. Ebben az esetben a konténereket a szállító jármű daruja emeli a helyére.

*Áraink nem tartalmazzák külön helyszíni daruzási költséget, ill. a görgőzés árát.
Erre külön árajánlatot később tudunk adni.*

4. Szállítási határidő:

Megállapodás szerint.

5. Fizetési feltételek:

Bérllet esetén az első havi bérleti díj; és a járulékos költségek a konténer leszállítását megelőzően esedékesek, banki átutalással.

A további bérleti díjak havonta előre esedékesek, azonnali banki átutalással.

6. Ajánlat érvényessége: 15 nap.

Az ajánlatban nem szereplő kérdésekben a Mobilbox Kft. Általános Üzleti Feltételei az irányadók, mely a www.mobilbox.hu WEB oldalon letölthető.

Reméljük, ajánlatunk megfelel az Ön elképzeléseinek!

Várjuk szíves megrendelését!

Tisztelettel:

Petrák Attila

Tel.: + 36 1 887 1081

Fax: + 36 1 887 1099

Mob.: + 36 30 627 5723

E-mail: petrak@mobilbox.hu

www.mobilbox.hu

ISO 9001



DNV

Tanúsított cég