

A PÓTMUNKÁRA VONATKOZÓ BEJEGYZÉSEK AZ E-NAPLÓBAN

Napi jelentés - #1

Időpont 15:36

Rögzítő Madarász Csaba

Szerepkör Kivitelező – napi jelentésért felelős (Nem értelmezett)

Bejegyzés típus napi jelentés

Szöveg

Sitt elszállítása, téglapucolása, útalap készítése, bontott téglap tisztítása, deponálása. A mai napon a helyszínen egyeztetés történt a statikus és építész tervezővel.

Napi jelentés - #3

Időpont 15:47

Rögzítő Nagyné Perjési Anikó

Szerepkör Tervezői művezető (Nem értelmezett)

Bejegyzés típus tervezői művezető eseti bejegyzés

Szöveg

A mai napon a helyszínt a statikus tervezővel megtekintettük. A bontás folyamán feltárult a fal szerkezete, mely a kiviteli tervektől eltérően vegyes falszerkezet, így az eredeti tervektől eltérő műszaki megoldás szükséges, melyről a statikus tervező részletes leírást készít. A kivitelező ezen előírás alapján elkészíti a tételes szükséges módosított költségvetést, melyet a 2014.11.25-ei koordináción bemutat.

Eseti bejegyzés - #1

Időpont 07:45

Rögzítő Kiss István János

Szerepkör Tervezői művezető (Nem értelmezett)

Bejegyzés típus tervezői művezető eseti bejegyzés

Szöveg

2014. November 21-én helyszíni szemlén vettem részt, az alábbi beavatkozást igénylő problémát tapasztaltam:

Az épület bontása közben, a vakolatok leverése, a tető és födémszerkezet eltávolítása után vált láthatóvá, hogy az épület falszerkezete nem mindenütt téglából készült. A lábazat fölötti falak vegyes szerkezetűek, egy fekvő sor téglap után kívül és belül egy álló téglasor következik, a belső tér pedig vályoggal van kitöltve. A tényleges szerkezet teherbírása, különösen a koncentrált terhekre kisebb az eredetileg feltételezetténél ezért az alábbi erősítés szükséges: Minimálisan a felső négy téglasor (kb. 30 cm magasságban) visszabontása és falszélességben téglával való (bontott téglap is lehet) visszafalazása M10-es habarccsal. A szerkezet hosszú távú viselkedése szempontjából kedvezőbb lenne a teljes vegyes falrész elbontása és újralfalazása.

Adószám : 24219862-2-04
Cégjegyzékszám : 04-09-012196

Építtető :
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
Építés helye :
5500 Gyomaendrőd, Blaha L.u.23.

Kelt: 2014.11.25

A munka leírása:
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 turisztikai pályázat
Zarándok szálláshely projektrész, épület felújítása

Készítette: Madarász Csaba

Készült: Az ÖN 2014/II féléves árszintjén

Pót - Költségvetés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	747.864	688.710
1.1 Közvetlen önköltség összesen	747.864	688.710
2.1 ÁFA vetítési alap		1.436.574
2.2 Áfa	27.00%	387.875
3. A munka ára		1.824.449



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 5 db	24.000	0	120.000	0
2	33-000-1.1.1.1.2 (2) Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból 36,81 m ³	0	9.510	0	350.063
3	33-001-1.1.1.2.6.1.1-2120001 (28) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x175x140 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva B 30-as kézi falazóblokk 300x175x140 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 36,44 m ³	16.558	9.045	603.374	329.600
4	33-011-1.1.2.1.2.1.1-0132202 (20) Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallowalból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAKONYTHERM 10/50 N+F válaszfal, 500x238x100 mm, Cikkszám: TÉG10 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 5,18 m ²	2.329	1.057	12.064	5.475

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	48-002-1.2.1.1.1-0118014 (5) Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000				
	9,5 m2	1.308	376	12.426	3.572
Munkanem összesen:				747.864	688.710