

Iksz.: / 2014.

Üi: Paróczai Zoltán

Tárgy: Beszámoló az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról

**Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Városüzemeltetési Osztály**  
5500 Gyomaendrőd,  
Selyem u. 124 sz.

Pardi László Úr részére!

**Tisztelt Cím!**

## **I. BESZÁMOLÓ AZ ELŐZŐ ÉVI ÚTKEZELÉSI FELADATOKRÓL, 2013 ÉV :**

Gyomaendrőd város útjait, a GYOMASZOLG IPARI PARK KFT., mint kezelő kijelölt alkalmazottjai, rendszeresen (2 alkalom/ hét) gyakoriság szerint bejárják, ellenőrzik. A bejárás során ellenőrzik a közlekedési táblák hiánytalanságát és azok állapotát, továbbá az útburkolatok állapotát, hibáit (kátyú) .

Az útburkolatok állapotában bekövetkezett változásokat a természetes erózió kivül, jellemzően a közműbekötések miatti roncsolások, majd az ezt követő helyreállítás szakszerűtlen kivitelezése okozzák.

Az előzőek miatt a közműcsatlakozásokat végző szolgáltatók munkáit minden esetben szabályozza és ellenőrzi a Gyomaszolg Ipari Park Kft.. Írásbeli instrukciókat kapnak a bontás, a forgalmi rend szabályozás, és az utak helyreállításának üzemeltetői paramétereiről, követelményeiről.

A hiányzó KRESZ – táblák pótlásáról, azok formai és tartalmi felülvizsgálatáról az üzemeltető gondoskodik. Figyelembe vesszük a képviselők és a lakosság, illetve a Városüzemeltetési Osztály véleményét, módosítását. Az irodával való egyeztetés alapján végzünk közlekedési táblák kihelyezését, megrendelését, pótlását. Takarékosági szempontok alapján a sérült, de még javítható tartó oszlopokat és táblákat megjavítjuk, a lekopott jelzéseket mázolással javítjuk. A táblák, oszlopok pótlása kb. 40 %-ban rongálásból, 60 %-ban eltulajdonításból adódik.

A munkák ellenértékének számlázása 2012.04. 01- től negyedévente történik.

Az utak kátyúzási igényeinek felmérése évente egy alkalommal történik, melyet a Képviselő Testület jóváhagy, és forrást biztosít rá.

Minden évben készítünk ütemtervet hó eltakarításra, utak, kerékpárutak jégmentesítésére, jégmentesítő anyagok beszerzésére.

Az útfelújítási munkálatok (kátyúzás, aszfaltozás) jelentős részét 2013. évben a Polgármesteri Hivatal végeztette el, külső útépitő vállalkozásokkal, ezért az arra vonatkozó adatokkal a Hivatal rendelkezik.

A kezelő csak részmunkákat végzett el alvállalkozásban.

### **A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett ÚTFENNTARTÁSI MUNKÁK 2013.01.01- től – 2013.12.31- ig:**

Útkezelési feladatokra leszámított összeg :	1.748.496,- Ft
Akna fedlapok javítása:	87.906,- Ft
Kerékpárút javítás:	0,- Ft
Város útjainak kátyúzása, aszfaltozása:	0,- Ft
„Enci” melletti útalap építés:	729.600,-Ft
Esze Tamás útalap építés:	400.000,-Ft
Fő úti kerékpárút tábláinak cseréje:	389.740,-Ft
Hó takarítás, jégmentesítés Gyomaendrőd területén, kerékpár útjain:	1.656.020,- Ft
<b>2013. évben elvégzett feladatok összesen:</b>	<b>5.011.762,- Ft + ÁFA 27%</b>

2013-ban megvalósult „útépítések”, felújítások (Hivatal tájékoztatása alapján):

A Képviselő-testület egy bruttó 20 millió forintos keretösszeget különített el útfelújításra. A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft. és Gyomaszolg Kft, mint alvállalkozó végezte el.

A beruházás tartalmazott 1300 m<sup>2</sup> kátyúzást, 575 m<sup>2</sup> kerékpárút felújítást 1268 m hézagkiöntést és 1522 m<sup>2</sup> teljes útburkolat felújítást.

2013 októberében a földút felújítás végeztet az Önkormányzat a Németzugi soron 130 m, a Kenderáztató utcában 130 m, a Fő úton 50 m és az Orgona utcában 30 m hosszúságban. A munkálatok költsége: 800.000 Ft + Áfa volt.

## **II. BESZÁMOLÓ A GYOMASZOLG KFT. 2014. ÉVI TERVEZETT ÚTKEZELÉSI FELADATAIRÓL:**

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elvégzendő, tervezett feladatok:

2014. évre Útfenntartási feladatok ellátása során várhatóan felmerülő tervezett költségek

(táblák pótlása, javítása) Nettó összege: 1.950.000,- Ft + ÁFA

Tervezett kátyúzás összege: 0,- Ft + ÁFA

Tervezett aszfaltozás összege: 0,- Ft + ÁFA

Tervezett hézagkiöntés összesen: 0,- Ft + ÁFA

Tervezett hó takarítás, jégmentesítés anyagköltsége,  
gépköltsége, munkabére: 3.260.000,- Ft + ÁFA

**A Polgármesteri Hivatallal egyeztetettek alapján az alábbi útfelújítási munkák várhatók 2014. évben, (Csak tervezet, költségbecsléssel!):**

Burkolati jelek felújítása:

- Kerékpárút átvezetések (Bajcsy – Kodály) oldószeres festése:  $63 \text{ m} \times 2.260,-/\text{m}^2 = 142.380,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - Gyalogos átkelők (Kossuth – Hősök sarok): 54.945,-Ft+Áfa
  - Stop feliratok (Kossuth 1 db, Selyem út 4 db, Hősök 1 db):  $54 \text{ m} \times 2.040,-/\text{m}^2 = 110.160,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
- Összesen: 307.485,-Ft+Áfa

Közlekedési jelzőtáblák javítása, cseréje:

- 77 db tábla cseréje:  $77 \text{ db} \times 4.600,-/\text{db} = 354.200,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - 11 db oszlop pótlása:  $11 \text{ db} \times 12.650,-/\text{db} = 139.150,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
- Összesen: 493.350,-Ft+Áfa

Kátyúzás:

- Belterületen min. 1000 m<sup>2</sup> (Gyomaendrőd, Nagylapos):  $1.000 \text{ m}^2 \times 5.500,-/\text{m}^2 = 5.500.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - Téglagyári út:  $161 \text{ m}^2 \times 5.500,-/\text{m}^2 = 885.500,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - Olajosok útja:  $634 \text{ m}^2 \times 5.500,-/\text{m}^2 = 3.487.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - Sóczó zugi út:  $1.400 \text{ m}^2 \times 5.500,-/\text{m}^2 = 7.700.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
- Összesen: 17.572.500,-Ft+Áfa

Nagyfelületű, teljes szélességű, gépi aszfaltozás, javítás:

- József Attila utca:  $420 \text{ m}^2 \times 4.500,-/\text{m}^2 = 1.890.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - Zsák utca:  $225 \text{ m}^2 \times 4.500,-/\text{m}^2 = 1.012.500,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
  - Rácz Lajos (Guttenberg-Rácz Lajos végéig):  $450 \text{ m}^2 \times 4.500,-/\text{m}^2 = 2.025.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$
- Összesen: 4.927.500,-Ft+Áfa

Külterületi mezőgazdasági út javítása:

- Póhalomi út (50 m<sup>3</sup> tört anyag biztosítása a helyi vállalkozóknak):  $50 \text{ m}^3 \times 5.000,-/\text{m}^3 = 250.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$

Kerékpárút felújítás (Öregszőlő), 4 cm vastag AC 11 kopóréteg:

- $1700 \text{ m} \times 1,6 \text{ m} = 2.720 \text{ m}^2$   $2.720 \text{ m}^2 \times 3.600,-/\text{m}^2 = 9.792.000,-\text{Ft} + \text{Áfa}$

Új út építés (tervvel rendelkező utcák listája):

- Orgona utca I (618 m<sup>2</sup>)

- Orgona utca II. (630 m2, 90 m2 elkészült útmegerősítés)
- Losonczy (1593 m2)
- Vadász (825 m2)
- Kenderáztató (1041 m2, 390 m2 elkészült útmegerősítés)
- Fő út (1209 m2, 150 m2 elkészült útmegerősítés)
- Öregszőlő („B” verzió esetén)
- Német-zugi sor („B” verzió esetén, 1350 m2, melyből 390 m2 elkészült)
- Besenyszegi út Fő út összekötés („B” verzió esetén)

„A” verzió esetén: építési engedély alapján, 10 cm homokos kavics + 20 cm FZKA + 3 cm kiékelés + 6 cm AC11  
Egységára: 18.640,-Ft/m2+Áfa 27%

„B” verzió esetén: tükörszedés nélkül, szükség szerint, gréderes tereprendezés, 15 cm FZKA + 5 cm kiékeléssel  
Egységára: 3.900,-Ft/m2+Áfa 27%

Járdafelújítás, új építés:

- Képviselői javaslatok alapján, később véglegesítve. Egységára: 5.000,-Ft/m2

Melléklet: -

Gyomaendrőd, 2014.03.13.

Tisztelettel:

Fekete József  
Ügyvezető igazgató