

Megvalósítási időszakban lévő pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/25/2015	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	Szervezetfejlesztés a Balaton partján	Árop-1.A.5-2013-2013-0055	21 939 250	21 939 250	0	100	2013-08-06	2013-11-19	2013-11-19	2014-12-31	2019-12-31	projekt lezárult, záró beszámolót elfogadását várjuk, helyszíni ellenőrzés lezárásáról a tájékoztatót megkaptuk
2.	01/41/2015	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	"Legyél te is természettudós!" - Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban		337 500 000	337 500 000	0	100	2012-06-14	2013-03-29	2013-01-01	2014-12-31	2019-12-31	projekt befejeződött, záró beszámoló beadva
3.	VÜSZ 0335	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012	Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012	458 225 859	344 953 522	113 272 337	75,280239	2012-10-02	2013-03-21	2013-04-01	2015-02-28	2020-02-28	projekt befejeződött, záró beszámoló HP beadva, projekt zárás folyamatban
4.	01/23/2015	DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	Fonyód Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése	DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	552 353 798	391 376 786	160 977 012	70,856177	2008-06-16	2010-10-22	2010-11-30	2015-04-30	2020-04-30	Pénzügyi zárás megvalósult, projekt zárása folyamatban
5.	01/113/2015	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483	34 504 768	34 504 768	0	100	2014-09-05	2015-05-07	2014-11-03	2015-11-15	2020-11-15	Záró beszámoló benyújtásra került, Kifizetési kérelemeket elfogadták, támogatást átutalták
6.	01/416/2015	09020105000114146320115	2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatása	KSZFO/19009-16/2015-NFM		181 000	2 343 000				2015-08-26	2015-09-11	2015-12-31	támogatás megérkezett, továbbutaltuk, elszámolás 2016.06.30-ig
7.	01/440/2015	09020101010114146320115	2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés	BM/16938/2015		34 814 900			2015-07-07	2015-10-22		2015-12-31		döntés 2015.10.20., támogatói okiratot megkaptuk
8.	01/540/2015	KEOP-5.7.0/15-2015-0247	Fonyód Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése	KEOP-5.7.0/15-2015-0247	149 100 328	149 100 328	0	100	2015-08-31	2015-10-29	2015-08-28	2015-12-15	2020-12-15	záró kifizekérelem beadásra került

9.	25/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012	A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 I.szakasz	543 370 418	514 080 204	29 290 214	94,609531	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.01.22 3.mód: 2015.05.28 4.mód: 2015.11.13 5.mód: 2015.12.15	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	A somogytúri szennyvíztisztító telepet Vállalkozó szerződésének megfelelően megépítette, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. KEOP zárás folyamatban, és a keletkezett vagyonnal- és az üzemeltetési átadással kapcs. tárgyalások folyamatban vannak.
10.				KEHOP-2.2.4-15-2015-0001	2 788 450 020	2 638 139 486	150 310 534	94,609531		2015-12-15	2016-01-01	2016-12-31	zárástól számított 5 év	A hálózat kapcsán vízjogi létesítési engedélyek megérkeztek. É-i és D-i ág kivitelezését a Vállalkozó elkezdte, a munkálatok folyamatosak.
11.	26/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013	A karádi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013	3 282 202 841	3 112 885 583	169 317 258	94,841353	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.04.13 3.mód: 2015.11.13 4.mód: 2015.12.15	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	A Vállalkozó szerződésének megfelelően elkészítette a karádi szennyvíztisztító telepet, valamint 5 településen kiépítette a csatornahálózatot, melyek sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása lezajlott. KEOP zárás folyamatban, és a keletkezett vagyonnal- és az üzemeltetési átadással kapcs. tárgyalások folyamatban vannak.
12.	27/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014	A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-	4 123 807 918	3 505 236 730	618 571 188	93,273394	2012-07-03	2013.08.08	2012-12-01	2015-12-31	zárástól	A siófoki agglomeráció
13.				KEHOP-2.2.4-15-2015-0002	3 610 315 264	3 068 767 974	541 547 290	85		2015-12-15	2016-01-01	2016-12-08		A siófoki szennyvíztisztító telep építését a Vállalkozó folyamatotja szerződésének megfelelően.

14.	28/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015	Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015	2 159 315 015	2 048 656 231	110 658 784	94,875283	2012-07-03	2013.08.26 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.04.13 3.mód: 2015.11.13 4.mód: 2015.12.15	2012-11-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	A Vállalkozó szerződésének megfelelően elkészítette a kéthelyi szennyvíztisztító telep fejlesztését, valamint megépítette a párhuzamos nyomócsövet, melyek sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása lezajlott. KEOP zárás folyamatban, és keletkezett vagyon- és üzemeltetési átadás tárgyalások folyamatban vannak.
15.	29/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016	Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016	1 901 381 599	1 749 355 721	152 025 878	92,004452	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.11.13 3.mód: 2015.12.15	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	A Vállalkozó szerződésének megfelelően elkészítette a balatonlelle szennyvíztisztító telep fejlesztését, valamint 3 településen folytatott csatornahálózat építést, melyek sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása lezajlott. KEOP zárás folyamatban, és a keletkezett vagyonnal- és az üzemeltetési átadással kapcs. tárgyalások folyamatban vannak.
16.		KEOP-1.1.1/C/13	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén	DBHT-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031	1 892 700 000	1 798 065 000	94 635 000	95		2015-02-17	2015-02-17	2015-10-31		Gépek, eszközök leszállítása folyamatban van.
			Összesen:		21 855 167 078	19 749 557 483	2 142 948 495							

Döntésre váró pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
		TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés		500 000 000	500 000 000	0	100						
		TTP-KP-1-2016/1-000188	Testvértelepülési találkozó Fonyódon		2 500 000	2 500 000		100						
		853/0	Országos labdarúgó pályaépítési program		186 282 838	146 679 400	39 603 438	70						
			Összesen:		688 782 838	649 179 400	39 603 438							

Beadásra váró pályázatok

	TOP-1.1.3-15	Fonyód a fejlődés útján - A piaccsarnok és környékének fejlesztése		299 500 000										

Fenntartási időszakban lévő pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
-----	------------	--------------------	-----	----------------------------	-------------	-----------	-------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------

1.	01/231/2015	LEADER 8554674854	Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása	1622707719	25 339 902	19 313 822	6 026 080	76	2013-09-03	2013-10-24	2013-10-24	2014-12-11	5 év	Lezárva, fenntartási időszak elkezdődött,
2.	VÜSZ	P-TF-67/2013	Fonyód Árpád - parti védőmű fejlesztése	BFT-SZ-75/2013	11 180 877	5 590 438	5 590 439	50	2013-10-16	2013-10-29	2013-09-26	2013-11-15	5 év	Fenntartási időszak
3.	01/233/2015	DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007	A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása	DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007	77 663 006	66 013 555	11 649 451	85	2009-06-30	2009-12-18	2009-11-02	2011-06-30	5 év	fenntartási időszak
4.	01/844/2013	TEUT/2009/DD-060	Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása	140003009U	7 400 000	3 700 000	3 700 000	50	2009-07-10	2009-12-04	2010-02-01	2010-05-31	5 év	fenntartási időszak
5.	01/843/2013	CÉDE/2009/DD-300/b	Fonyód, Temető 6611/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése	140012309D	7 569 228	4 919 998	2 649 230	65	2009-07-27	2010-01-08	2010-02-01	2010-05-31	5 év	fenntartási időszak
6.	01/57/2015	DDOP-3.1.1-09-2009-0020	Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése	DDOP-3.1.1-09-2009-0020	12 894 258	11 604 832	1 289 426	89,99999845	2009-09-11	2009-09-11	2009-12-15	2010-07-30	5 év	fenntartási időszak
7.	01/184/2015	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	15 094 399	15 094 399	0	100		2010-12-07	2011-02-15	2011-08-15	5 év	fenntartási időszak
8.	01/11/2014	ÁTBP-2003-LA-1-03-10-14	Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérletlakásállomány növelése	eredetileg 73.661.047, és 70%	101 625 187	51 562 733	50 062 454	50,73814329		2004-07-29	2004-07-01	2005-01-31	20 év	fenntartási időszak
9.	01/12/2015	OVI-FOCI program 2013/14	OVI-FOCI		25 000 000	22 150 000	2 850 000	88,6		2014-07-24	2014-07-24	2015-12-31	5 év	Fenntartási időszak
			Összesen:		258 766 857	177 799 777	80 967 080							

Nálunk kezelt, de nem az önkormányzaté

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/116/2013	P-NA-KA-28/2008	Fonyód Város természeti környezetét javító fejlesztések		3 688 485	3 319 636	368 849	89,99998644		2008-08-26	2008-10-01	2009-05-30	5 év	fenntartási időszak
			Összesen		3 688 485	3 319 636	368 849							

Lezárt pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
-----	------------	--------------------	-----	----------------------------	-------------	-----------	-------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------

	01/183/2015	9020000000114146320114	2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés		37 829 400	37 829 400				2014-04-04					lezárva
	01/425/2015	09021202000114146320114	Érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés		924 662	467 000	457 662								lezárva
	01/357/2015	09021900000114146320114	Helyi közösségi közlekedés támogatása			195 000			2014-06-20						lezárva
1.	01/812/2014	TEUT/2008/DD-006	Fonyód, József utca burkolat felújítás (Szent István utcától 470 fm h)	140003708U	8 690 080	3 800 000	4 890 080	43,72802092	2008-05-15	2008-11-26	2008-11-18	2008-11-28	2014-04-30		Lezárva
2.	01/77/2014	09020000000114146320113	2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés	VF/355/5/2013	42 342 100	42 342 100	0	100		2013-12-10					Elszámolva
3.	01/303/2013	4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet	Fonyódi Kulturális Intézmények műszaki eszköztárának gyarapítása		3 231 000	1 007 000	2 224 000	31,16682142	2013-03-20	2013-06-19		2013-12-31			Elszámolva
4.	01/96/2014	LEADER 8554675325	Szent István napi rendezvények Fonyódon	1622707728	4 038 600	3 000 000	1 038 600	74	2013-08-13	2013-10-21	2013-08-16	2013-08-20	nincs		Lezárva
5.	01/47/2014	ÁROP-1.A.2/A-2008-0080	Fonyód Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0080	17 616 000	16 206 720	1 409 280	92	2008-08-18	2008-11-05	2008-12-22	2010-06-01	2015-05-31		Lezárva 2014.03.03.
6.	01/84/2014	CÉDE/2008/DD-264/b	Közterületek fenntartásával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzése	140000308D	7 200 000	4 999 680	2 200 320	69,44	2008-07-02	2008-09-16	2008-08-29	2008-09-01	2013-09-30		Lezárva 2013.12.19.
7.	01/550/2013	TEUT/2007/DD-119	Blaha L. utca, Vásártéri u. és Béke u. burkolatfelújítása	140001707U	6 034 526	2 999 999	3 034 527	49,71391291							Lezárva 2013.07.15
8.	01/315/2012	TRFC/DD/t/1400044/2006	Fonyód, Magyar Bálint Általános Iskola vizesblokkjainak felújítása	TRFC/DD/t/1400044/2006	8 254 912	4 365 980	3 888 932	52,88947962	2006-03-06	2006-10-10	2006-12-01	2007-09-01	2012-08-31		Lezárva 2012.08.31.
9.	01/667/2014	P-R-27/2014	VIII. Fonyódi Sörfesztivál		3 333 000	999 900	2 333 100	30							Elszámolva
10.	VÜSZ	P-TF-0031/2014	Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése		9 980 959	4 990 479	4 990 480	50							Elszámolva
			Összesen:		110 721 177	84 711 858	26 009 319								
11.	01/687/2013	TEKI/2005	Felszíni vízelvezető rendszer felújítása	140013805K	3 857 143	2 700 000	1 157 143	69,99999741	2005-05-27	2005-10-10	2005.09.31	2005-12-31	2015-12-31		Lezárva: 2013.08.21.
12.	01/888/2013	CÉDE/2004	Százsorszép Városi Bölcsőde felújítása	140007304D	9 561 056	6 140 115	3 420 941	64,22005059	2004-06-10	2004-11-17	2004-11-01	2006-01-31	2017-05-31		Lezárva: 2013.08.21.
13.	01/889/2013	TEKI/2004	Fonyód város belterületi cspadékvíz elvezető rendszereinek felújítása stb.	140019804K	5 003 976	3 500 000	1 503 976	69,94438023	2004-09-29	2005-04-19	2004-09-01	2005-09-30	2015-09-30		Lezárva: 2013.08.21.

14.	01/427/2013	SZTP-2003-BALATON-7-10-007	Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény park rendezése	SZTP-2003-BALATON-7-10-007	3 280 000	1 639 000	1 639 000	49,9695122	2003-11-03	2004-04-20	2004-04-26	2004-06-15	2013-06-20	Lezárva 2013.06.20.
			Összesen:		21 702 175	13 979 115	7 721 060							

Elutasított pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/819/2014	KEOP-2014.10.0/F/14-2014-0451	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban		129 798 007	129 798 007	0	100						Forráshiány miatt elutasítva

1.	01/585/2014	199 751	Térfigyelő rendszer kiépítése		8 916 025	8 916 025	0	100	2014-04-29					Forráshiány miatt elutasítva
2.	01/413/2013	8/2013.(III.29.) BM rendelet	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésére, felújítására		22 755 255	18 204 204	4 551 051	80	2013-05-02					Forráshiány miatt elutasítva
3.	01/184/2013	542122-EFC-1-2013-1-HU-EFC-CM	EACEA - Testvérvárosi találkozók Támogatása		21 000 EUR									Elutasítva
4.	01/702/2013	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Somogy megyei Dél-balatoni Kollégiumnál		35 848 798	35 848 798	0	100	2013-05-03					Forrás elvonása miatt elutasítva
5.	01/440/2013	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - ovi, bölcsi		174 664 522	148 464 844	26 199 678	85,00000017	2013-02-18					Forrás elvonása miatt elutasítva
6.	01/41/2013	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0032	Fonyód Város Iskolájának energetikai korszerűsítése		500 000 000	425 000 000	75 000 000	85						Elutasítva
7.	01/12/2013	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0395	A fonyódi óvoda szolgáltatásainak fejlesztése		4 026 886	4 026 886	0	100	2012-08-13		(2012.11.01.)	(2014.02.28.)		Forráshiány miatt tartaléklistán 2013.02.08.
8.	01/415/2015	260 468	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015 - Útburkolat felújítás a Bartók Béla utcában		19 980 910	14 985 682	4 995 228	74,9999975						Forráshiány miatt elutasítva
			Összesen:		766 192 396	655 446 439	110 745 957							