

186.1/6
leat
leat
BNNÖ rögzítés
Gazda Gáborné

Feladó: Dr. Bocsi István
Küldve: 2011. június 9. 10:28
Címzett: Gazda Gáborné
Tárgy: FW: A Kőhegyi barlang felújítás elszámolási ha(No virus check: exceeding maximum content size) táridő és támogatási szerződés módosítására
Mellékletek: Árajánlat I..jpg; Árajánlat II..jpg; Árajánlat III..jpg; Árajánlat IV..jpg; kérelem.jpg; kivonat.jpg; környezetvédelmi I..jpg; környezetvédelmi II..jpg; környezetvédelmi III..jpg; Minisztérium I..jpg; Minisztérium II..jpg; Minisztérium III..jpg; Minisztérium IV..jpg; szerződés I..jpg; szerződés II..jpg; támogatási I..jpg; támogatási szerződés I..jpg; támogatási szerződés II..jpg; Vidékfejlesztés I..jpg; Vidékfejlesztés II..jpg; Vidékfejlesztés III..jpg; támogatási II..jpg

From: Balczer Szabolcs [mailto:sz.balczer@heimatmuseum.hu]

Sent: Thursday, June 09, 2011 9:21 AM

To: Dr. Bocsi István

Subject: A Kőhegyi barlang felújítás elszámolási ha(No virus check: exceeding maximum content size) táridő és támogatási szerződés módosítására

Kedves István!

Tisztelettel kérem a csatolt kérelem és mellékletek alapján a „Kőhegyi barlang felújítás elszámolási határidő és támogatási szerződés módosítására” vonatkozó előterjesztés elkészítését és a Képviselő-testület, valamint illetékes bizottságai 2011. június havi üléseire történő beterjesztését.

Előre is köszönettel és üdvözlettel

Ritter Imre
 BNNÖ elnök

l. l. l. l.

**POLGÁRMESTERI HIVATAL
 BUDAÖRS**

Iktatva: 2011 JÚN 14.

Szám: *U/193-1/11*

Előszám:

Melléklet:

Ügyintéző:

BEFATÁSRA ÉRKEZETT

2011 JÚN 14.

2011.06.09.



20110609-1533-043458-1-00

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Selbstverwaltung Budersch

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

H-2040 Budaörs
Szabadság út 134.

Ikt.sz.: 01/06/06/2011

Budaörs, 2011.06.06.

Melléklet: 8 db

T. Dr. Bocsi István Jegyző részére

Tárgy: Előterjesztés kezdeményezése: a Kőhegyi barlang felújítás elszámolási határidő és támogatási szerződés módosítására

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2010.05.20-án megkötött támogatási szerződéssel 5 M Ft támogatást kapott Budaörs Város Önkormányzatától a Kőhegyi barlang megerősítésére 2010. december 31-i elszámolási kötelezettséggel (mely 2010.12.15-én 2011.06.30-ra lett módosítva), majd a 230/2010 (IX.21) PB számú határozat alapján 2010. szeptember 29-én megkötött támogatási szerződéssel és 2011.06.30-i elszámolási határidővel az életveszély elhárításra újabb 5 M forint került céltartalékból felszabadításra. A 2011. évi költségvetésben további 10 M forint került biztosításra „működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 17. pont” soron a Kőhegyi barlang megerősítésére, engedélyezett terv szerinti kiépítésére, melyre támogatási szerződés még nem került megkötésre.)

Tisztelettel kérjük az elszámolási határidő meghosszabbítását 2012. január 31-ig, úgy a 2010. évi támogatásokra, mind a 2011. évi támogatásra vonatkozóan, valamint a támogatási megállapodás ennek megfelelő módosítását.

Indoklás:


A BNNÖ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékével elvégeztette a Kőhegyen található üregrendszer mérnökgeológiai állékonysági felmérését, majd ennek felhasználásával elkészült a műszaki leírás és tervdokumentáció.


Időközben a 2009. évi tél következtében a Kőhegyi barlang kőzetomlások miatt életveszélyessé vált, ezért 2010. március 17-én valamennyi érintett szervezet részvételével helyszínelés történt a közvetlen életveszély elhárítás és az engedélyezési illetékesség tisztázása érdekében. A beadott kérelem alapján a vidékfejlesztési minisztérium 2010. szeptember 9-én kiadta a XIX/1191/2010 ügyiratszámú engedélyt a Kőhegyi remetebárgy kiépítésére 2010. december 31-i érvényességgel. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkákat ősszel/télen nem lehetett elkezdni a BNNÖ kérelmezte a határozat érvényességi idejének 2011. december 31-ig történő meghosszabbítását, melyet a minisztérium a 2010. december 14-én kelt ETF-556/5/2010 ügyiratszámú határozattal engedélyezett.

A 2010. évi tél további állagromlást eredményezett a barlangrendszerben, a tervezővel és kivitelezővel történt ismételt helyszínelést követően elkészült a végleges árajánlat, melynek alapján a kivitelezési munkák 2011. július-augusztus-szeptember hónapban várhatók. A munkák várható kivitelezési költségének biztosításához, a kivitelezési szerződés megkötéséhez szükséges a Kőhegyi barlang felújítására biztosított 15 M forint a támogatási szerződés összegének módosítása.

Tisztelettel kérem a Jegyző Urat, hogy a határidő és az összeg módosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék a Képviselő-testület és bizottságai 2011. június havi ülésére elkészíttetni és beterjeszteni.

Intézkedését várva, köszönettel:


Ritter Imre
BNNÖ elnök



2040 Budaörs, Budapesti út 45.

1/1

Tel/Fax: 06 23 440 217

Email: info@bnno.hu

Web: www.bnno.hu



NOVA-ALPIN Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely: 3762 Szögliget, Szabadság tér 7.

Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 54.

Tel.: 217-9055 Fax: 217-7091

Adószám: 10352638-2-05



Ritter Imre

ügyvezető igazgató

Treier & Ritter Kft.

2040 Budaörs

Lilliom utca 15.

ÁRAJÁNLAT

Készült: Kő-hegyi Remete-barlang megerősítéséről, a leadott terv, az árazatlan költségvetés és a helyszíni bejárás alapján.

Főösszesítő

Munkanem	Osszesen: Bruttó
I. ütem. Barlangi boltozatot alátámasztó falazat, felszíni lezárás.	4 852 200 .-
II. ütem A teljes falazás, tömedékelés kivitelezése.	11 177 000 .-
Osszesen: I. ütem + II. ütem	16 029 200 .-

I. ütem

	Anyagköltség:	Munkadíj:
1. Fel-és levonulás, őrzés		
15 nap	a: 0 .-	
	d: 17 300 .-	259 500 .-
2. A barlangi üreg biztonsági kopogózásából, a laza rétegek fejtéséből, ill. a talpon lévő omladékok ideiglenes elhelyezéséből, a barlangon belüli üregek feltárásából, majd helyi anyaggal történő tömedékeléséből származó anyagmozgatási munkák 50 m-es közetben		
15 m3	a: 0 .-	
	d: 26 500 .-	397 500 .-

Budaörs 2011.06.08.

3.	Ideiglenes biztosítást szolgáló 1,2 m ² alapterületű, 2,5 m magas fa pillérek építése a fedőkőzet alátámasztására az építési munkák biztonsága érdekében	8 db	a: 3 570 .-	28 560 .-	230 000 .-
			d: 28 750 .-		
4.	Ideiglenes védelmet biztosító fólia terítés a barlangi üreg fölé, takarása helyi anyaggal. A vízelvezető árkok, gödrök feltöltése	60 m2	a: 950 .-	57 000 .-	391 200 .-
			d: 6 520 .-		
5.	Sávalap alapgyödreinek fejtése, dolomitós kőzetben, kézi szerszámokkal az ép szálkőig	4 m3	a: 0 .-	0 .-	145 600 .-
			d: 36 400 .-		
6.	Sávalapok készítése C12-32/ FN helyben kevert betonból	4 m3	a: 29 500 .-	118 000 .-	88 400 .-
			d: 22 100 .-		
7.	Vasszerelési munkák B 60.50 anyagból; átmérő 10, 200x200 hálóban, 120 m2 felületen	400 kg betonvas	a: 260 .-	104 000 .-	96 000 .-
			d: 240 .-		
8.	Vasbeton betonozási munkái C20-32/KK helyben kevert betonból	10 m3	a: 45 500 .-	455 000 .-	305 000 .-
			d: 30 500 .-		
9.	Külső murvás, mállott kőzetfelületek kezelése. Kőzetbe mélyített acélrúskákhoz rögzített, kétrétegű műanyaghálóra (10x10) felhordott C20-32KK beton	30 m2	a: 6 300 .-	189 000 .-	252 000 .-
			d: 8 400 .-		

10. Az üreg feletti felszíni csapadékvíz elleni szigetelés vasbeton lemezzel murvás réteg felhordásával, helyi közettömbök elhelyezésével környezetbe illeszkedően.

50 m2 a: 5 600 .- 280 000 .-
d: 9 700 .- 485 000 .-

Anyagköltség:	1 231 560 .-	
Munkadíj:		2 650 200 .-
Összesen:		3 881 760 .-
Áfa 25%		970 440 .-
Vállalkozói díj:		4 852 200 .-

II. ütem


Anyagköltség: Munkadíj:

1. Fel-és levonulás, őrzés
35 nap a: 0 .- 0 .-
d: 17 300 .- 605 500 .-
2. A barlangi üreg biztonsági kopogózásából, a laza rétegek fejtéséből, ill. a talpon lévő omladékok ideiglenes elhelyezéséből, a barlangon belüli üregek feltárásából, majd helyi anyaggal történő tömedékeléséből származó anyagmozgatási munkák 50 m-es köztben.
13 m3 a: 0 .- 0 .-
d: 26 500 .- 344 500 .-
3. Sávalap alapgödreinek fejtése, dolomitos köztben, kézi szerszámokkal az ép szálkőig
4 m3 a: 0 .- 0 .-
d: 36 400 .- 145 600 .-
4. Sávalapok készítése C12-32/ FN helyben kevert betonból
4 m3 a: 29 500 .- 118 000 .-
d: 22 100 .- 88 400 .-
5. Íves, függőleges illetve vízszintes zsámozási munkák
135 m2 a: 5 100 .- 688 500 .-
d: 4 800 .- 648 000 .-

6.	Vasszerelési munkák B 60.50 anyagból: átmérő 10, 200x200 hálóban. 120 m2 felületen			
	800 kg betonvas	a: 260 .-	208 000 .-	
		d: 240 .-		192 000 .-
7.	Vasbeton betonozási munkái C20-32/KK helyben kevert betonból			
	21 m3	a: 45 500 .-	955 500 .-	
		d: 30 500 .-		640 500 .-
8.	Pillér, ill. hátüreg kitöltés C6-32/FN betonból			
	48 m3	a: 14 000 .-	672 000 .-	
		d: 33 000 .-		1 584 000 .-
9.	A műtárgy feletti föté üreg záró injektálása külszínről, fűrőlyukon keresztül (injektálócső elhelyezés átm. 40; 5 db) H 50 cementhabarccsal.			
	7 m3	a: 21 300 .-	149 100 .-	
		d: 46 500 .-		325 500 .-
10.	A belső betonfelületre rögzített 10x10 lyukbőségű műanyaghálóra kézzel felhordott, színezett cementhabarcs			
	128 m2	a: 4 200 .-	537 600 .-	
		d: 5 050 .-		646 400 .-
11.	Helyszínen, a Tervezővel történt egyeztetésen meghatározott területről a csapadékvíz elvezetése zárt szivárgóba, majd zárt rendszerben az épület előtti elvezetve a szikkasztási területre.			
	50 fm	a: 4 350 .-	217 500 .-	
		d: 7 850 .-		392 500 .-
Anyagköltség:			3 328 700 .-	
Munkadíj:				5 612 900 .-
Összesen:				8 941 600 .-
Áfa 25%				2 235 400 .-
Vállalkozói díj:				11 177 000 .-

Budapest, 2011.06.08.

Tisztelettel:



Szabó Miklós ügyvezető

NOVA - ALPIN
Építőipari és Szolgáltató Kft.
3762 Szépliget, Szabadság tér 7.
Postacím: 1092 Budapest Ráday u. 54.
Adószám: 10352638-2-05

Budaörs 2011.06.08.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch

2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 17-i
- 2011. évben sorrendben tízedik – üléséről**

86/2011. (V.17.) sz. BNNÖ Határozat


Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza Ritter Imre BNNÖ elnököt, hogy a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum” felújítására, valamint a Kőhegyi barlang életveszély elhárítás, állagmegóvás részleges elvégzésére biztosított támogatásokra a 2011. júniusi bizottsági és testületi ülésekre készítsen előterjesztést az elszámolási határidő 2011.06.30-i időpontjának 2012.01.31-re történő módosítására.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. május 18.

4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva

2011.06.06.


Ritter Imre
BNNÖ elnök





KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

Természetvédelmi Szakállamtitkárság

BARLANG- ÉS FÖLDTANI OSZTÁLY

H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 162/b. Telefon: 325-9503, 325-9504, Fax: 325-9509



Ügyiratszám: B-063-3/2010.
Ügyintéző: Gazda Attila (T.:325-9503/
e-mail: Attila.Gazda@kvvm.gov.hu)
Tárgy: Kő-hegyi Remete-barlang
helyszínelése
Melléklet: Emlékeztető

Boros György úrnak
elnök

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata

Budaörs
Budapesti út 45.
2040

Tisztelt Elnök Úr!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm a budaörsi Kő-hegyi Remete-barlang (kataszteri szám: 4731-13) 2010. március 17-én lezajlott helyszíneléséről készült emlékeztetőt, amely a jelenlévőkkel történt elektronikus egyeztetést követően került lezárásra.

Budapest, 2010. május 28.

Üdvözlettel:



Katalin Bolner
Táncsné Bolner Katalin
osztályvezető

EMLÉKEZTETŐ

a budaörsi Kő-hegyi Remete-barlang helyszíneléséről

Helyszín: Budaörs, Kő-hegy, Kő-hegyi Remete-barlang

Időpont: 2010. március 17., de. 10 óra

Jelenlévők: Boros György elnök, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata
Ritter Imre elnökhelyettes, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata
Benkovics Gábor környezetvédelmi referens, Budaörs Város Önkormányzata
Csikós András, Jakob Bleyer Heimatmuseum
Herwerth Ferenc, Jakob Bleyer Heimatmuseum
Balczer Szabolcs, Jakob Bleyer Heimatmuseum
Juhász Márton barlangtani szakfelügyelő, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Halász Antal tájegységvezető, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Galamb István, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Takácsné Bolner Katalin osztályvezető, KvVM Barlang- és Földtani Osztály
Gazda Attila, KvVM Barlang- és Földtani Osztály

A helyszínelés célja: Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2010.02.15-én kelt kérelmével, a Kő-hegyi Remete-barlang veszélyelhárítása érdekében kezdeményezett műszaki beavatkozások konkretizálása és ennek alapján a lefolytatandó természetvédelmi engedélyezési eljárás hatásköri hovatartozásának tisztázása.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) Barlang- és Földtani Osztálya által összehívott szemlén az Önkormányzat képviselői ismertették a Kő-hegyi Remete-barlangnál jelentkező kőzet-tönkremeneteli folyamatok következtében kialakult balesetveszélyes helyzetet; ami miatt a barlang környezetét az Önkormányzat szalagkordonnal kerítette el és a veszélyre figyelmeztető táblákkal látta el. Átadták továbbá a Minisztérium, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség), illetve a barlang vagyonkezeléséért és a környező fokozottan védett terület természetvédelmi kezeléséért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság számára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnök-geológia Tanszéke által 2009. augusztusában, az Önkormányzat megbízásából készített statikai, állékonysági vizsgálatok eredményeit összegző tanulmányt.

A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a tönkremeneteli folyamat legjelentősebb mértékben a Budaörs belterületéhez tartozó Kő-hegy csúcsrégiójában, a Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területén található Kő-hegyi Remete-barlang két középső, természetes bejáratának a környezetét érinti. A hidrotermásan elbontott, laza szerkezetű dolomitban kialakult, majd mesterségesen létrehozott további üregrészekkel bővített barlang

nevezett részei fölött a kőzetváz rendkívül elvékonyodott. Itt a boltozatról a statikai vizsgálatok óta is újabb kőzetdarabok szakadtak le, a főtevastagság helyenként alig haladja meg a 0,5 métert. Az aljzaton látható friss omladék összmenyisége 0,5-1 m³ körüli. A fagyhatáshoz köthető természetes lepusztulási folyamat felerősödésében valószínűleg közrejátszott a barlang feletti felszín jelentős mértékű, annak fokozott védelmével ellentétes látogatottsága is: a kitaposott ösvényeken a gyep- és talajtakaró lepusztulásával felszínre került dolomitmurvában a barlang felé irányuló, mély eróziós árkok figyelhető meg.

A veszélyes állapotú barlangrész csak végleges járatbiztosítással stabilizálható, amely mint barlangkiépítésnek minősülő tevékenység a Minisztérium előzetes engedélyéhez kötött. A beavatkozás költségeit az Önkormányzat vállalja, de a megvalósításhoz konkrét műszaki elképzeléssel – minthogy az Egyetem által készített tanulmány erre vonatkozó javaslatot nem tartalmaz – még nem rendelkezik. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához a kérelmet a minisztérium Közigazgatási és Jogi Főosztályára (1011 Budapest, Fő u. 44-50.) kell benyújtani, amihez felelős tervező-mérnök által készített műszaki tervet kell csatolni. Ennek elkészítéséhez az Önkormányzat munkatársai segítséget kértek a hasonló problémák megoldásában jártas mérnök kiválasztásában. Egy megfelelő természetvédelmi gyakorlattal rendelkező tervező elérhetősége a helyszínen átadásra került.

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a Kő-hegy területe, így a barlang is jelentős mértékű látogatottsággal bír, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a fenti járatbiztosítási munkák elvégzéséig az omlásveszélyes térséget – ideiglenes jelleggel – biztonságosan el kell zárni a közlekedés elől. Ez legcélszerűbben az üregrendszer és a felette lévő veszélyeztetett terület drótkerítéssel történő lezárásával valósítható meg, amelynek költségét az Önkormányzat ugyancsak vállalja. A barlangot és a fokozottan védett területet érintő tevékenység a Felügyelőség engedélyéhez kötött, de mivel a jelen esetben a beavatkozás közvetlen életveszély elhárítására irányul, a jogszabályok lehetővé teszik annak azonnali elvégzését is. Ez esetben az Önkormányzatnak fennmaradási engedélykérelmet szükséges benyújtania a Felügyelőségre.

Budapest, 2010. április 02.

Az emlékeztetőt összeállította: Takácsné Bolner Katalin és Gazda Attila

Takács



VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

DR. FAZEKAS SÁNDOR
miniszter

Tárgy: barlangkiépítés engedélyezése
Ügyintéző: Gazda Attila
dr. Zlatarov Eszter

Ügyiratszám: XIX/1191/ /2010.

HATÁROZAT

A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat (2040 Budaörs, Budapesti u. 45.; képviseli Boros György elnök; továbbiakban: engedélyes) kérelmére, a 4731-13 kataszteri számon nyilvántartott budaörsi Kő-hegyi Remete-barlang kiépítését

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

- 1.) Az eltömődékelt alsó járat feltárását követően a VM Barlang- és Földtani Osztályát értesíteni kell.
- 2.) A kialakításra kerülő vasbeton felületeket az eredeti kőzet jellegéhez igazodó habarcsos fedéssel kell ellátni.
- 3.) A kivitelezési munkálatok csak a műszaki tervben előírt tervezői művezetés mellett végezhetők.
- 4.) A beavatkozás a barlang egyéb részeinek állagában-állapotában változást nem eredményezhet. A munkálatok befejezését követően az annak során keletkezett hulladékot, a fel nem használt építési és egyéb idegen anyagot a barlangból maradéktalanul el kell távolítani.
- 5.) A kivitelezés során felmerülő esetleges tervmódosítás igénye esetén a jelen engedély előzetes módosítását kell kérni.
- 6.) Engedélyes köteles a kiépítési munkák megkezdését a VM Barlang- és Földtani Osztálya (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162/b.) részére bejelenteni, és a befejezését követő 30 napon belül a megvalósult állapotról fénykép-dokumentációt benyújtani.
- 7.) Jelen engedély más jogszabályok által előírt hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Jelen engedély 2010. december 31-ig érvényes.

Határozatom a közléssel jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a határozatot hozó szervhez 3 példányban benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni a Fővárosi Bíróságtól.

Az engedélyes az eljárás 10.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az engedélyes 2010. július 7-én érkezett, majd - a hiánypótlásra történő felhívást követően - kiegészített beadványában a budaörsi Kő-hegyi Remete-barlang kiépítésének engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

A kérelem és a mellékelt műszaki tervdokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

A Kő-hegyi Remete-barlang Budaörs belterületén a kikapcsolódni vágyók által közkedvelt Kő-hegy csúcs szikláinak tövében, a Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területén belül helyezkedik el. A 76 méter összhosszúságú, 5 bejáratral rendelkező, felszerelés nélkül is könnyen járható barlang természetes jellegű és mesterséges formakincsű járatszakaszokból épül fel. A vélhetően kisebb-nagyobb természetes üregek, hasadékok továbbtagítása révén kialakított, egykoron emberi lakóhelyként szolgáló üregrendszer képződményekkel nem rendelkezik, értéke elsősorban a szomszédos kápolna történetével összefonódó vallási-kulturális jelentőségében rejlik.

2010. március 17-én Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata megkeresésére – miszerint a Remete-barlang állapotromlásából adódóan életveszély áll fenn – a minisztérium Barlang-és Földtani Osztálya helyszíni szemlét hívott össze.

A szemlén megállapítást nyert, hogy a befoglaló kőzet rendkívül laza szerkezetéből, valamint az üregrendszer felszíni közelségéből adódóan az időjárási folyamatok (a csapadékvíz beszívargása nyomán fellépő mállás illetve fagyaprózódás) hatására a barlangban jelentős mértékű omlások mennek végbe. Különösen kritikus a helyzet a barlang középső részén, ahol a főte oly mértékben elvékonyodott, hogy spontán módon bármikor beszakadhat. A barlang további szakaszain is észlelhetők az állapotromlás jelei. A sárgás-vöröses színezésű hidrotermásan elbontott dolomit közetváz szabad kézzel könnyen aprózható, a falakból kisebb-nagyobb kőzetdarabok könnyűszerrel kimozdíthatók. A tönkremeneteli folyamatot a barlang feletti területen a talaj erodálódása tovább fokozza: a kitaposott ösvényeken a gyepterület és talajtakaró lepusztulásával felszínre került dolomitmurvában a barlang felé irányuló, mély eróziós árkok figyelhetők meg.

A kérelmezett beavatkozás célja a barlangban fennálló fokozott omlásveszély, és az ebből fakadó életveszélyes állapot megszüntetése, valamint a további állapotromlás mérséklése, illetőleg megakadályozása.

A kérelem mellékletét képező műszaki terv értelmében a végleges járatbiztosítás célja

az omlásveszély elhárítása, a további állapotromlás mérséklése, illetve ahhoz kapcsolódik a barlang feletti felszínen vízzáró agyagos takaróréteg elterítése és a mállékony külső falfelületek stabilizálása.

A végleges járatbiztosítás keretében, a jelenleg eltömedékelt alsó járat feltárása és szakszerű újra tömedékelése után a barlang központi, különösen omlásveszélyes része ívesen kiképzett főtűjű egységes vasbeton műtárgy kialakításával és háttér kitöltéssel megtámasztásra kerül. Szintén vasbeton műtárgy megépítésével lesz biztosított a déli helyzetű bejárat kőzetkörnyezete is. A műszaki terv szerint a bejáratok beton homlokfalai a csapadékvíz elvezetése céljából kissé a felszín fölé nyúlóan épülnek meg, a beton felületek műanyag hálóra felhordott cementhabarcsos fedést kapnak. Hasonló, közhorgonyokkal rögzített borítás létrehozásával stabilizálhatóak a barlang külső, laza kőzetfelületei is.

A barlangban tervezett műszaki beavatkozások maradandó járatbiztosításként, ezért a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (továbbiakban: R.) 18. § (1) bekezdése értelmében barlangkiépítésnek minősülnek.

A helyszín ismeretében és a helyszíni szemle tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a tervezett beavatkozások az omlásveszély megszüntetése és a barlang hosszú távú megőrzése szempontjából egyértelműen indokoltak. A munkálatok a barlang állapotában a szükségesnél jelentősebb mértékű változást nem eredményeznek.

A barlang természetvédelmi és vagyonkezeléséért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a műszaki terv szerinti barlangkiépítési munkálatokhoz hozzájárulását megadta.

A fentiek alapján a rendelkező részben leírtak szerint döntöttem.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a barlang hosszú távú megóvása érdekében tervezett, helyszíni környezetet érintő műszaki beavatkozás barlangkiépítésnek nem minősülő tevékenység. Tekintettel arra, hogy a barlang feletti terület fokozottan védett természeti területnek minősül, ezért az azt érintő beavatkozásokhoz a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyének beszerzése szükséges. Jellem továbbá, hogy a barlang megközelítése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 40. § (1) bekezdése alapján úgyszintén a Felügyelőség engedélyéhez kötött.

Jelen határozatomat a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül kiadtam, erre tekintettel, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján, a Felügyelőségnek, mint a tárgyi eljárás ügyfelének, az eljárás megindításáról szóló értesítést mellőztem.

Hatáskörömet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 51. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja, figyelemmel a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésének d) pontjára, amely szerint a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter általános jogutódja 2010. május 30. napjától a Vidékfejlesztési Miniszter.

A határozatot az R., valamint a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései alapján hoztam. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a Ket. 109. § (1) bekezdése alapján. A Fővárosi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdése állapítja meg, a keresetlevél benyújtását a 330. § (2) bekezdése szabályozza.

Az igazgatási díjfizetési kötelezettség a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM. rendelet 1. számú mellékletének 1. fejezetének 46. pontján alapul. Az ügyintézési határidő lejártának a napja 2010. november 24.

Budapest, 2010. szeptember „9.”



Kapja:

1. Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat (2040 Budaörs, Budapesti u. 45.) – *térítve venni*;
2. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1447 Bp., Pf.: 541.);
3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (1525 Budapest, Pf. 86.);
4. Barlang- és Földtani Osztály, helyben;
5. Irattár



Budaörs Város Önkormányzata

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET**

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

www.budaors.hu, kabinet@budaors.hu

Ügyirat szám: V/381-~~4~~/2010

Tel.: 06-23/447-801, FAX: 06-23/447-819

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2040 Budaörs

Budapesti út 45.

Ritter Imre

elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a BNNÖ által benyújtott kérelmet – támogatási szerződés elszámolási határidejének meghosszabbítása, Köhegyi barlang – a Képviselő-testület a 454/2010. (XII: 15.) ÖKT sz. határozatával támogatta.

Az S-10-1152 számú szerződés elszámolási határideje 2011. június 30-ára módosult. A szerződés módosítását elindítottuk.

A határozat másolatát levelemhez mellékelem.

Budaörs, 2010. december 17.

Tisztelettel:

Vágó Csaba
kabinetvezető

Kivonat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

454/2010.(XII.15.) ÖKT sz.

határozat

A BNNÖ kérelme elszámolási határidő meghosszabbítására (Kőhegyi barlang)

1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BNNÖ elszámolási határidejét (Kőhegyi Barlang állagmegóvása, 5.000.000 Ft, szerződésszám: S-10-1152) 2011. június 30-ra módosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés módosítására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (a támogatási szerződés módosítása)


k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. december 16.


Timár Zsanett



Támogatási szerződés

Amely létrejött,

egyrésről:

Budaörs Város Önkormányzat (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám 15390053-2-13, képviselőjében Wittinghoff Tamás polgármester) továbbiakban Támogató, (számlavezető bank: OTP Bank Rt., bankszámlaszám: 11742173-15390053)

másrészről:

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (2040 Budaörs, Budapesti út 45., képviselőjében: Boros György elnök, számlavezető bank: OTP Bank Rt., bankszámlaszám: 11742173-15390053-04330000) továbbiakban Támogatott,

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Támogató jelen szerződésben foglalt feltételekkel Támogatott részére Támogatott részére 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű támogatást nyújt - a 230/2010. (IX. 21.) PB sz. határozat alapján, a „Kőhegyi barlang állagmegóvása” céljából.

2. Támogató a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül egy összegben Támogatott fenti bankszámlájára átutalással teljesíti.

3. Az 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. június 30-ig köteles elszámolni az támogatási összeg felhasználásáról.

4. A támogatási összeg felhasználásánál – amennyiben az a közbeszerzési értékhatárt eléri - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályainak figyelembe vételével kell eljárnia a Támogatott félnek.

5. A támogatásról számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti pénzügyi bizonylattal vagy ezek hitelesített másolatával kell elszámolni a Pénzügyi Igazgatóságnál. *A számlákon fel kell tüntetni, hogy a „..... számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, másolat esetén pedig „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” szöveget is.* Mindkét esetben az elnök aláírása és az önkormányzat pecsétje is szükséges a számlák hitelesítéséhez.


6. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél nem valósul meg, vagy nem a meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni, a Támogató fejlécben rögzített költségvetési elszámolási számlájára valamint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató ellenőrizheti a felhasználást és a számadást.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § az irányadók.


9. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

Budaörs, 2010.hó napja


Budaörs Város Önkormányzat

2010. SZEPTEMBER 29.
Képviselőtében
Wittinghoff Tamás
Polgármester
Támogató




Budaörsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtében
Boros György
Elnök
Támogató



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NEMZETI PARKI ÉS TÁJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: ETF-556/5/2010. Tárgy: barlangkiépítési engedély érvényességi
Ügyintéző: Gazda Attila idejének módosítása
dr. Szarvas Gábor

HATÁROZAT

A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat (2040 Budaörs, Budapesti u. 45.; képviseli Boros György elnök, a továbbiakban: Kérelmező) **kérelmére**, a 4731-13 kataszteri számon nyilvántartott Kő-hegyi Remete-barlang kiépítését engedélyező **XIX/1191/2010. számú**, 2010. szeptember 9-én kelt **határozat érvényességi idejét** – egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett – **2011. december 31-ig meghosszabbítom.**

Határozatom a közléssel jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a határozatot hozó szervhez 3 példányban benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni a Fővárosi Bíróságtól.

A Kérelmező az eljárás 5 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Kérelmező a közelgő télre való tekintettel a budaörsi Kő-hegyen található Kő-hegyi Remete-barlang (kataszteri szám: 4731-13) kiépítését engedélyező, XIX/1191/2010. számon kiadott barlangkiépítési engedély érvényességi idejének 2011. december 31-ig történő meghosszabbítását kérte.

Az eljárásba ügyfélként bevontam a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget mint természetvédelmi hatóságot, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot mint a barlang természetvédelmi és vagyonkezeléséért felelős szervezetet, valamint a Wendler Ferenc „Szűz Mária” Alapítványt mint az érintett ingatlan tulajdonosát. Nevezett ügyfelek az eljárás során nem tettek nyilatkozatot.

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998 (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (8) bekezdése alapján a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 51. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre vonatkozó engedély érvényességi időtartama legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, ha a jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmet a (8) bekezdésben

meghatározott időtartam lejárta előtt beadja, és a meghosszabbítás természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.

A kérelmet megvizsgálva – figyelembe véve, hogy az eljárásban ügyféli jogállással rendelkezők nyilatkozatot nem tettek –, megállapítottam, hogy a kérelem a XIX/1191/2010. számú határozat érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló részének teljesítését akadályozó, illetve a határozatban korábban előírt kiépítési feltételek módosítását indokló körülmény nem áll fenn, a meghosszabbítás természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.

A fentiek alapján a korábban előírt kiépítési feltételek egyidejű fenntartása mellett az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása mellett döntöttem.

Hatáskörömet a Tvt. 51. § (1) bekezdésének b) pontja biztosítja, figyelemmel a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésének d) pontjára – amely szerint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter általános jogutódja 2010. május 30. napjától a vidékfejlesztési miniszter –, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (2)-(3) bekezdéseire, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010. (IX. 30.) VM utasítás 65. § (2) bekezdés h) pontjára.

Az ügyintézési határidő lejártának a napja 2011. február 17.

Jelen határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései, valamint az R. alapján hoztam. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a Ket. 100. § (2) bekezdése és a 109. §-a alapján. A Fővárosi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdése állapítja meg, a keresetlevél benyújtását a 330. § (2) bekezdése szabályozza.

Budapest, 2010. december „14”



Tóth P
Tóth Péter
főosztályvezető

dr. Fazekas Sándor
Vidékfejlesztési Miniszter
megbízásából

Kapja:

1. Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
(2040 Budaörs, Budapesti u. 45.) – térítvevénnnyel
2. Wendler Ferenc „Szűz Mária” Alapítványa
(2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.) – térítvevénnnyel
3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
(1525 Budapest, Pf. 86.) – térítvevénnnyel
4. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12.) – térítvevénnnyel
5. Irattár

510-1152

Támogatási szerződés

Amely létrejött,

egyrésről:

Budaörs Város Önkormányzat (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15390053-2-13, képviselőjében Wittinghoff Tamás polgármester) továbbiakban Támogató, (számlavezető bank: OTP Bank Rt., bankszámlaszám: 11742173-15390053)

másrészről:

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (2040 Budaörs, Budapesti út 45., képviselőjében: Boros György elnök, számlavezető bank: OTP Bank Rt., bankszámlaszám: 11742173-15390053-04330000) továbbiakban Támogatott,

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Támogató jelen szerződésben foglalt feltételekkel Támogatott részére 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű támogatást nyújt - a 2010. évi költségvetésben, a 66/2010. (III. 24.) ÖKT határozat alapján céltartalékba helyezett 10.000.000 Ft terhére, a 151/2010. (IV. 28.) ÖKT sz. határozat alapján, azzal a céllal, hogy a BNNÖ által végzett Kőhegyi Barlang állagmegóvási munkálatait támogassa.
2. A támogatás összegét Támogató egy összegben Támogatott fenti bankszámlájára átutalással teljesíti, a szerződés aláírásától számított 8 banki napon belül.
3. Az 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2010. december 31-ig köteles elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról és ezzel együtt szakmai, szöveges beszámolóját is leadni.
2010. 12. 31. előtt
4. A támogatásról számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti pénzügyi bizonylattal, vagy ezek hitelesített másolatával kell elszámolni a Polgármesteri Kabinetnél. *A számlákon fel kell tüntetni, hogy a „..... számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, másolat esetén pedig „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” szöveget is.* Mindkét esetben az elnök aláírása és az egyesület pecsétje is szükséges a számlák hitelesítéséhez.
5. A támogatási összeg felhasználásánál – amennyiben az a közbeszerzési értékhatárt eléri - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályainak figyelembe vételével kell eljárnia a Támogatott félnek.
6. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél nem valósul meg, vagy nem a meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni, a Támogató fejlécben rögzített költségvetési elszámolási számlájára valamint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


7. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató ellenőrizheti a felhasználást és a számadást. A felhasználáshoz kapcsolódó iratokat, számlákat, egyéb dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni az egyesület.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § az irányadók.

9. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.


Budaörs, 2010.*december*.....hó

20..... napja




Budaörs Város Önkormányzat


Képviselőtében
Wittinghoff Tamás
Polgármester
Támogató



Budaörsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtében
Boros György
Elnök
Támogatott



21



2