



**Budaörs Város Önkormányzata**  
**Lőrincz Mihály**  
**Műszaki Ügyosztályvezető Úr részére**

Fővárosi Vízművek Zrt.  
Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona  
E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu

**Hivatal rövid neve:** BOONK  
**KRID azonosító:** 756086743

**Tárgy:** 2019. évi GFT módosítás  
indoklása

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

Hivatkozással X/135-89/2019 ügyiratszámú levelükre, valamint 2019. december 17-én Hivatalukban tartott személyes egyeztetésre Budaörs ivóvízellátó víziközmű rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) felújítási és pótlási tervrész I. ütem módosításáról az alábbi tájékoztatást adjuk.

A 2019. évi GFT-k Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) történő benyújtásának határideje jogszabály szerint 2018. szeptember 30-a, melyhez a tervek véglegesítése – a hatósági benyújtást megelőző testületi döntések megszerzése érdekében – 2018. június hónap volt. Az így elfogadott GFT módosítását és MEKH felé történő benyújtását Társaságunk évente egyszer, tárgyév december elején teszi meg, az évben történt valamennyi változás figyelembe vételével.

A fenti GFT összeállításának alapja a Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási terve (felújítási, pótlási tervrész), melynek összeállítása szigorú belső szabályozás mentén és a Társaság testületeinek jóváhagyásával, köztük a társasági Közgyűlésen történik, ahol a Tulajdonosok képviselhetik magukat.

A társaság beruházási terve tárgyév során több alkalommal módosításra kerülhet, akár műszaki, akár közbeszerzési, akár piacgazdasági, akár egyéb ok miatt.

2019. év során a Beruházási terv 4 alkalommal módosult. A megküldött 2019. évi GFT módosítás a 4. számú módosítással összhangban került összeállításra.

Az 1. számú és a 4. sz. módosításban Budaörs tekintetében a következő átcsoportosításokra került sor:

Megnevezés	GFT felújítási és pótlási tervben szereplő keret	Módosított keret (1. sz. módosítás)	Módosított keret (4. sz. módosítás)
	(eFt)	(eFt)	(eFt)
Év közben felmerülő rekonstrukciók	10.000	-	-
Kőhegyi medence felújítás	15.000	-	-
Budapesti út ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem	52.600	76 000	15
Kárpát u. ivóvízvezeték rekonstrukció	6.100	22 500	19 966

A módosítások indokai:

- **Kőhegyi medence felújítás** előzetes követelménye az volt, hogy a helyi lakosok által alapított víziközmű társulat elindítja az ivóvízhálózat kivitelezését. Mivel a hálózat kivitelezésének előkészítését nem kezdték el, ezért a beruházás elhalasztása mellett döntött Társaságunk.
- **Budapesti út ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem** beruházás esetében az elkészült kiviteli tervek és az árszakértői előkalkuláció alapján a beruházási sor keretének megemelése vált szükségessé.  
A beruházás azonban a pályáztatás eredménytelensége miatt nem került megvalósításra. Mivel a munka 2019. év során történő megvalósítása ellehetetlenült, így a keret lecsökkentésre került a 4. sz. beruházási terv módosítása során.
- **A Kárpát utca ivóvízhálózatának rekonstrukcióját** két ütemben terveztük megvalósítani, a két ütem összevonásra került, hogy az egyidejű kivitelezés megtörténhessen. Ehhez a beruházás keretének megemelésére volt szükség. A beruházás keretét a 4. sz. módosításban a pályáztatás eredményének ismeretében módosítottuk.
- **Év közben felmerülő rekonstrukciók** kerete a fenti munkák forrásának biztosítása céljából átcsoportosításra került.

Tekintettel arra, hogy a 2020-2034 időszakra vonatkozó GFT MEKH-hez történő benyújtásának határideje 2019. szeptember 30. volt, az összeállítás és jóváhagyatása pedig 2019. nyara, így a benyújtott felújítási és pótlási terv nem tartalmazhatta Budapesti út I. ütemének rekonstrukcióját, mivel a munkának a pályáztatása nem zárult még le, annak eredménytelensége még nem volt ismert.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Budaörs ivóvízellátó rendszer 2020-2034 időszak GFT felújítás és pótlási tervrész 2020. évre vonatkozó része tartalmazza a Budapesti út II. ütemét, ami nem azt támasztja alá, hogy a Budapesti úti hálózatrekonstrukció végleges törlése a cél.

A Budapesti úti hálózatrekonstrukció I. ütemének elvégzését továbbra is fontosnak tartjuk és amennyiben a műszaki-gazdasági feltételek megfelelően alakulnak, akár 2020. év során megvalósításra kerülhet.

A fentiekén kívül Önök és Társaságunk között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján Társaságunk visszapótlási kötelezettségét Budaörs Önkormányzata felé nyilvántartja, ennek alakulását a Fővárosi Vízművek Zrt. minden beruházási tervének módosításában táblázatos formában be is mutatja, továbbá tárgyévét követő év február 15-ig erre vonatkozóan éves adatszolgáltatást küldünk Budaörs Város Önkormányzata részére.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségükre lehettünk.

Budapest, 2019. december 20.

Üdvözlettel,

Lengyel Gábor  
Műszaki beruházási igazgató

dr. Dienes Adrienn  
Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető