

MÁSOLAT

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítás

**„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex
belvízrendezési program
megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán
I. ütem”**

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírássra jogosult képviselője: dr. Kiss Imre önállóan; dr. Bene Zita önállóan

Cégjegyzékszám: 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

mint kedvezményezett, a konzorcium vezetője (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Adószám: **15346676-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676

Aláírássra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletében szereplő „A megvalósulás helyszínei” tekintetében: Mezőberény 0344; 3722/1; 634/4 helyrajzi számú ingatlanok megosztásra kerültek, a beruházással érintett területek új helyrajzi számai: 0344/2; 3722/11 és 634/7.

Jelen szerződésmódosítással a projekt 13. sz. mellékletének „A megvalósítás helyszínei” táblázata jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező „A megvalósítás helyszínei” táblázatára változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

13. sz. melléklet - „A megvalósítás helyszínei”

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 1 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.


.....
Konzorcium Vezető
Kedvezményezett

P.H.

Kelt KANDOROS, 2011. év JÚLIUS. hónap 24.
napján.


.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt SÁRKEZ, 2011. év JÚLIUS. hónap 14.
napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:



Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:


Pelesz Csabáné

A BERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT HELYSZÍNEK

	Település	Helyrajzi szám	Belterület/ kületerület	Út/utca	Házszám	Tulajdonos	Per/ígény	szolgalmijog bejegyzések, hozzájárulások, dokumentumok
1.	BÉKÉS	0175	kületerület	Bőfoki mellék		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
2.	BÉKÉS	1555	belterület	Asztalos utca 68 SZ		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
3.	BÉKÉS	1556	belterület	Szegedi Károly u. vízláda		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
4.	BÉKÉS	1592	belterület	Maró köz		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
5.	BÉKÉS	1636	belterület	Szélső utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
6.	BÉKÉS	1710	belterület	Szélső utca	23	magán (Szabó Mihály, Szabóné Szőke Mariann)	53 333 CHF ERSTE Bank Hungary Nyrt. Békés, Széchenyi tér 4/2.	tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
7.	BÉKÉS	1877	belterület	Békés városi körgát		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
8.	BÉKÉS	3317	belterület	Báthori utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
9.	BÉKÉS	3379	belterület	Egyenes utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
10.	BÉKÉS	3407	belterület	Báthori utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
11.	BÉKÉS	3569	belterület	Kinizsi utca		Önkormányzat	nincs	Magyar Telekom (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
12.	BÉKÉS	3570	belterület	Hunyadi utca		Önkormányzat	nincs	Magyar Telekom (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata nem került csatolásra.DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
13.	BÉKÉS	3607	belterület	Lánc utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van

14.	BÉKÉS	4554	belterület	Békés városi körgát		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
15.	BÉKÉS	4750	belterület	Táncsics utca		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozata DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
16.	BÉKÉS	4755	belterület	Táncsics utca (páros old.)		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
17.	BÉKÉS	6874	belterület	mocsár (Holt-Fekete-Körös)		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
18.	BÉKÉS	2093/2	belterület	Fehér-Körös sor		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
19.	BÉKÉS	2223/3	belterület	mocsár		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
20.	BÉKÉS	2616/7	belterület	töltés		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ nyilatkozat beszerzése folyamatban van
21.	BÉKÉS	0177/8	külterület	gyep		Bereczki Péter	nincs	Bereczki Péter tulajdonos nyilatkozata, Békés Megyei Földhivatal (használati jog), DÉMÁSZ Rt. (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozatai.
22.	BÉKÉS	0233/3	külterület	470 közlekedő út		M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodási jog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog), DÉMÁSZ Rt. (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozatai.
23.	BÉKÉS	1876/1	belterület	körgáti előtér		Önkormányzat	nincs	
24.	BÉKÉS	1876/2	belterület	Békés III. szlp. tcs.		M.Á.	nincs	KÖRKÖVIZIG (kezelő), ÉGÁZ-DÉGÁZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozatai.
25.	BÉKÉS	4553/27	belterület	csapadékvíz tározó		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
26.	DOBOZ	997	belterület	Marx utca		Önkormányzat	nincs	Démász Rt. (vezetékjog) bejegyzés (széligyűjtésben)
27.	DOBOZ	1269	belterület	Hámán Kató utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ Rt. (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
28.	DOBOZ	1422	belterület	Zsibongó utca		Önkormányzat	nincs	

29.	DOBOZ	1577	belterület	Zsibongó utca			Önkormányzat	nincs	Dénász Rt.(vezetékjog) bejegyzés (szélgjegyzékben)
30.	Geszt	32	belterület	Szabadság utca			Önkormányzat	nincs	
31.	Geszt	043	külterület	névtelen			Önkormányzat	nincs	
32.	Geszt	144	belterület	Liget utca			Önkormányzat	nincs	
33.	Geszt	367	belterület	Petőfi utca			M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelői jog) hozzájáruló nyilatkozata
34.	Geszt	406	belterület	Dózsa utca			Önkormányzat	nincs	
35.	Geszt	407	belterület	Dózsa utca			M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
36.	Geszt	430	belterület	Akácus út			Önkormányzat	nincs	
37.	Geszt	573	belterület	Kossuth utca			M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelői jog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozata
38.	Gyomaendrőd	917	belterület	Hantaskerti hollág			Önkormányzat	nincs	vezetékjog - E-ON ZRT, halászlát jog: önkormányzat
39.	Gyomaendrőd	1245	belterület	Hantaskerti hollág			Önkormányzat	nincs	EON Zrt. (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata, Halászlát jog: önkormányzat
40.	Gyomaendrőd	1247	belterület	Hantaskerti hollág			Önkormányzat	nincs	Halászlát jog: önkormányzat
41.	Gyomaendrőd	1301	belterület	Hantaskerti hollág			Önkormányzat	nincs	Halászlát jog: önkormányzat, Vezetékjog: E-ON Zrt
42.	Gyomaendrőd	3265	belterület	Fűzfászlugi hollág			Önkormányzat	nincs	Halászlát jog: önkormányzat, Vezetékjog: E-ON Zrt
43.	Gyomaendrőd	3406	belterület	Fűzfászlugi hollág			Önkormányzat	nincs	Halászlát jog: önkormányzat
44.	Gyomaendrőd	6318	belterület	Endrőd-Középső hollág			Önkormányzat	nincs	Halászlát jog: önkormányzat
45.	Gyomaendrőd	6406	belterület	Endrőd-Középső hollág			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog: E-ON Zrt
46.	Gyomaendrőd	14002	belterület	iszapelhelyező szikkasztó területek			Önkormányzat	nincs	
47.	Gyomaendrőd	6765/3	belterület	Fűzfászlugi hollág			Önkormányzat	nincs	Halászlát jog: önkormányzat, Vezetékjog: E-ON Zrt
48.	Gyomaendrőd	6765/7	belterület	iszapelhelyező szikkasztó területek (szántó)			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog: E-ON Zrt
49.	Gyomaendrőd	6765/8	belterület	iszapelhelyező szikkasztó területek (szántó)			Somogyi Imre, Somogyi Imréné	nincs	Vezetékjog: E-ON Zrt, Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
50.	Gyomaendrőd	6765/9	belterület	iszapelhelyező szikkasztó területek (szántó)			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog: E-ON Zrt, Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
51.	Kondoros	94	belterület	Klapka utca			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog DEMASZ Zrt.
52.	Kondoros	141	belterület	Liget utca			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog DEMASZ Zrt.
53.	Kondoros	157	belterület	Deák F. utca			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog DEMASZ Zrt.
54.	Kondoros	246	belterület	Endrődi utca közterület			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog DEMASZ Zrt.
55.	Kondoros	247	belterület	Endrődi utca közterület			Önkormányzat	nincs	Vezetékjog DEMASZ Zrt.

19ul

56.	Kondoros	248	belterület	Endrődi utca közterület			Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt.
57.	Kondoros	553	belterület	Deák F. utca			Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt.
58.	Kondoros	554	belterület	orvosi rendelő			Önkormányzat	nincs	
59.	Kondoros	1140	belterület	Hősök útja	54		Palyó Márton	140.000 Ft.	
								Jelzőlog bejegyzés OTP és Kereskedelmi Bank RT.; 192.000.- Ft jelzőlog bejegyzés Kondorosi Takarékszövetkezet; 2.000.000.- Ft keretbiztosítási éki jelzőlog Kondorosi Takarékszövetkezet; 4.000.000.- Ft keretbiztosítási éki jelzőlog Kondorosi Takarékszövetkezet	Tulajdonosi hozzájárulás
60.	Kondoros	1140	belterület	Hősök útja	54		Palyóné Harsányi Judit		
61.	Kondoros	1148	belterület	Hősök útja közterület			Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széljegy
62.	Kondoros	1209	belterület	Mátyás Király utca			Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széljegy
63.	Kondoros	1224	belterület	Hősök útja közterület			Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széljegy
	Kondoros				43		Szilágyiné Oláh Gabriella	11.835 EUR jelzőlog Erste Bank Hungary NYrt	Tulajdonosi nyilatkozat
64.		1229	belterület	Hősök útja			Laurinyecz Mihályné	Özvegyi jog	Tulajdonosi nyilatkozat
65.	Kondoros	1230	belterület	Hősök útja	41		Laurinyecz Dorottya	nincs	Tulajdonosi nyilatkozat
66.	Kondoros	1230	belterület	Hősök útja	41		Laurinyecz Mária	nincs	Tulajdonosi nyilatkozat
67.	Kondoros	1230	belterület	Hősök útja	41		Dr. Klára Géza	nincs	Tulajdonosi nyilatkozat
68.	Kondoros	1231	belterület	Aradi utca	2		Önkormányzat	nincs	
69.	Kondoros	1340	belterület	anyaggyűjtőhely (Kölcsény utcai tározó)					

Pud

S

70.	Kondoros	1511	belterület		Aradi utca községi terület		M.A.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelői jog) hozzájáruló nyilatkozata, Vezetékgig DEMASZ Zrt. széjegy
71.	Kondoros	1536	belterület		Széchenyi utca		Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széjegy
72.	Kondoros	2068	belterület		Iskola utca		Önkormányzat	nincs	DEMÁSZ (vezetékig) hozzájáruló nyilatkozata
73.	Kondoros	2082	belterület		Széchenyi tér		Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széjegy
74.	Kondoros	2084	belterület		mocsár		Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széjegy
75.	Kondoros	2085	belterület		községi terület		Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt. széjegy
76.	Kondoros	0304/15 b	külterület		községi terület		Önkormányzat	nincs	DEMÁSZ (vezetékig) hozzájáruló nyilatkozata
77.	Kötegyán	0123	külterület		csatorna		M.A.	nincs	Körsöbertyői Vizgázdálkodási Társulat (vagyonkezelői jog), Bekés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
78.	Kötegyán	337	belterület		Táncsics u.		Önkormányzat	nincs	
79.	Kötegyán	338	belterület		Keskeny u.		Önkormányzat	nincs	
80.	Kötegyán	351	belterület		Vasút u.		Önkormányzat	nincs	
81.	Kötegyán	352	belterület		Vasút u.		M.A.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozatai.
82.	Kötegyán	617	belterület		Bartók u.		Önkormányzat	nincs	
83.	Kötegyán	637	belterület		Táncsics u.		Önkormányzat	nincs	
84.	Kötegyán	658	belterület		Ságvári u.		Önkormányzat	nincs	
85.	Kötegyán	695	belterület		Bartók u.		Önkormányzat	nincs	
86.	Kötegyán	726	belterület		Lenin u.		Önkormányzat	nincs	
87.	Kötegyán	738	belterület		Bartók u.		Önkormányzat	nincs	
88.	Kötegyán	814	belterület		Köztársaság u.		Önkormányzat	nincs	
89.	Kötegyán	887	belterület		Vasút u.		Önkormányzat	nincs	
90.	Kötegyán	894	belterület		Zrínyi u.		Önkormányzat	nincs	Vezetékgig DEMASZ Zrt.
91.	Kötegyán	898	belterület		Köztársaság u.		Önkormányzat	nincs	
92.	Kunágota	04	külterület		Aradi u. /A13		Önkormányzat	nincs	
93.	Kunágota	43	belterület		csatorna		Önkormányzat	nincs	
94.	Kunágota	50	belterület		Ámos u./A13		Önkormányzat	nincs	
95.	Kunágota	72	belterület		csatorna		Önkormányzat	nincs	
96.	Kunágota	166	belterület		Árpád u./A13		M.A.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
97.	Kunágota	179	belterület		csatorna		Önkormányzat	nincs	
98.	Kunágota	203	belterület		Kossuth L. u./A13		Önkormányzat	nincs	DEMÁSZ (vezetékig) hozzájáruló nyilatkozata
99.	Kunágota	221	belterület		csatorna		Önkormányzat	nincs	
100.	Kunágota	245	belterület		Boeszkai u./A13		Önkormányzat	nincs	

101.	Kunágota	0249	külterület	Aradi u. /A13			M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) DÉMASZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozatai.
102.	Kunágota	264	belterület	csatorna			Önkormányzat	nincs	
103.	Kunágota	289	belterület	Mátyás K. u./A13			Önkormányzat	nincs	
104.	Kunágota	308	belterület	csatorna			Önkormányzat	nincs	
105.	Kunágota	331	belterület	Bethlen G. u./A13			Önkormányzat	nincs	
106.	Kunágota	350	belterület	csatorna			Önkormányzat	nincs	
107.	Kunágota	373	belterület	Dózsa Gy. u./A13			Önkormányzat	nincs	
108.	Kunágota	386	belterület	csatorna			Önkormányzat	nincs	
109.	Kunágota	403	külterület	Petőfi S. u./A13			Önkormányzat	nincs	
110.	Kunágota	404	külterület	Petőfi S. u./A13			Önkormányzat	nincs	
111.	Kunágota	405	belterület	Akácfa u./A13			Önkormányzat	nincs	
112.	Kunágota	574	belterület	Mátyás K. u./A12			Önkormányzat	nincs	
113.	Kunágota	690	belterület	Dózsa Gy. u./A12			Önkormányzat	nincs	
114.	Kunágota	740	belterület	Petőfi S. u./A12			Önkormányzat	nincs	
115.	Kunágota	1052	belterület	becsatlakozó szakasz			Önkormányzat	nincs	
116.	Kunágota	1053	belterület	Aradi u. /A11			Önkormányzat	nincs	
117.	Kunágota	1054	belterület	Aradi u. /A12			M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
118.	Kunágota	1055	belterület	becsatlakozó szakasz			Önkormányzat	nincs	
119.	Kunágota	1954	belterület	becsatlakozó szakasz			Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozata
120.	Kunágota	1955	belterület	Rákóczi u./A12			M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozatai.
121.	Kunágota	1956	belterület	Rákóczi u./A12			Önkormányzat	nincs	
122.	Kunágota	0209/2	külterület	Aradi u. /A11			M.Á.	nincs	ATIKÖVIZIG (vagyonkezelő) DÉMASZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozatai.
123.	Kunágota	0242/2	külterület	Aradi u. /A13			Önkormányzat	nincs	DÉMASZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
124.	Méhkerék	56	belterület	Emnescu utca			Önkormányzat	nincs	

125.	Méhkerék	97	belterület	Eminescu utca		Önkormányzat	nincs	
126.	Méhkerék	280	belterület	Alkotmány utca		Önkormányzat	nincs	
127.	Méhkerék	379	belterület	Sarkadi út		M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
128.	Méhkerék	788	belterület	Dózsa utca		Önkormányzat	nincs	
129.	Méhkerék	803	belterület	Árpád utca		Önkormányzat	nincs	
130.	Méhkerék	38/2	belterület	Kölcsy utca		Önkormányzat	nincs	
131.	Méhkerék	18/1	belterület	Kossuth L. utca		M.Á.	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
132.	Méhkerék	0216/2	külterület			Önkormányzat	nincs	Mol Nyrt. bányaszolgalmi jog, Délalföldi Gázteljesítő Rt. bányaszolgalmi jog hozzájáruló nyilatkozatai
133.	Méhkerék	303/1	belterület	Béke utca		Önkormányzat	nincs	
134.	Méhkerék	303/2	belterület	Béke utca		Önkormányzat	nincs	
135.	Mezőberény	166	belterület	Belentai út		Önkormányzat	nincs	
136.	Mezőberény	173	belterület	Gyóni G. utca		Önkormányzat	nincs	
137.	Mezőberény	195	belterület	Belentai út		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgig
138.	Mezőberény	215	belterület	Teleki utca		Önkormányzat	nincs	
139.	Mezőberény	237	belterület	Ady E. utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgig
140.	Mezőberény	287	belterület	Teleki utca		Önkormányzat	nincs	
141.	Mezőberény	0290	külterület	esatorna		Magyar Állam	nincs	MGSZH (vagyongkezelő), DÉMÁSZ (vezetékgig) hozzájáruló nyilatkozatai
142.	Mezőberény	339	belterület	József A. utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgig
143.	Mezőberény	0344/2	külterület	anyaggyödör		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Víz és Csatornamű Vállalat hozzájáruló nyilatkozata (szolgalmi jog), EDF Dénász- vezetékgig
144.	Mezőberény	366	belterület	Teleki utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgig
145.	Mezőberény	381	belterület	Szivattyútelep érintheti		Önkormányzat	nincs	
146.	Mezőberény	413	belterület	Budai Nagy A. utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgig
147.	Mezőberény	452	belterület	Kereszt utca		Önkormányzat	nincs	
148.	Mezőberény	501	belterület	Áchim utca		Önkormányzat	nincs	
149.	Mezőberény	525	belterület			Önkormányzat	nincs	

150.	Mezőberény	545		belterület	csatoma		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
151.	Mezőberény	547		belterület	Belentai út		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
152.	Mezőberény	548		belterület	Belentai út		Önkormányzat	nincs	
153.	Mezőberény	573		belterület	Arany J. utca		Önkormányzat	nincs	
154.	Mezőberény	612		belterület	Frey Á. u.		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
155.	Mezőberény	818		belterület	Vásártér u.		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
156.	Mezőberény	884		belterület	Sas köz		Önkormányzat	nincs	
157.	Mezőberény	3020		belterület	Bajcsi- Zsilinszky u.		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
158.	Mezőberény	3069		belterület	Martinovics Ignác utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
159.	Mezőberény	3076		belterület	Táncsics utca		Önkormányzat	nincs	
160.	Mezőberény	3249		belterület	Szénáskert utca		Önkormányzat	nincs	
161.	Mezőberény	3327		belterület	Belencéresi út		Önkormányzat	nincs	
162.	Mezőberény	3334		belterület	Szénáskert utca		Önkormányzat	nincs	
163.	Mezőberény	3364		belterület	Szénáskert utca		Önkormányzat	nincs	
164.	Mezőberény	3384		belterület	Tessedik tér		Önkormányzat	nincs	
165.	Mezőberény	3385		belterület	Tessedik Sámuel tér		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - Villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
166.	Mezőberény	3388		belterület	Laposikert utca		Önkormányzat	nincs	
167.	Mezőberény	3417		belterület	Táncsics utca		Önkormányzat	nincs	
168.	Mezőberény	3443		belterület			Önkormányzat	nincs	
169.	Mezőberény	3445		belterület	Tessedik utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
170.	Mezőberény	3446		belterület	Tessedik Sámuel tér		Önkormányzat	nincs	
171.	Mezőberény	3487		belterület	Belencéresi út		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
172.	Mezőberény	3488		belterület	Belencéresi út		Önkormányzat	nincs	
173.	Mezőberény	3533		belterület	Szent István utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
174.	Mezőberény	3543		belterület	Liget utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
175.	Mezőberény	3588		belterület	Hajnal utca		Önkormányzat	nincs	
176.	Mezőberény	3630		belterület	Kölcsény utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
177.	Mezőberény	3631		belterület	Liget utca		Önkormányzat	nincs	
178.	Mezőberény	3666		belterület	Liget tér		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - Villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog; EDF Dénász - vezetékjog
179.	Mezőberény	3676		belterület	Röntgen utca		Önkormányzat	nincs	
180.	Mezőberény	3696		belterület	Kunhalom utca		Önkormányzat	nincs	
181.	Mezőberény	3697		belterület	Szénáskert utca		Önkormányzat	nincs	
182.	Mezőberény	3710		belterület	Tessedik utca		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - Villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog; EDF Dénász - vezetékjog
183.	Mezőberény	3713		belterület	Sport utca		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
184.	Mezőberény	3718		belterület			Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékjog
185.	Mezőberény	3727		belterület			Önkormányzat	nincs	
186.	Mezőberény	3752		belterület	Kereki utca		Önkormányzat	nincs	

187.	Mezőberény	3753	belterület	Kereki utca	Önkormányzat	nincs	
188.	Mezőberény	3754	belterület	Tessedik utca	Önkormányzat	nincs	
189.	Mezőberény	3765	belterület	Kereki utca	Önkormányzat	nincs	
190.	Mezőberény	3776	belterület	Belencéresi út	Önkormányzat	nincs	
191.	Mezőberény	3840	belterület	Zöldfa u.	Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékljog
192.	Mezőberény	2426/1	belterület	47 sz. közút	Önkormányzat	nincs	
				Fő út			
193.	Mezőberény	2426/2	belterület	47 sz. közút	Magyar Állam	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodó) hozzájáruló nyilatkozata
194.	Mezőberény	2426/3	belterület	47 sz. közút	Önkormányzat	nincs	
195.	Mezőberény	2426/4	belterület	47 sz. közút	Önkormányzat	nincs	
196.	Mezőberény	2427/5	belterület	47 sz. közút	Magyar Állam	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodó) hozzájáruló nyilatkozata
197.	Mezőberény	2427/6	belterület	47 sz. közút	Önkormányzat	nincs	
198.	Mezőberény	2427/6	belterület	Luther Márton tér	Önkormányzat	nincs	
199.	Mezőberény	3354/1	belterület	Laposikert utca	Önkormányzat	nincs	
200.	Mezőberény	3354/2	belterület	beépítetlen terület és árok	kk. Zsibrita Dávid, kk. Zsibrita Vera	Holtig tartó használat eti jog Zsibrita Pál, Zsibrita Pálné	kk. Zsibrita Dávid, kk. Zsibrita Vera a tulajdonosok nyilatkozata, Gyámhatóság hozzájáruló nyilatkozata
201.	Mezőberény	3489/2	belterület	Vészai út	Önkormányzat	nincs	
202.	Mezőberény	3489/3	belterület	47 sz. közút	Önkormányzat	nincs	
203.	Mezőberény	3544/9	belterület	Kastély köz	Önkormányzat	nincs	
204.	Mezőberény	3544/9	belterület	Kastély köz	Önkormányzat	nincs	
205.	Mezőberény	3712/1	belterület	Kunhalom utca	Önkormányzat	nincs	
206.	Mezőberény	3712/2	belterület		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékljog
207.	Mezőberény	3722/11	belterület		Önkormányzat	nincs	3722/1 mgoszlása után keletkezett

208.	Mezőberény	3722/2	belterület	beépítetlen terület		Magnum Hungaria Carbon Épip. És szolg. Kft.	HYPÓ Investment Bank AG - Keretbiztosi térki jelzálogjog, HYPÓ Investmen Bank AG - Keretbiztosi térki jelzálogjog	EDF Dénász - vezetékgjog
209.	Mezőberény	3722/7	belterület	beépítetlen terület		Fábatém ip. és ker. Kft.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - jelzálogjog; Budapest Bank Nyrt. - Keretbiztosi térki jelzálogjog	EDF Dénász - vezetékgjog;
210.	Mezőberény	3723/3	belterület	470 sz. közút Békési út		Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgjog
211.	Mezőberény	3723/5	belterület	470 sz. közút Békési út		Magyar Állam	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
212.	Mezőberény	3745/4	belterület	Kereki utca		Önkormányzat	nincs	
213.	Mezőberény	3859/3	belterület	II. sz. tározó		Önkormányzat	nincs	nyilatkozat út, utca funkció, EDF Dénász-vezetékgjog
214.	Mezőberény	3859/3	belterület	bányató		Önkormányzat	nincs	
215.	Mezőberény	3859/4	belterület			Önkormányzat	nincs	EDF Dénász - vezetékgjog
216.	Mezőberény	0294/10	külterület	csatorna		Önkormányzat	nincs	
217.	Mezőberény	3711/14	belterület	Kunhalom utca		Önkormányzat	nincs	
218.	Mezőberény	3775/18	belterület	Laposikert utca		Önkormányzat	nincs	
219.	Mezőberény	3775/20	belterület	Kereki utca		Önkormányzat	nincs	

									Holtig tartó hasznélvezeti jog	
									Andrési János, Andrésiné Daru ilona; Mezőberény Város Önkormányzata - Halászati jog; OTP Bank - jelzálogjog	
220.	Mezőberény	3775/21	belterület						lakóház udvar és esatorna	
221.	Mezőberény	3859/16	belterület						Önkormányzat	nincs
222.	Mezőberény	500/1	belterület						Magyar Állam	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata, EDF Dámászfűveléktérjog
223.	Mezőberény	500/2	belterület						Békési út	nincs
224.	Mezőberény	634/1	belterület						47 sz. közút Csabai út	nincs
225.	Mezőberény	634/3	belterület						47 sz. közút Csabai út	nincs
226.	Mezőberény	634/7	belterület						47 sz. közút Csabai út	nincs
227.	Mezőberény	634/5	belterület						47 sz. közút Csabai út	nincs
228.	Mezőberény	672/2	belterület						Önkormányzat	nincs
229.	Mezőberény	914/1	belterület						Önkormányzat	nincs
		914/2	belterület						Magyar Állam	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata, EDF Dámászfűveléktérjog
230.	Mezőberény									
231.	Mezőberény	951/1	belterület						47 sz. közút Petőfi u.	nincs
232.	Mezőberény	991/2	belterület						Kossuth tér	nincs
233.	Mezőberény	991/2	belterület						Kossuth tér	nincs
234.	Mezőberény	991/3	belterület						Kossuth tér	nincs
235.	Mezőberény	991/4	belterület						Önkormányzat	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
236.	Okány	112	belterület						Kossuth tér	Békés Megyei Földhivatal (használói jog) hozzájáruló nyilatkozata, EDF Dámászfűveléktérjog
237.	Okány	112	belterület						Árpád utca	nincs
238.	Okány	208	belterület						Árpád u., közterület	nincs
			belterület						Ady E. utca párdalan	nincs

239.	Okány	209	belterület	4223 országos közút		MÁ	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodó) hozzájáruló nyilatkozata
240.	Okány	210	belterület	Ady E. utca páros oldal		Önkormányzat	nincs	
241.	Okány	300	belterület	Bacsó Béla utca		Önkormányzat	nincs	
242.	Okány	1327	belterület	Kinizsi utca		Önkormányzat	nincs	
243.	Okány	1332	belterület	Vasút utca, közterület		Önkormányzat	nincs	
244.	Okány	1333	belterület	Vasút utca, 4235 országos közút		MÁ	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodó) hozzájáruló nyilatkozata
245.	Okány	1334	belterület	Vasút utca, közterület		Önkormányzat	nincs	
246.	Okány	1350	belterület	Kőrösi Cs. S. utca		Önkormányzat	nincs	
247.	Okány	1434	belterület	Mikes K. utca		Önkormányzat	nincs	
248.	Okány	1783	belterület	4223 országos közút		MÁ	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodó) hozzájáruló nyilatkozata
249.	Okány	66/1	belterület	Rákóczi F. utca		Önkormányzat	nincs	
250.	Okány	66/2	belterület	Rákóczi F. utca		MÁ	nincs	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (vagyongazdálkodó) hozzájáruló nyilatkozata
251.	Okány	66/3	belterület	Rákóczi F. utca		Önkormányzat	nincs	
252.	Okány	90/1	belterület	Zrínyi Miklós utca		Önkormányzat	nincs	
253.	Okány	90/2	belterület	Bacsó Béla utca		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozata
254.	Okány	0359/11	külterület	Árpád u. út		Önkormányzat	nincs	
255.	Okány	0359/12	külterület	Danka tó		Önkormányzat	nincs	
256.	Okány	110/2	belterület	Víz utca		Önkormányzat	nincs	
257.	Okány	365/2	belterület	Hunyadi utca páratlan		Önkormányzat	nincs	
258.	Pusztaföldvár	21	belterület	Telek/A12		Réti Zoltáné	nincs	
259.	Pusztaföldvár	23	belterület	Ady E. u./A01		Önkormányzat	nincs	
260.	Pusztaföldvár	45	belterület	Jókai M. u./A01		Önkormányzat	nincs	
261.	Pusztaföldvár	74	belterület	Kossuth u./A11		Önkormányzat	nincs	
262.	Pusztaföldvár	127	belterület	Telek/A12		Csizmadi Csaba	nincs	Tulajdonosi nyilatkozat
263.	Pusztaföldvár	168	belterület	Ady E. u./A12		Önkormányzat	nincs	
264.	Pusztaföldvár	189	belterület	Jókai M. u./A01		Önkormányzat	nincs	
265.	Pusztaföldvár	221	belterület	Táncsics M. u./A11		Önkormányzat	nincs	
266.	Pusztaföldvár	247	belterület	Szabadság tér/A12		Önkormányzat	nincs	
267.	Pusztaföldvár	294	belterület	Oroszlányi út/A11		Önkormányzat	nincs	
268.	Pusztaföldvár	318	belterület	Ady E. utca		Önkormányzat	nincs	
269.	Pusztaföldvár	348	belterület	Jókai M. u./A12		Önkormányzat	nincs	

270.	Pusztaföldvár	0101/2	külterület	Pásztor u./A01		Magyar Állam	nincs	Dél-békés megyei Vízgazdálkodási Társulat (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata, Földmérési jel használati jog
271.	Pusztaföldvár	0101/3	külterület	Pásztor u./A01		Önkormányzat	nincs	
272.	Pusztaföldvár	0103/77	külterület	Pásztor u./A01		Molnar Gábor, Zsótér János,	nincs	meghatalmazás
273.	Pusztaföldvár	0120/5	külterület	Orosházi út/A01		Magyar Állam	nincs	Dél-békés megyei Vízgazdálkodási Társulat (vagyonkezelő), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
274.	Pusztaföldvár	0157/1	külterület	Orosházi út/A01		Magyar Állam	nincs	Magyar Közút (vagyonkezelő) DÉMASZ (vezetékjog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
275.	Pusztaföldvár	403/1	belterület	Rákóczi u./A12		Önkormányzat	nincs	
276.	Pusztaföldvár	403/2	belterület	Orosházi út/A11		Magyar Állam	nincs	Magyar Közút (vagyonkezelő), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai
277.	Sarkad	030	külterület	csatorna		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Vízművek Zrt. (vízelvezetési jog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
278.	Sarkad	035	külterület	földút		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Vízművek Zrt. (vízelvezetési jog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
279.	Sarkad	0185	külterület	Országos Közút		M.A.	nincs	Magyar Közút (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata, vízelvezetési jog, földmérési jel elhelyezési jog

280.	Sarkad	762	belterület	Ady E. utca		Önkormányzat	nincs	
281.	Sarkad	937	belterület	Nagymező utca		Önkormányzat	nincs	
282.	Sarkad	1886	belterület	Szalontai		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozat
283.	Sarkad	1887	belterület	Toldi u.		Önkormányzat	nincs	
284.	Sarkad	2023	belterület	Árok		Önkormányzat	nincs	
285.	Sarkad	2024	belterület	Árok		Önkormányzat	nincs	
286.	Sarkad	2057	belterület	községi terület		Önkormányzat	nincs	
287.	Sarkad	2082	belterület	Árok		Önkormányzat	nincs	
288.	Sarkad	2083	belterület	Árok		Önkormányzat	nincs	
289.	Sarkad	2173	belterület	Kapocs u.		Önkormányzat	nincs	
290.	Sarkad	2192	belterület	Kijáró u.		Önkormányzat	nincs	
291.	Sarkad	2264	belterület	Gólya utca		Önkormányzat	nincs	
292.	Sarkad	2278	belterület	Hajdú utca		Önkormányzat	nincs	DÉMASZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
293.	Sarkad	2332	belterület	Losonczy utca		Önkormányzat	nincs	
294.	Sarkad	2340	belterület	Losonczy utca		Önkormányzat	nincs	
295.	Sarkad	2415	belterület	Temető utca		Önkormányzat	nincs	
296.	Sarkad	2448	belterület	Magyar utca		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozat
297.	Sarkad	2576	belterület	Sarkadkeresztúri út		Önkormányzat	nincs	
298.	Sarkad	2733	belterület	Munkás utca		Önkormányzat	nincs	
299.	Sarkad	2832	belterület	Munkás utca		Önkormányzat	nincs	
300.	Sarkad	3112	belterület	Bihar utca		Önkormányzat	nincs	
301.	Sarkad	4421	belterület	Antti út		Önkormányzat	nincs	
302.	Sarkad	4428	belterület	utca		Önkormányzat	nincs	
303.	Sarkad	4450	belterület	Temesvári utca		Önkormányzat	nincs	
304.	Sarkad	4453	belterület	Antti út		Önkormányzat	nincs	
305.	Sarkad	4478	belterület	Árok		Önkormányzat	nincs	
306.	Sarkad	4508	belterület	Rózsza utca		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozat
307.	Sarkad	4511	belterület	Táncsics M. tér		Önkormányzat	nincs	
308.	Sarkad	4532	belterület	Sas utca		Önkormányzat	nincs	
309.	Sarkad	4551	belterület	Sallai I. utca		Önkormányzat	nincs	
310.	Sarkad	4566	belterület	Március 15. utca		Önkormányzat	nincs	
311.	Sarkad	4591	belterület	Sas utca		Önkormányzat	nincs	
312.	Sarkad	4627	belterület	Déli sor		Önkormányzat	nincs	
313.	Sarkad	4628	belterület	Táncsics M. u.		Önkormányzat	nincs	
314.	Sarkad	4670	belterület	Sas utca		Önkormányzat	nincs	
315.	Sarkad	4707	belterület	Ságvári E. utca		Önkormányzat	nincs	
316.	Sarkad	2449/10	belterület	Munkácsy M. utca		Önkormányzat	nincs	
317.	Sarkad	031/19'a	külterület	SZ4 szántó		Dr. Szemeréy Zoltán	Vízvezetési jog	tulajdonosi megállapodás
318.	Sarkad	033/2	külterület			Önkormányzat	nincs	
319.	Sarkad	033/2'a	külterület	mocsár (tározó)		Önkormányzat	nincs	

320.	Szard	033/2/b	külterület	SZ4 számló			Önkormányzat	nincs	műleléki környezet
321.	Szardkeresztút	167	belterület	Vörösmarty út			Önkormányzat	nincs	műleléki környezet
322.	Szardkeresztút	400	belterület	Széchenyi			Önkormányzat	nincs	
323.	Szardkeresztút	746	belterület	Ady E. utca			Önkormányzat	nincs	
324.	Szardkeresztút	792	belterület	Táncsics u.			Önkormányzat	nincs	
325.	Szardkeresztút	802	belterület	Árok			Önkormányzat	nincs	
326.	Szardkeresztút	0253/9	külterület	Földút árok			Önkormányzat	nincs	
327.	Szardkeresztút	374/1	belterület	Hunyadi utca			Önkormányzat	nincs	
328.	Szardkeresztút	414/1	belterület	Gárdonyi utca			Önkormányzat	nincs	műleléki környezet
	Szard	14	belterület	Vasút utca			Önkormányzat		Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
329.		48	belterület	Arany János utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
330.		79	belterület	Thessedik utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
331.		80	belterület	Alkotmány utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szard Általános Informatikai Kft. vezetékjog, EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
332.		162	belterület	Arany János utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
333.		188	belterület	Zalka Máté utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
334.		202	belterület	Vasút utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
335.		872	belterület	Újtelep utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
336.		929	belterület	Zöldpázsit utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
337.		930	belterület	Munkás utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
338.		967	belterület	Zöldpázsit utca			Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai
339.			belterület				Önkormányzat	nincs	Szard Általános Informatikai Kft (vezetékjog), EON vezetékjog hozzájáruló nyilatkozatai

340.	Szarvas	1047	belterület	Móra Ferenc utca		Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
341.	Szarvas	1106	belterület	Munkás utca		Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
342.	Szarvas	1147	belterület	Benka Gyula utca		Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm (magassági építés korlátozás), Szarvasi Általános Informatikai Kft. (vezetékgjog), EON (vezetékgjog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
343.	Szarvas	1405	belterület	Vajda Péter utca		Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm (magassági építés korlátozás), Szarvasi Általános Informatikai Kft. (vezetékgjog), EON (vezetékgjog), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
344.	Szarvas	1551	belterület	Deák Ferenc utca		Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
345.	Szarvas	1802	belterület	Thessedik utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft (vezetékgjog) hozzájáruló nyilatkozata
346.	Szarvas	1998	belterület	Vasút utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
347.	Szarvas	2121	belterület	Vasút utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
348.	Szarvas	2257	belterület	Arany János utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
349.	Szarvas	2298	belterület	Béke utca		Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
350.	Szarvas	2333	belterület	Hoffman utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog
351.	Szarvas	2382	belterület	Kossuth Lajos utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai
352.	Szarvas	2418	belterület	Hunyadi János utca		Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékgjog, EON vezetékgjog hozzájáruló nyilatkozatai

10ul

353.	Szarvas	2425	belterület	Kossuth Lajos utca			Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
354.	Szarvas	2542	belterület	Áchim L. A. utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
355.	Szarvas	2595	belterület	Arany János utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
356.	Szarvas	3109	belterület	Martinovics utca			Önkormányzat	Belterület 3109/B, 3109/C, 3109/D Hrszk-re Földhasználati jog	EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozata
357.	Szarvas	3219	belterület	Dózsa György utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm (magassági építés korlátozás), Szarvasi Általános Informatikai Kft. (vezetékg.). EON (vezetékg.), Békés Megyei Földhivatal (használati jog) hozzájáruló nyilatkozatai.
358.	Szarvas	3272	belterület	Martinovics utca			Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
359.	Szarvas	3305	belterület	Arany János utca			Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
360.	Szarvas	3422	belterület	Vasút utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
361.	Szarvas	3422	belterület	Vasút utca			Önkormányzat	nincs	Pannon Gsm magassági építés korlátozás, Szarvasi Általános Informatikai Kft. vezetékg. EON vezetékg. hozzájáruló nyilatkozatai
362.	Szarvas	3449	belterület	Kossuth Lajos utca			Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft (vezetékg.) hozzájáruló nyilatkozata
363.	Szarvas	3467	belterület	Sallai utca			Önkormányzat	nincs	Szarvasi Általános Informatikai Kft (vezetékg.) hozzájáruló nyilatkozata
364.	Szarvas	7139	belterület	közt			Önkormányzat	nincs	Vízvezetési szolgalmi jog bejegyzések csapadékvíz elvezetésre

365.	Tótkomlós	91	belterület	Sámsón A. Százárér/A1		Magyar Állam	nincs	ATIKÖVIZIG (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
366.	Tótkomlós	0103	külterület	Aradi u./A3		Önkormányzat	nincs	DÉMÁSZ (vezetékjog) hozzájáruló nyilatkozata
367.	Tótkomlós	198	belterület	Szűk u./A1		Önkormányzat	nincs	
368.	Tótkomlós	222	belterület	Újtemető sor/A1		Önkormányzat	nincs	
369.	Tótkomlós	849	belterület	Bocskai u./A1		Önkormányzat	nincs	
370.	Tótkomlós	882	belterület	Zrínyi M. u./A1		Önkormányzat	nincs	
371.	Tótkomlós	997	belterület	Hajnal sor/A3		Önkormányzat	nincs	
372.	Tótkomlós	1052	belterület	Vasvári u./A1		Önkormányzat	nincs	
373.	Tótkomlós	1054	belterület	Névtelen u./A1		Önkormányzat	nincs	
374.	Tótkomlós	1108	belterület	Kulich Gy. u./A3		Önkormányzat	nincs	
375.	Tótkomlós	1203	belterület	Rózsa F. u./A1		Önkormányzat	nincs	
376.	Tótkomlós	1230	belterület	Kisfaludy u./A3		Önkormányzat	nincs	
377.	Tótkomlós	1345	belterület	Aradi u./A3		Önkormányzat	nincs	
378.	Tótkomlós	1346	belterület	Aradi u./A3		Önkormányzat	nincs	Békés Megyei Földhivatal (használati jog)
379.	Tótkomlós	2024	belterület	N. Szabó I. u./A2		Önkormányzat	nincs	
380.	Tótkomlós	2078	belterület	Csikó G. u./A2		Önkormányzat	nincs	
381.	Tótkomlós	2104	belterület	Gólya u. /A2		Önkormányzat	nincs	
382.	Tótkomlós	2121	belterület	Fáy u. /A2		Önkormányzat	nincs	
383.	Tótkomlós	2134	belterület	Horváth u. /A2		Önkormányzat	nincs	
384.	Tótkomlós	2147	belterület	Lévai u. /A"		Önkormányzat	nincs	
385.	Tótkomlós	2176	belterület	Baross G. u./A2		Önkormányzat	nincs	
386.	Tótkomlós	2227	belterület	Ótemető sor /A2		Önkormányzat	nincs	
387.	Tótkomlós	2228	belterület	Ótemető sor /A2		Tótkomlói evangélikus egyházközség	nincs	Mol Rt. (bányaszolgalmi jog), Tótkomlói evangélikus egyházközség tulajdonosi hozzájárulását
388.	Tótkomlós	2229	belterület	Ótemető sor /A2		Önkormányzat	nincs	
389.	Tótkomlós	2264	belterület	Százárér /A2		Magyar Állam	nincs	ATIKÖVIZIG (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata

Rad

390.	Tótkomlós	1107/2	belterület	Aradi u./A3	Szikora János	Vételi jog Gádosos és Vidéke Takarékszövetkezet Oroszláni kirendeltség	tulajdonosi hozzájárulás
391.	Tótkomlós	1107/5	belterület	Telek/A3	Önkormányzat	Használati jog "Agro- Pils" Mezőgazdasági Szövetkezet	Argo-Pils (használati jog) hozzájáruló nyilatkozata
392.	Tótkomlós	1107/8	belterület	Telek/A3	Önkormányzat	nincs	nincs
393.	Tótkomlós	1344/3	belterület	Mezőhegyesi út/A2	Önkormányzat	nincs	nincs
394.	Tótkomlós	214/1	belterület	Fő u. /A1	Önkormányzat	nincs	nincs
395.	Tótkomlós	214/2	belterület	Fő u. /A1	Magyar Állam	nincs	Magyar Közút (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
396.	Tótkomlós	214/3	belterület	Fő u. /A1	Önkormányzat	nincs	nincs
397.	Tótkomlós	992/1	belterület	Széchenyi u./A1	Önkormányzat	nincs	nincs
398.	Tótkomlós	992/2	belterület	Széchenyi u./A1	M.Á.	nincs	Magyar Közút (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
399.	Tótkomlós	992/3	belterület	Széchenyi u./A1	Önkormányzat	nincs	nincs
400.	Tótkomlós	992/4	belterület	Széchenyi u./A1	Önkormányzat	nincs	nincs
401.	Újszalonta	24	belterület	Arany J. utca	Önkormányzat	nincs	nincs
402.	Újszalonta	127	belterület	Béke utca	M.Á.	nincs	Magyar Közút (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata
403.	Újszalonta	027/8	külterület		M.Á.	nincs	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata DEMÁSZ-vezetékjog
404.	Újszalonta	161/2	belterület	Széchenyi utca	Önkormányzat	nincs	nincs

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosítás

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **DARFÚ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kiss Imre önállóan; dr. Bene Zita önállóan

Cégjegyzékszám: 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett, a konzorcium vezetője (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Adószám: **15725534-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676

Aláírásra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra. Ezután 2011. június 24-én a Támogatási Szerződés a 13. sz. mellékletében (megvalósulási helyszínek) bekövetkezett változások miatt, majd 2011. szeptember 1-én a Támogatási Szerződés 7. sz. - „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” - mellékletének aktualizálása miatt módosult.

A DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítása keretében változnak az egyes projektelemek finanszírozási típusai. A „Projektmenedzsment” és „Eszközbeszerzés” szállítói finanszírozásúvá válik, az „Építés,

átalakítás, felújítás” és „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” vegyes finanszírozásúvá a Kedvezményezett kérésére.

Ezen felül a pályázatban 3.675.200 Ft költséggel szereplő „közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység” költsége átcsoportosításra kerül a „Projekt előkészítés” projektelemről a „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” projektelemeire összhangban a Pályázati Útmutatóval.

Jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés 1., 2., 10. és 11. sz. melléklete jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 1., 2., 10. és 11. sz. mellékletre változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

- 1.sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
- 2.sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 10.sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése (kifizetési igénylések rész)
- 11.sz. melléklet- A Projekt kifizetési ütemezése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.



P.H.

Kelt Kondoros, 2012. év 05. hónap 04. napján.



P.H.

Kelt Heged, 2012. év 04. hónap 16. napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:

Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:

Makó Anita

Időszakok- támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszköz b
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (igen / nem)	utófinanszírozás	szállítói	vegyes	szállítói
Előlegigénylés (igen / nem)	Nem	Nem	Nem	Ne
Felmerülő költségek				
2006. év II. félév	0	0	0	
2007. év I. félév	5 299 800	0	0	
2007. év II. félév	8 116 440	0	0	
2008. év I. félév	15 562 200	0	0	
2008. év II. félév	21 698 160	0	0	
2009. év I. félév	0	0	0	
2009. év II. félév	0	0	0	
2010. év I. félév	0	0	0	
2010. év II. félév	0	0	0	
2011. év I. félév	0	0	0	
2011. év II. félév	0	6 812 500	0	
2012. év I. félév	18 536 420	19 397 500	1 875 058 908	36
2012. év II. félév	0	0	0	
2013. év I. félév	0	0	0	
2013. év II. félév	0	0	0	
Összesen	69 213 020	26 210 000	1 875 058 908	36 000
Támogatás	Támogatás mértéke (%)			
	85,00%	85,00%	85,00%	85,0
2006. év II. félév	0	0	0	
2007. év I. félév	4 504 830	0	0	
2007. év II. félév	6 898 974	0	0	
2008. év I. félév	13 227 870	0	0	
2008. év II. félév	18 443 436	0	0	
2009. év I. félév	0	0	0	
2009. év II. félév	0	0	0	
2010. év I. félév	0	0	0	
2010. év II. félév	0	0	0	
2011. év I. félév	0	0	0	
2011. év II. félév	0	5 790 625	0	
2012. év I. félév	15 755 957	16 487 875	1 593 800 072	30
2012. év II. félév	0	0	0	
2013. év I. félév	0	0	0	
2013. év II. félév	0	0	0	
Összesen	58 831 067	22 278 500	1 593 800 072	30 600

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Község Önkormányzata
Projekt össz költsége	2 080 607 128
Projekt támogatás tartalma	1 768 516 059
Támogatási intenzitás	85,00%

Eszerzés	Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Összesen	Összesen évek szerint
(Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
	vegyes			
m	Nem			
0	0	0	0	0
0	0	0	5 299 800	
0	0	0	8 116 440	13 416 240
0	0	0	15 562 200	
0	0	0	21 698 160	37 260 360
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3 675 200	0	10 487 700	10 487 700
000 000	70 450 000	0	2 019 442 828	
0	0	0	0	2 019 442 828
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
0 000	74 125 200	0	2 080 607 128	2 080 607 128

0%	85,00%	Előlegigényléssel érintett költségtípusok rá jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (25/35/40%)
0	0	0	0	0	25,00%
0	0	0	4 504 830		25,00%
0	0	0	6 898 974	11 403 804	25,00%
0	0	0	13 227 870		25,00%
0	0	0	18 443 436	31 671 306	25,00%
0	0	0	0		25,00%
0	0	0	0	0	25,00%
0	0	0	0		25,00%
0	0	0	0	0	25,00%
0	0	0	0		25,00%
0	3 123 920	0	8 914 545	8 914 545	25,00%
600 000	59 882 500	0	1 716 526 404		25,00%
0	0	0	0	1 716 526 404	25,00%
0	0	0	0		25,00%
0	0	0	0	0	25,00%
000	63 006 420	0	1 768 516 059	1 768 516 059	25,00%



Kondoros, 2012. Okt. 20.

Tevékenységek-költség kategóriák	Támogatási intenzitás%	De minimis /D/ Regionális Célú Beruházás /R/	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, átalakítás, felújítás	Eszköz beszerzés	Projekt megvalósításához igénybe vett egyéb szolgáltatások	Összesen
			Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
IMMATERIÁLIS JAVAK								
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRSULTI ESZKÖZÖK								
114. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			0	0	1 875 058 908	36 000 000	0	1 911 058 908
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	1 875 058 908	0	0	1 875 058 908
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületterületek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Egyéb építmények	85	0	0	0	1 875 058 908	0	0	1 875 058 908
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
137. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK								
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	85	0	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000
132. Termelésben közvetlenül részvevő járművek	0	0	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000
14. EGYÉB BERENDEZ., FELSZ., JÁRMŰVEK								
141. Üzem (üzeti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK			69 213 020	26 210 000	0	0	74 125 200	169 848 220
51. ANYAGKÖLTSÉG								
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			69 213 020	26 210 000	0	0	71 625 200	167 048 220
521. Szállítás-akadás, rakározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	85	0	0	0	0	0	0	0
526. Utazási és kintreleki költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0	19 494 000	19 494 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	85	0	69 213 020	26 210 000	0	0	52 131 200	147 554 220
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
531. Munkaadó igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
532. Pénzügyi, bejelentési, szolgáltatási díjak	85	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadók	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG								
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK								
56. BÉRJÁRULÉKOK								
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
5. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK								
PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			69 213 020	26 210 000	1 875 058 908	36 000 000	74 125 200	2 080 607 128

Pályázati azonosító
Pályázó neve
Projekt össz. költsége
Projekt támogatás tartalma
Támogatási intenzitás

DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Kondoros Község Önkormányzata
2 080 607 128
1 768 516 059
85,00%

Pályázó hivatalos
képviselőjének aláírása



KONDOROS, 2012. ok. 20.

Cselekvési ütemterv

év	hónap	Projekt előkészítés	Projekt menedzement költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszköz beszerzés	Projekt megvalósításához igénybevevett egyéb szolgáltatások	ÖSSZESEN
2009	I. félév	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
	II. félév						
2010	I. félév						
	II. félév						
2011	I. félév						
	II. félév						
2012	I. félév	69 213 020	26 210 000	1 875 058 908	36 000 000	74 125 200	2 080 607 128
	II. félév						
Összesen:		69 213 020	26 210 000	1 875 058 908	36 000 000	74 125 200	2 080 607 128

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Község Önkormányzata
Projekt össz költsége	2 080 607 128
Projekt támogatás tartalma	1 788 516 059
Támogatási intenzitás	85,00%

Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása

Datum:

P.H.



Tervezett elszámolás (Ft)								
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵		Tervezett előlegeleszámlálás ⁶
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Előleg összege ³	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2006	összes	0	0					
2007	összes	13 416 240	11 403 804					
2008	összes	37 260 360	31 671 306					
	január	0	0					
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	0	0	0	0	0	0	0
	december	0	0	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július	0	0	0	0	0	0	0
	augusztus	0	0	0	0	0	0	0
	szeptember	0	0	0	0	0	0	0
	október	0	0	0	0	0	0	0
	november	6 812 500	5 790 625	0	0	0	0	0
	december	3 675 200	3 123 920	0	0	0	0	0
	január	0	0	0	0	0	0	0
	február	0	0	0	0	0	0	0
	március	0	0	0	0	0	0	0
	április	0	0	0	0	0	0	0
	május	0	0	0	0	0	0	0
	június	0	0	0	0	0	0	0
	július							

Tervezett elszámolás (Ft)											
Az elszámolható költségek felmerülése (teljesítés) szerinti bontása										finanszírozási típusok	
év	hónap	Féléves összesítő	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség	Építés, átalakítás, felújítás	Eszköz beszerzés	Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Eldőleg igénylés összege	Kifizetési kérelem elszámolható támogatás tartalom bontása
				A projekttelemmre kívánt előleget igényelni	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)		
		Szállítói-, utó- vagy vegyes finanszírozás	utófinanszírozás	szállítói	vegyes	szállítói	vegyes				
2006	II. félév										
2007	I. félév	5 299 800	5 299 800					5 299 800	4 204 830,00		
	II. félév	8 116 440	8 116 440					8 116 440	6 498 574,00		
2008	I. félév	15 562 200	15 562 200					15 562 200	13 427 830,00		
	II. félév	21 698 160	21 698 160					21 698 160	18 443 435,00		
2009	január										
	február										
	március										
	április										
	május										
	június										
	július										
	augusztus										
	szeptember										
	október										
	november										
	december										
2010	január										
	február										
	március										
	április										
	május										
	június										
	július										
	augusztus										
	szeptember										
	október										
	november										
	december										
2011	január										
	február										
	március										
	április										
	május										
	június										
	július										
	augusztus										
	szeptember	10 183 700									
	október										
	november			6 812 500				6 812 500	5 298 625,00		
	december						3 675 200	3 675 200	3 123 920,00		
2012	január										
	február										
	március	2 019 442 828					6 096 000	6 096 000	5 181 400,00		
	április										
	május		18 536 420	19 397 500	1 875 058 908	36 000 000	64 354 000	2 012 346 528	1 711 344 803,00		
	június										
	július										
	augusztus										
	szeptember										
	október										
	november										
	december										
2013	január										
	február										
	március										
	április										
	május										
	június										
	július										
	augusztus										
	szeptember										
	október										
	november										
	december										
Összesen:			53 225 000	25 337 000	1 875 058 908	36 000 000	74 125 200	3 088 902 500	2 555 539 800		

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Község Önkormányzata
Projekt össz. költsége	2 080 807 128
Projekt támogatás tartalma	1 768 516 059
Támogatási intenzitás	85,00%

Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása

Dátum

P.H.



Kondoros, 2012.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 5. számú módosítás

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DARFŰ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Aláírássra jogosult képviselője: dr. Kiss Imre önállóan
Cégjegyzékszám: 06-09-013906
Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett, a konzorcium vezetője (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**
Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**
Adószám: **15725534-2-04**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676
Aláírássra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra. Ezután 2011. június 24-én a Támogatási Szerződés a 13. sz. mellékletében (megvalósulási helyszínek) bekövetkezett változások miatt, majd 2011. szeptember 1-én a Támogatási Szerződés 7. sz. - „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” – mellékletének aktualizálása miatt módosult. A 2012. május 4-én hatályba lépett 4. sz. módosítás keretében változtak az egyes projektelemek finanszírozási típusai, valamint a „közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység” költsége átcsoportosításra kerül a „Projekt előkészítés” projektelemről a „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” projektelemre.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2009.05.15.

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012.05.14.

Módosított szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tényleges kezdő időpontja: **2012.11.30.**

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2014.03.31.**

4.4. A támogatás összege és mértéke

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **270.733.344** Ft, azaz kétszázhetvenmillió-hétszázharmincháromezer-háromszáznegyvennégy forint.

A fentieknek megfelelően a Kedvezményezett aktualizálja a Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési tervét.

Ezen felül módosításra kerül a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletének „környezeti fenntarthatósági” mutatókat tartalmazó táblázata egyes mutatók cseréje, egyes mutatók pályázat benyújtásakor érvényes értékének változtatása miatt.

Jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés 1., 4., 9., 10. és 11. sz. melléklete jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 1., 4., 9., 10. és 11. sz. mellékletre változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

1.sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei

4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei melléklet „környezeti fenntarthatósági” mutatókat tartalmazó táblázata

9. sz. melléklet – Közbeszerzési terv

10.sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése (kifizetési igénylések rész)

11.sz. melléklet- A Projekt kifizetési ütemezése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a

kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 5 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.


Kedvezményezett
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kondoros *

P.H.

Kelt Kondoros, 2012 év 08 hónap 29 napján.


Közreműködő Szervezet
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Dél-Alföldi RÉGIÓ
DARUVEHÉZ Kft. * Nonprofit Kft.


P.H.

Kelt Szeged, 2012 év 08 hónap 24 napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:


Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:


Makó Anita

Azonosító szám: DAOP-5.2.1/D-2008-0002

4. sz. melléklet

Környezeti Fenntarthatóság


Fenntarthatósági szempont	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartás végén)
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja (3a)	I/N	I	I	-
Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság – oktatási felelős, munkacsoport kijelölése	I/N	I	I	-
Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását (11)	I/N	I	I	-
Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél (13)	I/N	I	I	-
A fejlesztés hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez (19)	I/N	N	I	-
Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (35)	I/N	N	I	-

KONDOROS, 2012. 08. 17.




Projekt szintű közbeszerzési terv

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értéktárat elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattevői határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződés-kötés és tervezett időpontja
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Közbeszerzés lebonyolító szervezet	Szolgáltatás	12.300.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	-	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2009.04.14	2009.04.27	2009.05.13.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Projekt lebonyolító sára	Szolgáltatás	21.841.667.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Könyvvizsgáló	Szolgáltatás	2.000.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Kivitelezési közbeszerzési műszaki dokumentációjának elkészítése	Szolgáltatás	3.000.000.-	Nem közbeszerzés, 3 ajánlat kérése	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2010.01.13.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2010.01.18.	2010.01.18.	2010.02.01.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Kivitelezési műszaki ellenőrzése	Szolgáltatás	24.166.667.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Projekt kommunikációja	Szolgáltatás	16.000.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Projekt teljes körű kivitelezése	Építési beruházás	1.504.000.000.-	Közösségi értéktárat elérő	Nyílt eljárás	2012.09.15.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.31.	2012.11.20.	2012.11.30.



Kondoros, 2012. 08. 17.

Azonosító szám: DAOP-5.2.1/D-2008-0002

10. sz. melléklet

Projekt tevékenységeinek ütemezése

Sorszám	Tevékenység megnevezése (projektelemenként)	Kezdés	Befejezés
1.	Előkészítés	2007.2. félév	2009.1. félév
2.	Projektmenedzsment	2011.1. félév	2013.2. félév
3.	Építés	2012.2. félév	2013.2. félév
4.	Eszközbeszerezés	2012.2. félév	2013.1. félév
5.	Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások	2009.1. félév	2013.2. félév

Kelt: Kondoros, 2012.08.15.


Kondoros Nagyközség Önkormányzata
PH




Tervezett elszámolás (Ft)									
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megnevezése ⁵		Tervezett előlegettszámolás ⁶	
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Igényelendő fordított áfa-előleg összege		Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)		Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	
2006	összes	0	0						
2007	összes	21 696 240	18 441 804						
2008	összes	43 955 360	37 362 056						
2009	összes	3 561 420	3 027 207						
2010	összes	0	0						
2011	I. negyedév	0	0						
	II. negyedév	0	0						
	III. negyedév	0	0						
	IV. negyedév	10 487 700	8 914 545						
2012	I. negyedév	6 096 000	5 181 600						
	II. negyedév	0	0						
	III. negyedév	14 433 833	12 268 758						
	IV. negyedév	100 250 945	85 213 303						
2013	I. negyedév	531 188 528	451 510 248						
	II. negyedév	375 011 782	318 760 014						
	III. negyedév	387 975 615	329 779 272						
	IV. negyedév	585 949 706	498 057 250						
2014	I. negyedév	0	0						
	II. negyedév	0	0						
	III. negyedév	0	0						
	IV. negyedév	0	0						
Összesen:		2 080 607 128	1 768 516 059	270 733 344		1 768 516 059		1 435 827 727	
								332 688 332	
								270 733 344	
								1 497 782 715	

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt össz. költsége	2080607128
Projekt támogatás tartalma	1768516059
Támogatási intenzitás	85,0000000%

Datum: 2012.08.17.

Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása



Az elszámolható költségek felmerülése (teljesítés) szerinti bontása												
év	hónap	Féléves összesítő	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Építések, építési munkák						Projekt menedzsment költségei	
					Építés, átalakítás, felújítás			Eszköz beszerzés				
					Fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség		Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség		Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség		
					Projektelem nettó költsége	Fordított áfa összege		Projektelem nettó költsége	Fordított áfa összege			
			Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)		
		A projektelemre kíván-e előleget igényelni	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen	Nem		
		Szállítói-, utó- vagy vegyes finanszírozás	utófinanszírozás	szállítói	szállítói	utófinanszírozás		szállítói	utófinanszírozás			
2006	II. félév	-										
2007	I. félév	6 979 800	6 979 800									
	II. félév	14 716 440	14 716 440									
2008	I. félév	17 257 200	17 257 200									
	II. félév	26 698 160	26 698 160									
2009	I. félév	3 561 420	3 561 420									
	II. félév	-										
2010	I. félév	-										
	II. félév	-										
2011	Január	10 487 700										
	február											
	március											
	április											
	május											
	június											
	július											
	augusztus											
	szeptember											
	október											
	november			6 812 500								
	december											
2012	Január	6 096 000								-		
	február									-		
	március									-		
	április									-		
	május									-		
	június									-		
	július									-		
	augusztus		114 684 778							-		
	szeptember				6 465 833					-		
	október									-		
	november									-		
	december				78 127 454	15 625 491				-		
2013	Január	906 200 309								-		
	február									-		
	március			390 637 273	78 127 455		30 000 000	6 000 000		-		
	április								-			
	május								-			
	június			312 509 818	62 501 964				-			
	július			6 465 833					-			
	augusztus								-			
	szeptember		973 925 321		312 509 818	62 501 964				-		
	október								-			
	november								-			
	december				6 465 834	468 764 727	93 752 945			-		
Január	2014									-		
február									-			
március									-			
április									-			
május									-			
június									-			
július										-		
augusztus										-		
szeptember										-		
október										-		
november										-		
december										-		
Összesen:		2 080 607 128	69 213 020	26 210 000	1 562 549 090	312 509 818	0	30 000 000	6 000 000	0		

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt összköltsége	2 080 607 128
Projekt támogatás tartalma	1 788 516 059
Támogatási intenzitás	85,0000000%

Dátum: 2012.08.17

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 6. számú módosítás

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyierv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kiss Imre ügyvezető igazgató önállóan, a társaság igazgató-helyettesei közül kettő együttesen

Cégjegyzékszám: 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett, a konzorcium vezetője (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Adószám: **15725534-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676-10130005

Aláírásra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra. Ezután 2011. június 24-én a Támogatási Szerződés a 13. sz. mellékletében (megvalósulási helyszínek) bekövetkezett változások miatt, majd 2011. szeptember 1-én a Támogatási Szerződés 7. sz. - „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” – mellékletének aktualizálása miatt módosult. A 2012. május 4-én hatályba lépett 4. sz. módosítás keretében változtak az egyes projektelemek finanszírozási típusai, valamint a „közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység” költsége átcsoportosításra kerül a „Projekt előkészítés” projektelemről a „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” projektelemre. A 2012. augusztus 29-én hatályba lépett 5. sz. szerződésmódosítás során a „projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő

időpontja” 2012.11.30-ára módosult, valamint a „projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja” 2014.03.31. napra módosult, a projekt átütemezésre került. Aktualizálásra került a Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési terve, valamint a 4. sz. mellékletének „környezeti fenntarthatósági” mutatókat tartalmazó táblázata.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege:

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 2.080.607.128 Ft, azaz kétmilliárd-nyolcvanmillió-hatszázhetezer-százhuszonnyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége 2.080.607.128 Ft, azaz kétmilliárd-nyolcvanmillió-hatszázhetezer-százhuszonnyolc forint.

4.4 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 85 %-a, de legfeljebb 1.768.516.059 Ft, azaz egymilliárd-hétszázhatvanmillió-ötszáztizenezer-ötvenkilenc forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 270.733.344 Ft, azaz kétszázhetvenmillió-hétszázharmincháromezer-háromszáznegyvennégy forint.

Módosított szöveg:

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege:

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 2.197.768.198 Ft, azaz kétmilliárd-százkilencvenhétmillió-hétszázhatvanötezer-százkilencvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége 2.197.768.198 Ft, azaz kétmilliárd-százkilencvenhétmillió-hétszázhatvanötezer-százkilencvennyolc forint.

4.4 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 85 %-a, de legfeljebb 1.868.102.969 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-százkétezer-kilencszázhatvankilenc forint.

Igényelhető fordított ÁFA- előleg legmagasabb összege 365.490.015 Ft azaz háromszázhatvanötmillió-négyszázkilencvenezer-tizenöt forint.

A fentieknek megfelelően a Kedvezményezett aktualizálja a Támogatási Szerződés költségtábláit, valamint a költségek aktualizálása miatt a 10. sz. mellékletet is.



Jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 10. és 11. sz. melléklete jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 1., 2., 3., 10. és 11. sz. mellékletre változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
- 10.sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése (kifizetési igénylések rész)
- 11.sz. melléklet- A Projekt kifizetési ütemezése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 5 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.


Kedvezményezett
P.H.


Kelt Kondoros, 2012 év 10..... hónap 03.....
napján.



Közreműködő Szervezet
P.H.


Kelt Szeged, 2012 év 09..... hónap 26.....
napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:


Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:


Makó Anita

Projekt elszámolható költségei
Építés


Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, átalakítás, felújítás			Eszköz beszerzés	
	Projektelem költség	Projektelem költség	Projektelem nettó költség	Fordított áfa összege	Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Projektelem nettó költsége	Fordított összege
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)		X	X			X	
Előlegigénylés (X-szel jelölve)				X			X
Felmerülő költségek							
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	10 426 800	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	18 166 800	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	31 357 760	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	8 799 660	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	72 000	0	0	0	0	0	0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	320 000	6 812 500	0	0	0	0	0
2012. év I. félév	70 000	0	0	0	0	0	0
2012. év II. félév	0	6 939 139	78 127 454	0	0	0	0
2013. év I. félév	0	0	703 147 091	189 849 715	0	30 000 000	8 100 000
2013. év II. félév	0	13 878 278	781 274 545	232 038 540	0	0	0
2014. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0
2014. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen	69 213 020	27 629 917	1 562 549 090	421 888 254	0	30 000 000	8 100 000
Támogatás mértéke (%)							
Támogatás	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	8 862 780	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	15 441 780	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	26 654 096	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	7 479 711	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	61 200	0	0	0	0	0	0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	272 000	5 790 625	0	0	0	0	0
2012. év I. félév	59 500	0	0	0	0	0	0
2012. év II. félév	0	5 898 268	66 408 336	0	0	0	0
2013. év I. félév	0	0	597 675 027	161 372 257	0	25 500 000	6 885 000
2013. év II. félév	0	11 796 536	664 083 363	197 232 759	0	0	0
2014. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0
2014. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen	58 831 067	23 485 429	1 328 166 727	358 605 016	0	25 500 000	6 885 000

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt össz költsége	2 197 768 198
Projekt támogatás	1 868 102 969
Támogatási intenzitás	85,000000%

Szolgáltatás					
	Projekt megvalósításához igénybevevett egyéb szolgáltatások	Utófinanszírozású projektelemek re igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint
Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Projektelem költsége				
Terv (Ft)	Terv (Ft)			Terv (Ft)	Terv (Ft)
	X				
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10 426 800	10 426 800
0	0	0	0	18 166 800	
0	0	0	0	31 357 760	49 524 560
0	0	0	0	8 799 660	
0	0	0	0	0	8 799 660
0	0	0	0	72 000	
0	0	0	0	0	72 000
0	0	0	0	0	0
0	3 750 000	0	0	10 882 500	10 882 500
0	6 096 000	0	0	6 166 000	
0	0	0	0	85 066 593	91 232 593
0	39 236 650	0	197 949 715	970 333 456	
0	13 290 550	0	232 038 540	1 040 481 913	2 010 815 368
0	16 014 717	0	0	16 014 717	
0	0	0	0	0	16 014 717
0	78 387 917	0	429 988 254	2 197 768 198	2 197 768 198

85,00%	85,00%	Utófinanszírozású projektelemek re igényelhető előleggel érintett költségtípusok ra jutó támogatás összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfara jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg mértéke (nem releváns)	Fordított ÁFA előleg mértéke
0	0	0	0	0	0	0%	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8 862 780	8 862 780	0
0	0	0	0	0	15 441 780		0
0	0	0	0	0	26 654 096	42 095 876	0
0	0	0	0	0	7 479 711		0
0	0	0	0	0	0	7 479 711	0
0	0	0	0	0	61 200		0
0	0	0	0	0	0	61 200	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 187 500	0	0	9 250 125	9 250 125		0
0	5 181 600	0	0	5 241 100			0
0	0	0	0	72 306 604	77 547 704		0
0	33 351 153	0	168 257 257	824 783 437		0	168 257 257
0	11 296 968	0	197 232 759	884 409 626	1 709 193 063	0	197 232 758
0	13 612 509	0	0	13 612 509		0	0
0	0	0	0	0	13 612 509		0
0	66 629 729	0	365 490 016	1 868 102 969	1 868 102 969	0	365 490 015

Dátum: 2012.09.19.



A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Tevékenységek-költség kategóriák	Támogatási intenzitás%	De minimis /D/ Regionális Célú Beruházás /R/	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, átalakítás, felújítás	Eszköz beszerzés	Projekt megvalósításához igénybe vett egyéb szolgáltatások	Összesen
			Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
IMMATERIÁLIS JAVAK			0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK			0	0	1 984 437 344	38 100 000	0	2 022 537 344
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			0	0	1 984 437 344	0	0	1 984 437 344
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Egyéb építmények	85		0	0	1 984 437 344	0	0	1 984 437 344
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK			0	0	0	38 100 000	0	38 100 000
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	0	0	0	38 100 000	0	38 100 000
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYEB BEREND., FELSZ., JÁRMŰVEK			0	0	0	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK			69 213 020	27 629 917	0	0	78 387 917	175 230 854
51. ANYAGKÖLTSÉG			0	0	0	0	0	0
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			69 213 020	27 629 917	0	0	75 742 084	172 585 021
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	85	0	0	0	0	0	20 631 150	20 631 150
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	85 R		69 213 020	27 629 917	0	0	55 110 934	151 953 871
53. EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			0	0	0	0	2 645 833	2 645 833
531. Helyszíni igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, bankettelési, szolgáltatási díjak	85 R		0	0	0	0	2 645 833	2 645 833
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadók	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG			0	0	0	0	0	0
55. SZEMELTYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉSEK			0	0	0	0	0	0
56. BÉRJÁRULÉKOK			0	0	0	0	0	0
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
6. EGYEB RAFORDÍTÁSOK			0	0	0	0	0	0
PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉRTEKCSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			69 213 020	27 629 917	1 984 437 344	38 100 000	78 387 917	2 197 768 198

Pályázati azonosító
Pályázó neve
Projekt össz. költsége
Projekt támogatás tartalma
Támogatási intenzitás

DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
2 197 768 198
1 868 102 968
85,00%

Dátum: 2012.09.19


Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása



3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	133.540.491	6,08 %
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	133.540.491	6,08 %
1/2. partnerek hozzájárulása		
1/3. bankhitel		
II. egyéb támogatás: EU Önerő Alap	196.124.738	8,92 %
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1.868.102.969	85%
Összesen	2.197.768.198	100%

KONDOROS, 2012. 09. 20.



Azonosító szám: DAOP-5.2.1/D-2008-0002

10. sz. melléklet

Projekt tevékenységeinek ütemezése

Sorszám	Tevékenység megnevezése (projektelemenként)	Kezds	Befejezés
1.	Előkészítés	2007.2. félév	2012.1. félév
2.	Projektmenedzsment	2011.1. félév	2013.2. félév
3.	Építés	2012.2. félév	2013.2. félév
4.	Eszközbeszerzés	2012.2. félév	2013.1. félév
5.	Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások	2009.1. félév	2014.1. félév

Kelt: Kondoros, 2012.09.19.


Kondoros Nagyközség Önkormányzata
PH. Kondoros

Tervezett elszámolás (Ft)									
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése			Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵		
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ³ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Fordított áfa-előleg elszámolás	Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg elszámolás összesen ⁷
2006	összes	0	0			0			
2007	összes	10 426 800	8 862 780			5 790 625		0	5 790 625
2008	összes	49 524 560	42 095 876			59 720 456		0	59 720 456
2009	összes	8 799 660	7 479 711			96 389 025		0	96 389 025
2010	összes	72 000	61 200			368 838 650		0	368 838 650
2011	I. negyedév	0	0			0		0	0
	II. negyedév	0	0			5 790 625		0	5 790 625
	III. negyedév	0	0			59 720 456		0	59 720 456
	IV. negyedév	10 882 500	9 250 125			88 909 314		0	88 909 314
2012	I. negyedév	6 096 000	5 181 600			0		0	0
	II. negyedév	70 000	59 500			0		0	0
	III. negyedév	0	0			0		0	0
	IV. negyedév	104 599 193	88 909 314			0		0	0
2013	I. negyedév	547 499 887	465 374 904			96 536 254		0	96 536 254
	II. negyedév	403 300 969	342 805 824			71 721 003		0	71 721 003
	III. negyedév	417 117 158	354 549 584			71 721 003		0	71 721 003
	IV. negyedév	623 364 755	529 860 042			125 511 755		0	125 511 755
2014	I. negyedév	16 014 717	13 612 509			0		0	0
	II. negyedév	0	0			0		0	0
	III. negyedév	0	0			0		0	0
	IV. negyedév	0	0			0		0	0
Összesen:		2 197 768 198	1 868 102 969	365 490 015	1 868 102 968	1 438 278 843	429 824 125	365 490 015	1 502 612 953

		Az elszámolható költségek felmerülése (teljesítés) szerinti bontása										
év	hónap	Építések, építési munkák										Szolgáltatások
		Féléves összesítő	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, átalakítás, felújítás			Eszköz beszerzés			Projekt magánvállalkozás	
					Fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség		Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség		Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség		
					Projektelelem nettó költsége	Fordított áfa összege		Projektelelem nettó költsége	Fordított áfa összege			
			Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)		
		A projektelemlre kíván-e előleget igényelni	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen	Nem		
		Szállítói-, utó- vagy vegyes finanszírozás	utófinanszírozás	szállítói	szállítói	utófinanszírozás		szállítói	utófinanszírozás			
2006	II. félév	-										
2007	I. félév	-										
	II. félév	10 426 800	10 426 800									
2008	I. félév	18 166 800	18 166 800									
	II. félév	31 357 760	31 357 760									
2009	I. félév	8 799 660	8 799 660									
	II. félév	-										
2010	I. félév	72 000	72 000									
	II. félév	-										
2011	Január	10 882 500										
	február											
	március											
	április											
	május											
	június											
	július											
	augusztus											
	szeptember											
	október											
	november		70 000	6 812 500								
	december		250 000									
2012	Január	6 166 000								-		
	február									-		
	március									-		
	április		70 000							-		
	május									-		
	június									-		
	július	104 599 193								-		
	augusztus									-		
	szeptember									-		
	október		6 939 139							-		
	november									-		
	december			78 127 454						-		
2013	Január	950 800 856					-			-		
	február						-			-		
	március			390 637 273	105 472 064		30 000 000	8 100 000				
	április						-			-		
	május						-			-		
	június			312 509 818	84 377 651					-		
	július	1 040 481 913	6 939 139				-			-		
	augusztus						-			-		
	szeptember			312 509 818	84 377 651					-		
	október						-			-		
	november						-			-		
	december		6 939 139	468 764 727	147 660 889					-		
2014	Január	16 014 717					-			-		
	február						-			-		
	március						-			-		
	április						-			-		
	május						-			-		
	június						-			-		
	július						-			-		
	augusztus						-			-		
	szeptember						-			-		
	október						-			-		
	november						-			-		
	december						-			-		
Összesen:		2 197 768 198	69 213 020	27 629 917	1 562 549 090	421 888 254	0	30 000 000	6 100 000	0		

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt összköltsége	2 197 768 198
Projekt támogatás tartalma	1 888 100 969
Támogatási intenzitás	85 000000%

Dátum: 2012.09.19

1234567

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 7. számú módosítás

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kiss Imre ügyvezető igazgató önállóan, a társaság igazgató-helyettesei közül kettő együttesen

Cégjegyzékszám: 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett, a konzorcium vezetője (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Adószám: **15725534-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676-10130005

Aláírásra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra. Ezután 2011. június 24-én a Támogatási Szerződés a 13. sz. mellékletében (megvalósulási helyszínek) bekövetkezett változások miatt, majd 2011. szeptember 1-én a Támogatási Szerződés 7. sz. - „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” – mellékletének aktualizálása miatt módosult. A 2012. május 4-én hatályba lépett 4. sz. módosítás keretében változtak az egyes projektelemek finanszírozási típusai, valamint a „közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység” költsége átcsoportosításra kerül a „Projekt előkészítés” projektelemről a „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” projektelemre. A 2012. augusztus 29-én hatályba lépett 5. sz. szerződésmódosítás során a „projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja” 2012.11.30-ára módosult, valamint a „projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja” 2014.03.31. napra módosult, a projekt átütetmezésre került. Aktualizálásra került a Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési terve, valamint a 4. sz. mellékletének „környezeti fenntarthatósági” mutatókat tartalmazó táblázata. A 6. sz. szerződésmódosítás – hatályba lépés: 2012.10.03. - keretében a projekt ÁFA-kompenzációjára került sor. Ezen felül bekövetkezett a Támogatási Szerződés ÁSZF 6.2. c) szerződésmódosítási pontja, ezzel összefüggésben is aktualizálásra kerültek a költségtáblák, valamint a 10. sz. melléklet.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Jelen szerződésmódosítás keretében a műszaki tartalomban bekövetkezett változások kerültek átvezetésre a kiviteli terveknek megfelelően. Ennek megfelelően aktualizálásra került a Támogatási Szerződés 4. sz., indikátorokat tartalmazó táblázatai. A Támogatási Szerződés 15. sz. melléklete aktualitását veszítette, így az jelen szerződésmódosítás keretében megszűnik.

Ezen felül módosításra került a Konzorciumi megállapodás (8. sz. melléklet) az ÁFA-kompenzáció és a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjében bekövetkezett változás miatt, valamint a Támogatási Szerződés 9. sz. melléklete, a Közbeszerzési terv is.

Jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés 4., 8. és 9. sz. melléklete jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 4., 8. és 9. sz. mellékletre változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

- 4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás
- 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.


Kedvezményezett

P.H.

Kelt Kondoros, 2012 év 10..... hónap 26.....
napján.


Közreműködő Szervezet

P.H.*

Kelt Szeged, 2012 év 10..... hónap 19.....
napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:


Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:


Makó Anita


Azonosító szám: DAOP-5.2.1/D-2008-0002

4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Indikátor neve	Mérték- egység	Bázisérték	Megvalósítás időszaka (célérték)			Fenntartási időszak
			2012	2013	2014	15 év
gravitációs nyílt földmedrű csatorna és közlekedési műtárgyak	fm	0	0	45527	45527	45527
gravitációs nyílt burkolt csatorna és közlekedési műtárgyak	fm	0	0	10100	10100	10100
gravitációs zárt csatorna és tisztító műtárgyak	fm	0	0	38574	38574	38574
nyomóvezeték	fm	0	0	1023,8	1023,8	1023,8
szivattyúegység	db	0	0	9	9	9
szivattyú kapacitás	m3/s	0	0	0,54	0,54	0,54
tározó kapacitás	1000m3	0	0	919,964	919,964	919,964
belterületi belvizek levezetési ideje	h	0	0	152,9	152,9	152,9
A tározott vizek tartózkodási ideje	d	0	0	238	238	238
előntött terület csökkenés	ha	0	0	2312,92	2312,92	2312,92

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok						
Indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték	Megvalósítás időszaka (célérték)			Fenntartási időszak
			2012	2013	2014	15 év
Épített/felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza	km	0	0	95,2248	95,2248	95,2248
csapadék- és belvízkároktól megvédett települések száma	db	0	0	16	16	16
A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság	fő	0	0	106158	106158	106158
A támogatott projektek keretében bel/csapadékvíz károkozástól biztonságosan megvédett terület nagysága (vízgyűjtő terület nagysága)	ha	0	0	2897	2897	2897

Kelt: Kondoros, 2012. október 11.


Kondoros Nagyközség Önkormányzata
PH



Indikátor neve	Mérték- egység	1. Mezőberény	2. Tótkomlós	3. Pusztaföldvár	4. Kunágota	5. Sarkad	6. Sarkadkeresztúr
gravitációs nyílt földmedrű csatorna és közlekedési műtárgyak	fm	11412	5465	5053	7508	6754	667
gravitációs nyílt burkolt csatorna és közlekedési műtárgyak	fm	193	3535	118	423	1086	0
gravitációs zárt csatorna és tisztító műtárgyak	fm	3189	4264	2130	4491	2865	1590
nyomóvezeték	fm	0	0	0	0	0	0
szivattyúegység	db	0	0	0	0	0	0
szivattyú kapacitás	m3/s	0	0	0	0	0	0
tározó kapacitás	1000m3	0	0	0	0	11,364	0
belterületi belvizek levezetési ideje	min	20	13,8	9,1	13,7	9,4	4,5
A tározott vizek tartózkodási ideje	d	0	0	0	0	7	0
előöntött terület csökkenés	ha	449,7	87,2	120,41	151,4	374,45	51,7

KONDOROS, 2012. 10. 01.




7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gyomaendrőd	Szarvas	Okány	Békés	Újszalonta	Kötegyán	Méhkerék	Geszt	Doboz	Kondoros
0		897	39	357	3924	1362	1949	30	110
0	1330	6		1329	374		325	511	870
0	10754	800	2352	635	1114	1700	921	1140	629
0	0	711	312,8	0	0	0	0	0	0
0	0	1	8	0	0	0	0	0	0
0	0	0,06	0,48	0	0	0	0	0	0
855	0	26,6	0	0	0	0	0	0	27
0	10,7	5,8	7,1	5,3	16,7	12,4	7,6	9,1	7,7
215	0	16	0	0	0	0	0	0	0
	229,76	55,88	23,2	30,8	70,67	61,5	130,5	114,6	361,15

Projekt szintű közbeszerzési terv


Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, megrendelés, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárás* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlati határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja	Szerződés kötési időpontja
Kondoros Ngykzség Önkormányzata	Közbeszerzés lebonyolító szervezet	Szolgáltatás	12.300.000 .-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	-	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2009.04.14	2009. 04. 27	2009.05.13.
Kondoros Ngykzség Önkormányzata	Projekt lebonyolítására	Szolgáltatás	21.841.667 .-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Ngykzség Önkormányzata	Könyvvizsgáló	Szolgáltatás	2.000.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Ngykzség Önkormányzata	Kivitelezés közbeszerzési műszaki dokumentációjának elkészítése	Szolgáltatás	3.000.000.-	Nem közbeszerzés, 3 ajánlat kérése	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2010. 01. 13.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2010.01.18.	2010.01.18.	2010.02.01.
Kondoros Ngykzség Önkormányzata	Kivitelezés műszaki ellenőrzése	Szolgáltatás	24.166.667 .-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Ngykzség Önkormányzata	Projekt kommunikáció	Szolgáltatás	16.000.000 .-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződésről és tervezett időpontja
Békés Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	126 319 603,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.08	2012.11.07	2012.11.19
Doboz Nagyközség Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	45 294 269,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.09	2012.11.07	2012.11.19
Geszt Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	33 977 122,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.10	2012.11.07	2012.11.19
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	56 287 920,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.11	2012.11.08	2012.11.19
Kötégán Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	41 504 922,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.12	2012.11.08	2012.11.19
Kunágota Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	86 256 490,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.15	2012.11.08	2012.11.19
Méhkerék Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	43 841 410,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.16	2012.11.09	2012.11.20
Okány Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	76 781 489,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.17	2012.11.09	2012.11.20

Pusztaföldvár Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	46 949 142,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.18	2012.11.09	2012.11.20
Sarkad Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	116 423 353,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.16	2012.11.27
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	36 842 025,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.16	2012.11.27
Újszalonta Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	35 010 397,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.16	2012.11.27
Tótkomlós Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	138 431 454,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.19	2012.11.30
Gyomaendrőd Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	180 984 566,- Ft	Nemzeti értékhatar szerinti	Nyílt eljárás	2012.09.28.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.16	2012.11.13	2012.11.26
Mezőberény Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	225 189 813,- Ft	Nemzeti értékhatar szerinti	Nyílt eljárás	2012.09.28.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.17	2012.11.14	2012.11.26
Szarvas Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	250 713 942,- Ft	Nemzeti értékhatar szerinti	Nyílt eljárás	2012.09.28.	Legálacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.18	2012.11.15	2012.11.26

Kondoros, 2012. október 10.

.....
pályázó hivatalos képviselőjének aláírása



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Egybeszerkesztett 2. számú módosítása

1. Preambulum

A 2. pontban szereplő felek Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek Támogatásban részesített projekt megvalósítására 2008. december 23-án.

A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”, azonosító száma DAOP-5.2.1/D-2008-0002 (továbbiakban projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a konzorcium nevében eljáró Vezetővel.

A Konzorcium Tagjai 2012.08.22.-én, Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak, hogy közös megegyezéssel a megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban Megállapodás) egybeszerkesztett formában módosítják.

2. Szerződő felek

Békés Város Önkormányzata

Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

Postacím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04

Törzsszám: 725064

Adószám: 15725060-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számlaszám: 11998707 - 04606811

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04

Törzsszám: 725141

Adószám: 15725149-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733003 - 15725149

Geszt Község Önkormányzata

Székhely: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.

Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.

Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04

Törzsszám: 343732

Adószám: 15343738-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733175 - 15343738

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04

Törzsszám: 725525

Adószám: 15725527-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Várfi András polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Számlaszám: 53200125-11062402

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Azonosító szám (KSH szám): 15346676 7511 321 04

Törzsszám: 725536

Adószám: 15725534-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733003-15346676

Kötegyán Község Önkormányzata

Székhely: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.

Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.

Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04

Törzsszám: 343611

Adószám: 15343611-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Nemes János polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733175 -15343611

Kunágota Község Önkormányzata

Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.

Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.

Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04

Törzsszám: 344311

Adószám: 15344313-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733034 - 15344313

Méhkerék Község Önkormányzata

Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.

Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.

Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04

Törzsszám: 343765

Adószám: 15343769-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733175 - 15343769

Mezőberény Város Önkormányzata

Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04

Törzsszám: 725394

Adószám: 15725390-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10402142 – 49564948 - 48571008

Okány Község Önkormányzata

Székhely: 5534 Okány, Kossuth u. 16.

Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.

Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04

Törzsszám: 725305

Adószám: 15725307-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet

Számlaszám: 54000076 -10000018

Pusztaföldvár Község Önkormányzata

Székhely: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.

Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.

Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04

Törzsszám: 725471

Adószám: 15725479-1-04

Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733041-15345912

Sarkad Város Önkormányzata

Székhely: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04

Törzsszám: 725163

Adószám: 15725163-2-04

Aláírássra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733175 -15343783

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

Székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.

Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.

Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04

Adószám: 15725132-2-04

Törzsszám: 725130

Aláírássra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733175 -15343635

Szarvas Város Önkormányzata

Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04

Törzsszám: 725097

Adószám: 15725091-2-04

Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10402142 - 21423475

Tótkomlós Város Önkormányzata

Székhely: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.

Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.

Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04

Törzsszám: 725426

Adószám: 15725424-2-04

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10402142 – 21422883

Újszalonta Község Önkormányzata

Székhely: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.

Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.

Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04

Törzsszám: 347192

Adószám: 15347196-2-04

Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11733175 -15347196

A Konzorcium tagjai maguk közül **Kondoros Nagyközség Önkormányzatát** választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen módosításban megerősítik. A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

- 3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés, valamint a szerződés módosítások rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények a vállalt fenntartási időszakban történő folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket és a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

- 3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása érdekében kötelesek együttműködni, egymást a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében támogatni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos lényegi közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megad hassa.

- 3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó támogatás összege
1.	Békés Város Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása	157 454 470 Ft
		A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.	
		Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában.	
		Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében	
		A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	
2.	Doboz Nagyközség Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása	54 179 690 Ft
		A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.	
		Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában,	

		a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	
3.	Geszt Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	40 989 069 Ft
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	226 138 081 Ft
5.	Kondoros Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	67 297 295 Ft
6.	Kötegyán Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	49 717 217 Ft
7.	Kunágota Község	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények	103 322 078 Ft

	Önkormányzata	üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	
8.	Méhkerék Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	53 235 628 Ft
9.	Mezőberény Város Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	269 519 061 Ft
10.	Okány Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	97 063 857 Ft
11.	Pusztaföldvár Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	56 352 586 Ft
12.	Sarkad Város	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények	139 774 483 Ft

	Önkormányzata	üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	
13.	Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	44 182 722 Ft
14.	Szarvas Város Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	299 865 999 Ft

15.	Tótkomlós Város Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	166 702 076 Ft
16.	Újszalonta Község Önkormányzata	Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása. Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában, a munkaterületek átadásában. Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában	42 308 118 Ft

	megállapított 15% mértékű önerő biztosítása	
Összesen:		1 868 102 970 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban és a támogatási szerződésben részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop az áfa kompenzáció keretében igénybe vehető támogatás településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. Az áfa kompenzáció teljes összege 117.161.070 Ft, ebből a Regionális Operatív Programból igénybe vehető támogatás 99.586.910 Ft.

3.4 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, melyek összesen a Projekt összköltségének 15%-át képezik, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	Hozzájárulás formája	Hozzájárulás összege (Ft-ban)	Részesedése a projekt elszámolható költségeiből (%)
1.	Békés Város Önkormányzata	pénzbeli	27 786 082	1,2643%
2.	Doboz Nagyközség Önkormányzata	pénzbeli	9 561 122	0,435%
3.	Geszt Község Önkormányzata	pénzbeli	7 233 365	0,3291%
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	pénzbeli	39 906 721	1,8158%
5.	Kondoros Község Önkormányzata	pénzbeli	11 875 993	0,5404%
6.	Kötegyán Község Önkormányzata	pénzbeli	8 773 627	0,3992%
7.	Kunágota Község Önkormányzata	pénzbeli	18 233 308	0,8296%
8.	Méhkerék Község Önkormányzata	pénzbeli	9 394 522	0,4275%
9.	Mezőberény Város Önkormányzata	pénzbeli	47 562 238	2,1641%
10.	Okány Község Önkormányzata	pénzbeli	17 128 915	0,7794%
11.	Pusztaföldvár Község Önkormányzata	pénzbeli	9 944 574	0,4525%
12.	Sarkad Város Önkormányzata	pénzbeli	24 666 085	1,1223%
13.	Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata	pénzbeli	7 796 951	0,3548%
14.	Szarvas Város Önkormányzata	pénzbeli	52 917 529	2,4078%
15.	Tótkomlós Város Önkormányzata	pénzbeli	29 418 013	1,3385%
16.	Újszalonta Község Önkormányzata	pénzbeli	7 466 138	0,3397%
	Összesen:		329 665 229	15%

„A hozzájárulás összege” oszlop az áfa kompenzáció keretében igénybe vehető támogatás településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. Az áfa kompenzáció teljes összege 117.161.070 Ft, melynek 15%-át, összesen 17.574.160 Ft-ot a települések képviselő testületei többlet önerőként vállalták.

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységek előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakításoknak megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott, a 3.3. pontban szereplő támogatást – amennyiben az nem közvetlenül a Tagok részére kerül kifizetésre - a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok részére átutalni.

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott. A Közreműködő Szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a Közreműködő Szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást.

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a vezető legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal, vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57 §a-a alapján a következő biztosítékokat nyújtják:

	Tag neve	Biztosíték formája	Biztosíték értéke
1.	Békés Város Önkormányzata	<ul style="list-style-type: none"> - azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	nem releváns
2.	Doboz Nagyközség Önkormányzata	<ul style="list-style-type: none"> - azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	nem releváns
3.	Geszt Község Önkormányzata	<ul style="list-style-type: none"> - azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	nem releváns
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	<ul style="list-style-type: none"> - azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – 	nem releváns

		<p>nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza</p>	
5.	Kondoros Község Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <p>- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza</p>	nem releváns
6.	Kötegyán Község Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <p>- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza</p>	nem releváns
7.	Kunágota Község Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <p>- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza</p>	nem releváns
8.	Méhkerék Község Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <p>- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti</p>	nem releváns

		<ul style="list-style-type: none"> - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	
9.	Mezőberény Város Önkormányzata	azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza	nem releváns
10.	Okány Község Önkormányzata	azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza	nem releváns
11.	Pusztaföldvár Község Önkormányzata	azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza	nem releváns
12.	Sarkad Város Önkormányzata	azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul	nem releváns

		<p>használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti</p> <ul style="list-style-type: none"> - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	
13.	Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	nem releváns
14.	Szarvas Város Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	nem releváns
15.	Tótkomlós Város Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn - nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza 	nem releváns
16.	Újszalonta Község Önkormányzata	<p>azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom - nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy 	nem releváns

	<p>egészben megghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben – nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn</p> <p>- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza</p>	
--	---	--

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére szóló azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását követően haladéktalanul kötelesek benyújtani a Vezetőnek a Közreműködő Szervezet részére történő továbbítás céljából. Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. A kijelölt kapcsolattartók, és/vagy a települések vezetői negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket.

A települési vezetők (polgármester és alpolgármester) képviselik a települést a Konzorciumi ülés során. A Tagok részéről más személyek részvétele lehetséges, azonban szavazati joggal meghatalmazás esetén sem rendelkeznek. A települések vezetőit a települési képviselő testület hatalmazza fel a település Projekttel kapcsolatos képviseletére. Személyi változás esetén 15 munkanapon belül a felhatalmazásnak meg kell születnie. A Konzorcium Tagjai ülésükön 50%+1 fő igen szavazata alapján döntenek a megvitatott kérdésekben.

A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Konzorcium döntése alapján azzal, hogy a polgármestereknek adott, a Vezető által meghatározott esetben faxon is lehet szavazniuk. A szavazáshoz szükséges minden információt és dokumentumot a Konzorcium Vezetője, valamint a projektmenedzsment küld meg a települések részére, így azokat aláírva, faxon is elküldhetik részükre. Ha a faxos szavazás nem sikeres, a Konzorcium személyesen dönt.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A Projekt keretében a pályázati támogatás és a Tag települési önkormányzatok által biztosított saját erő felhasználásával az adott településen létrejött vagyon az adott települési önkormányzat tulajdonába kerül.

A Tagok vállalják, hogy a fejlesztés tárgyára haladéktalanul elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak, valamint a támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a Projekt fizikai befejezését követő 15. év végéig fenntartják.

A Projektben Tagként résztvevő települési önkormányzatok vállalják, hogy a Projekt eredményeként településükön létrejött, a belterületi csapadékvíz elvezetésére szolgáló vízi létesítményeket üzemeltetik, valamint vállalják a Projektben, a teljes fenntartási időszakra vonatkozó indikátorok teljesítését, az éves fenntartási jelentéshez szükséges adatok szolgáltatását és ugyanezen időszak alatt a tájékoztatásra és nyilvánosság biztosítására vonatkozó követelmények teljesítését.

Biztosítják továbbá, hogy a támogatásból és saját erőből megépített művek rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség lejártáig a támogatás visszafizetésének terhe mellett változás nem történik.

Tudomásul veszik, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg és nem adható bérbe.

8. A tagság megszűnése

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.

8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrsi kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

A kilépő Tag – olyan belépő Tag hiányában, aki a kilépő Tag kötelezettségeinek eleget tesz – köteles vállalni a Konzorcium által vállalt kötelezettségek rá eső pénzügyi fedezetét, a megkötött szerződésekhez kapcsolódó önerő és már kifizetett vagy kötelezettségként vállalt támogatás megfizetését, amennyiben a kilépése után ezen szerződések díja arányosan nem csökken.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől.

A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

10. A tagok egyéb megállapodásai

10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására a Vezető – a megfelelő kiválasztási eljárás útján - szakértőt bíz meg. A Tag települési önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Projekttel kapcsolatos menedzsment, műszaki ellenőri, PR kommunikációs és könyvvizsgálói feladatok ellátását közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet látja el.

A kivitelező kiválasztása Tagonként történik, az Ajánlatkérő a Tag települési önkormányzat, mely a kiválasztott kivitelezővel a szerződést a projektben vállalt kötelezettségeknek megfelelően köti meg és felelős a kivitelezés határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósításáért. A kivitelezés előrehaladásáról a Tag folyamatosan tájékoztatja a Konzorcium vezetőjét és Tagjait, valamint az érintett partnereket (menedzsment, műszaki ellenőrzés). A kivitelezés megvalósítása során az érintett partnerekkel folyamatosan együttműködik, az általuk képviselt szakmai javaslatokat megvizsgálja, e mellett a Közreműködő Szervezettől és egyéb hatóságoktól érkező állásfoglalásoknak megfelelően jár el.

10.2. A Projekt műszaki tartalmát a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és azok mellékletét képező tervdokumentációk rögzítik, amelyek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tag települési önkormányzatok székhelyén megvalósuló főbb feladatokat, azok költségeit, valamint a Projekt teljes költségét, a támogatás összegét, az önerő mértékét, teljes összegét és településenkénti megoszlását a jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

10.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a beruházáshoz szükséges saját forrást a Projektben partnerként résztvevő települési önkormányzatok biztosítják. A települési önkormányzatok visszavonhatatlan fizetési garanciát vállalnak a Projekt megvalósításához szükséges, 3.3 pontban részletezett önerő megfizetésére. Abban az esetben, ha a Vezető tovább számlázza valamely partner utófinanszírozott és szükség szerint kifizetett számláját, a Tagok kötelesek annak támogatás tartalmát is arányosan megtéríteni, melyet a Vezető a támogatás lehívása után visszafizet a Tagoknak a 3.6 pontban részletezettek szerint.

10.4. A 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a Vezető részére történő átadására a konzorciumban Tagként résztvevő települési önkormányzatok külön-külön pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötnek a Vezető Kondoros Nagyközség Önkormányzatával a jelen módosítással egy időben. A megállapodások célja, hogy a Konzorcium által elfogadott, szolgáltatásokra eső önerő a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésének időpontja előtt a projekt elkülönített bankszámláján rendelkezésre álljon.

Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átadásra a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak megfelelően, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát, valamint az érintett Taggal történő eredménytelen egyeztetést követően az adott település a Konzorcium Tagjaként a továbbiakban nem tekinthető, a rá eső támogatás lehívását a Vezető nem kezdeményezi. Az adott Tag a Vezető felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.

11. Záró rendelkezések

11.1. Jelen Megállapodás 20 oldalon és 20 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.


11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a képviselő-testületeik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton, egymással egyeztetve rendezik, ennek eredménytelensége esetén kezdeményezik a Békés Megyei Bíróság előtti eljárást a jogvita eldöntése végett.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

A Konzorcium Vezetője


Dankó Béla
polgármester
Kondoros Nagyközség Önkormányzata


Aláírás dátuma:.....

A Konzorcium Tagjai


Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
2012. Szeptember 13. P.H.
Aláírás dátuma:.....


Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.
2012. Szeptember 13.
Aláírás dátuma:.....


Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.
2012. Szeptember 13.
Aláírás dátuma:.....


Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.
2012. Szeptember 13.
Aláírás dátuma:.....


Vár András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.
2012. Szeptember 13.
Aláírás dátuma:.....


Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.
2012. Szeptember 13.
Aláírás dátuma:.....


Tát Márton
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.


2012. Szeptember 13.

Aláírás dátuma:.....


Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.


2012. Szeptember 13.

Aláírás dátuma:.....


Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

2012. Szeptember 13.

Aláírás dátuma:.....


Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:..... 2012. Szeptember 13.


Bende Róbert
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H.

2012. Szeptember 13.

Aláírás dátuma:.....



Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:..... 2012. Szeptember 13.


Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

2012. Szeptember 13.

Aláírás dátuma:.....


Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:..... 2012. Szeptember 13.


Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.

2012. Szeptember 13.

Aláírás dátuma:.....

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 8. számú módosítás

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Nemzeti Fejlesztési Ögynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 8. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DARFÚ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **6726 Szeged, Közép fasor 1-3.**

Székhely: **6726 Szeged, Közép fasor 1-3.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kiss Imre ügyvezető igazgató önállóan, a társaság igazgató-helyettesei közül kettő együttesen**

Cégjegyzékszám: **06-09-013906**

Adószám: **18461376-2-06**

másrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett, a konzorcium vezetője (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Adószám: **15725534-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11733003-15346676-10130005**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra. Ezután 2011. június 24-én a Támogatási Szerződés a 13. sz. mellékletében (megvalósulási helyszínek) bekövetkezett változások miatt, majd 2011. szeptember 1-én a Támogatási Szerződés 7. sz. - „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” – mellékletének aktualizálása miatt módosult. A 2012. május 4-én hatályba lépett 4. sz. módosítás keretében változtak az egyes projektelemek finanszírozási típusai, valamint a „közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység” költsége átcsoportosításra kerül a „Projekt előkészítés” projektelemről a „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” projektelemre. A 2012. augusztus 29-én hatályba lépett 5. sz. szerződésmódosítás során a „projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja” 2012.11.30-ára módosult, valamint a „projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja” 2014.03.31. napra módosult, a projekt átütemezésre került. Aktualizálásra került a Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési terve, valamint a 4. sz. mellékletének „környezeti fenntarthatósági” mutatókat tartalmazó táblázata. A 6. sz. szerződésmódosítás – hatályba lépés: 2012.10.03. - keretében a projekt ÁFA-kompenzációjára került sor. Ezen felül bekövetkezett a Támogatási Szerződés ÁSZF 6.2. c) szerződésmódosítási pontja, ezzel összefüggésben is aktualizálásra kerültek a költségtáblák, valamint a 10. sz. melléklet. A Támogatási Szerződés 7. sz. módosítás során a műszaki tartalomban bekövetkezett



változások kerültek átvezetésre a kiviteli terveknek megfelelően. Ennek megfelelően aktualizálásra kerültek a Támogatási Szerződés 4. sz., indikátorokat tartalmazó táblázatai (hatályba lépése: 2012.10.26.).

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2012.11.30.**

Módosított szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tényleges kezdő időpontja: **2012.11.26.**

Ezen felül bekövetkezett a Támogatási Szerződés ÁSZF mellékletének 6.2. c) pontjában foglaltak, valamint a Kedvezményezett aktualizálta a Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési tervét is.

Jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés 1., 9., 10. és 11. sz. melléklete jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 1., 9., 10. és 11. sz. mellékletre változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei

9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv

10.sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése (kifizetési igénylések rész)

11.sz. melléklet- A Projekt kifizetési ütemezése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:

Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:

Makó Anita

Projekt elszámolható költségei

Építés

Szolgáltatás

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, átalakítás, felújítás			Eszköz beszerzés			Projekt megvalósításához igénybevevett egyéb szolgáltatások	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költség típusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költség típusok vonatkozásában felmerülő fordított ÁFA összesen	Összesen	Összesen évek szerint			
	Projektelelem költsége	Projektelelem költsége	Projektelelem nettó költsége	Fordított ÁFA összege	Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Projektelelem nettó költsége	Fordított ÁFA összege	Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Projektelelem költsége			Terv (Ft)	Terv (Ft)			
Szállító vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)		X	X			X			X							
Ellátófinanszírozás (X-szel jelölve)				X			X									
Előmerülő költségek																
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2007. év II. félév	10 426 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 426 800	10 426 800			
2008. év I. félév	18 166 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 166 800	18 166 800			
2008. év II. félév	31 357 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 357 760	49 524 560			
2009. év I. félév	8 799 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 799 660	8 799 660			
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010. év I. félév	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000			
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011. év II. félév	320 000	6 812 500	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	10 882 500	10 882 500			
2012. év I. félév	70 000	0	0	0	0	0	0	0	6 096 000	0	0	6 166 000	6 166 000			
2012. év II. félév	0	6 921 500	16 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 805 500	29 971 500			
2013. év I. félév	0	6 956 778	764 390 545	189 849 715	0	30 000 000	8 100 000	0	31 363 926	0	167 949 715	1 839 660 958	2 056 795 962			
2013. év II. félév	0	0	781 274 545	232 038 540	0	0	0	0	12 821 920	0	232 038 540	1 826 135 005	1 826 135 005			
2014. év I. félév	0	6 939 139	0	0	0	0	0	0	24 356 927	0	0	31 295 216	31 295 216			
2014. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen	69 213 020	27 829 917	1 562 549 090	421 888 254	0	30 000 000	8 100 000	0	78 387 917	0	479 988 254	2 197 760 158	2 197 760 158			
Támogatás	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költség típusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költség típusok vonatkozásában felmerülő fordított ÁFA-ra jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg mértéke (nem releváns)	Fordított ÁFA előleg mértéke	
																0%
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	8 862 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 862 780	8 862 780	0	0	0
2008. év I. félév	15 441 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 441 780	15 441 780	0	0	0
2008. év II. félév	26 654 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 654 096	42 095 876	0	0	0
2009. év I. félév	7 479 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 479 711	7 479 711	0	0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200	61 200	0	0	0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	372 000	5 790 625	0	0	0	0	0	0	3 187 500	0	0	9 250 125	9 250 125	0	0	0
2012. év I. félév	59 500	0	0	0	0	0	0	0	5 181 500	0	0	5 241 000	5 241 000	0	0	0
2012. év II. félév	0	5 883 275	14 351 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 234 675	25 475 775	0	0	0
2013. év I. félév	0	5 913 261	649 731 963	151 372 257	0	25 500 000	6 885 000	0	26 639 337	0	168 257 257	876 061 814	1 044 257 257	0	168 257 257	0
2013. év II. félév	0	0	664 083 363	197 232 759	0	0	0	0	10 898 632	0	197 232 759	872 214 754	1 748 276 568	0	197 232 759	0
2014. év I. félév	0	5 898 268	0	0	0	0	0	0	20 702 665	0	0	26 600 934	26 600 934	0	0	0
2014. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 831 867	23 485 429	1 328 166 727	358 605 016	0	25 500 000	6 885 000	0	66 629 729	0	365 490 016	1 868 102 969	1 868 102 969	0	365 490 016	0

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt össz. költsége	2 197 768 198
Projekt támogatás	1 868 102 969
Támogatási intenzitás	85,000000%

Dátum: 2013.02.06

Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása

9. számú melléklet

Projekt szintű közbeszerzési terv

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Résztvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződéskötés tervezett időpontja
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Közbeszerzést lebonyolító szervezet	Szolgáltatás	12.300.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	-	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2009.04.14	2009. 04. 27	2009.05.13.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Projekt lebonyolítására	Szolgáltatás	21.841.667.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Könyvvizsgáló	Szolgáltatás	2.000.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Kivitelezés közbeszerzési műszaki dokumentációjának elkészítése	Szolgáltatás	3.000.000.-	Nem közbeszerzés, 3 ajánlat kérése	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2010. 01. 13.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2010.01.18.	2010.01.18.	2010.02.01.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Kivitelezés műszaki ellenőrzése	Szolgáltatás	24.166.667.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Projekt kommunikáció	Szolgáltatás	16.000.000.-	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2011.03.16.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011.04.01.	2011.04.08.	2011.04.19.

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szol-gáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Résztvételi/ ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződés-kötés és tervezett időpontja
Békés Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	126 319 603,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.08	2012.10.27.	2012.11.07.
Doboz Nagyközség Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	45 294 269,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.09	2012.10.25.	2012.11.20.
Geszt Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	33 977 122,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.12.07.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.12.17.	2012.12.21	2013.01.02.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	56 287 920,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.11	2012.10.27.	2012.11.09.
Kötegyán Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	41 504 922,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.11.14.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.11.27	2012.12.07	2013.02.01.
Kunágota Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	86 256 490,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.15	2012.11.09	2012.11.21..
Méhkerék Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	43 841 410,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.16	2012.11.23	2012.12.03
Okány Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	76 781 489,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.17	2012.11.07	2012.11.22

Pusztaföldvár Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	46 949 142,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.18	2012.11.19	2012.12.10
Sarkad Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	116 423 353,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.19	2012.12.07
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	36 842 025,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.28	2013.01.15.
Újszalonta Község Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	35 101 397,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.12	2012.11.24
Tótkomlós Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	138 431 454,- Ft	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	Ajánlatkérés, három ajánlattevőtől	2012.09.17.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.19	2012.11.23	2012.12.06
Gyomaendrőd Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	180 984 566,- Ft	Nemzeti értékhatár szerinti	Nyílt eljárás	2012.09.28.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.16	2012.11.15	2012.11.27
Mezőberény Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	225 189 813,- Ft	Nemzeti értékhatár szerinti	Nyílt eljárás	2012.09.28.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.17	2012.11.28	2012.12.14
Szarvas Város Önkormányzata	Teljes körű kivitelezés	Építési beruházás	250 713 942,- Ft	Nemzeti értékhatár szerinti	Nyílt eljárás	2012.09.28.	Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012.10.18	2012.11.23	2012.12.07

Azonosító szám: DAOP-5.2.1/D-2008-0002

10. sz. melléklet

Projekt tevékenységeinek ütemezése

Sorszám	Tevékenység megnevezése (projektelemenként)	Kezdés	Befejezés
1.	Projekt előkészítés	2007. 2. félév	2012. 1. félév
2.	Projektmenedzsment	2011.1. félév	2014.1. félév
3.	Építés	2012. 2. félév	2013. 2. félév
4.	Eszközbeszerzés	2012. 2. félév	2013. 1. félév
5.	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2009. 1. félév	2014.1. félév

Kelt: Kondoros, 2013.02.06.


Kondoros Nagyközség Önkormányzata
PH

Tervezett elszámolás(Ft)									
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵		Tervezett előlegettszámolás ⁶	Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen ⁷
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Fordított áfa-előleg elszámolás	
2006	összes	0	0						
2007	összes	10 426 800	8 862 780						
2008	összes	49 524 560	42 095 876						
2009	összes	8 799 660	7 479 711						
2010	összes	72 000	61 200						
2011	I. negyedév	0	0						
	II. negyedév	0	0						
	III. negyedév	0	0						
	IV. negyedév	10 882 500	9 250 125						
2012	I. negyedév	6 096 000	5 181 600	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	70 000	59 500	0	5 790 625	5 790 625	0	0	5 790 625
	III. negyedév	0	0	0	59 720 456	5 181 600	54 538 856	0	59 720 456
	IV. negyedév	23 805 500	20 234 675	0	20 234 675	20 234 675	0	0	20 234 675
2013	I. negyedév	608 274 711	517 033 504	96 536 254	417 078 329	409 598 618	7 479 711	96 536 254	320 542 075
	II. negyedév	422 386 247	359 028 310	71 721 003	394 742 193	298 205 939	96 536 254	71 721 003	323 021 190
	III. negyedév	409 709 389	348 252 981	71 721 003	348 252 981	276 531 977	71 721 003	71 721 003	276 531 977
	IV. negyedév	616 425 616	523 961 774	125 511 755	470 171 021	398 450 018	71 721 003	125 511 755	344 659 266
2014	I. negyedév	31 295 216	26 600 934	0	152 112 689	24 351 976	127 760 714	0	152 112 689
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		2 197 768 198	1 868 102 969	365 490 015	1 868 102 969	1 438 345 427	429 757 541	365 490 015	1 502 612 953

Pályázati azonosító	DAOP-S.2.1/D-2008-0002
Pályázó neve	Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt összes költsége	2197768198
Projekt támogatás tartalma	1868102969
Támogatási intenzitás	85,000000%

Dátum: 2013.02.06.

Pályázó hivatalos
képviselőjének aláírása

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 9. számú módosítás

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”

Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/D-2008-0002



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/D-2008-0002**

Támogatási Szerződés 9. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kiss Imre** igazgató önállóan, az igazgató-helyettesek kettő együttesen

Cégjegyzékszám: 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Név: **Kondoros Nagyközség Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Székhely: **5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

Adószám: **15725534-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676-10130005

Aláírásra jogosult képviselője: **Dankó Béla polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**)

A Szerződő Felek **2009. február 23-án** a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projektre DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés), mely először 2010. március 12-én a műszaki tartalomban bekövetkezett változás, és ezzel összefüggésben költségcsökkentés miatt került módosításra. Ezután 2011. június 24-én a Támogatási Szerződés a 13. sz. mellékletében (megvalósulási helyszínek) bekövetkezett változások miatt, majd 2011. szeptember 1-én a Támogatási Szerződés 7. sz. - „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” – mellékletének aktualizálása miatt módosult. A 2012. május 4-én hatályba lépett 4. sz. módosítás keretében változtak az egyes projektelemek finanszírozási típusai, valamint a „közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység” költsége átcsoportosításra kerül a „Projekt előkészítés” projektelemről a „Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások” projektelemre. A 2012. augusztus 29-én hatályba lépett 5. sz. szerződésmódosítás során a „projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja” 2012.11.30-ára módosult, valamint a „projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja” 2014.03.31. napra módosult, a projekt átütemezésre került. Aktualizálásra került a Támogatási



Szerződés 9. sz. Közbeszerzési terve, valamint a 4. sz. mellékletének „környezeti fenntarthatósági” mutatókat tartalmazó táblázata. A 6. sz. szerződésmódosítás – hatályba lépés: 2012.10.03. - keretében a projekt ÁFA-kompenzációjára került sor. Ezen felül bekövetkezett a Támogatási Szerződés ÁSZF 6.2. c) szerződésmódosítási pontja, ezzel összefüggésben is aktualizálásra kerültek a költségvetések, valamint a 10. sz. melléklet. A Támogatási Szerződés 7. sz. módosítás során a műszaki tartalomban bekövetkezett változások kerültek átvezetésre a kiviteli terveknek megfelelően. Ennek megfelelően aktualizálásra kerültek a Támogatási Szerződés 4. sz., indikátorokat tartalmazó táblázatai (hatályba lépése: 2012.10.26.). A Támogatási Szerződés 8. sz. módosítása a Támogatási Szerződés ÁSZF 6.2. c) szerződésmódosítási pontjának bekövetkezése miatt vált szükségessé, ezen felül bejelentésre került a projekt tényleges kezdési időpontja, mely 2012.11.26-a (hatályba lépés: 2013.03.11.)

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbi Záradék kiegészítéssel módosítják:

„A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszámolások benyújtásának ütemezése tekintetében - a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg igényléséhez viszonyítottan - 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ÁSZF 7.6. a) pontja (ÚMFT esetében az ÁSZF 9.2.5.a) pontja) alapján a Támogató eláll a Szerződéstől.

A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelme alapján egyértelműen megállapítható, hogy a cselekvési ütemterv teljesítésének havi szintű elmaradása a negyedéves pénzügyi vállalkozás teljesítését veszélyezteti, a Támogató annak bekövetkeztét megelőzően is elállhat a Szerződéstől.

A kedvezményezett a Szerződésben vállaltak érdekkörén kívül történő ellehetetlenülése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vállalt határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé írásban, dokumentációval alátámasztottan - amennyiben indokolt, módosított ütemezés benyújtásával egyidejűleg - bejelenteni.

A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával kijelenti, hogy a Támogató rendelkezésére áll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy a TSZ 10. számú mellékletében rögzítettek végrehajtása ellenőrzésre kerülhessen."

valamint:

a Támogatási Szerződés 10. sz. a **projekt tevékenységeinek ütemezése** mellékletének helyébe a jelen módosítás 10. sz. melléklete lép.

a Támogatási Szerződés 11. sz. a **projekt kifizetési ütemezés** mellékletének helyébe a jelen módosítás 11. sz. melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi(ak):

10. számú melléklet

11. számú melléklet

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződés-módosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződés-módosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:



Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:


Makó Anita


Képzésmegvalósító
P.H.
Kelt Kondoros, 2013. év hónap 03.
napján.




Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt Fejlesztési Üzleti Központ, 2013. év hónap 04.
napján.




Projekt tevékenységeinek utcmézőse

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés		Projekt menedzsment közzéad		Eszközbeszerzés		Projekt megvalósításához igénybevért egyéb szolgáltatások - Közbeszerzési műszaki dokumentáció		Projekt megvalósításához igénybevért egyéb szolgáltatások - Közbeszerzési szabvány		Projekt megvalósításához igénybevért egyéb szolgáltatások - Műszaki ellenőrzés		Projekt megvalósításához igénybevért egyéb szolgáltatások - PR kommunikáció		Projekt megvalósításához igénybevért egyéb szolgáltatások - Könyvtárgyalás		Építés, átalakítás, felújítás - Belső		Építés, átalakítás, felújítás - Dohoz		Építés, átalakítás, felújítás - Gazd		Építés, átalakítás, felújítás - Környezet	
	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységekhez tartozó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)
2009	Engedélyes hőszabvány, engedélyes hőszabvány, megvalósítható tárhely hőszabvány	Tárhely hőszabvány, engedélyes hőszabvány, megvalósítható tárhely hőszabvány																						
2009	Engedélyes hőszabvány, engedélyes hőszabvány, megvalósítható tárhely hőszabvány	Tárhely hőszabvány, engedélyes hőszabvány, megvalósítható tárhely hőszabvány																						
2009	Támogatási Szervezési Szervezési	Támogatási Szervezési Szervezési																						
2009. év I. negyedévé																								
2009. év II. negyedévé																								
2009. év III. negyedévé																								
2009. év IV. negyedévé																								
2010																								
2010. év I. negyedévé	Virtuális Szervezési	Virtuális Szervezési																						
2010. év II. negyedévé	Virtuális Szervezési	Virtuális Szervezési																						
2010. év III. negyedévé																								
2010. év IV. negyedévé																								
2011																								
2011. év I. negyedévé																								
2011. év II. negyedévé																								
2011. év III. negyedévé																								
2011. év IV. negyedévé	Virtuális Szervezési	Virtuális Szervezési																						
2012																								
2012. év I. negyedévé																								
2012. év II. negyedévé	Virtuális Szervezési	Virtuális Szervezési																						
2012. év III. negyedévé																								
2012. év IV. negyedévé																								
2013																								
2013. év I. negyedévé																								
2013. év II. negyedévé																								
2013. év III. negyedévé																								
2013. év IV. negyedévé																								
2014																								
2014. év I. negyedévé																								
2014. év II. negyedévé																								
2014. év III. negyedévé																								
2014. év IV. negyedévé																								



Handwritten signature or initials in blue ink.

[illegible]

41

Tervezett elszámolás (Ft)												
Projekt megnevezése			Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időtartama			Kifizetési igénylések finanszírozási formák együttes megnevezése *		Tervezett előirányzatok		
év	negyedév	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költség összegére jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozással projektkezelésre igényelendő előirányzatok összege ³	Irányítási költségben fordított áfa-eltérő összege	Kifizetési igénylésekben támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésekben tervezett számlái finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylése	Utófinanszírozás alapján történő előirányzatok összege	Fordított áfa-eltérő elszámolása	
2011	összes		70 905 860	60 269 981	0	0	0		0	0	0	
2012	I. negyedév	január		0	0	0	0			0	0	
		február		0	0	0	0			0	0	
		március	6 096 000	5 181 600	0	0	0			0	0	
	II. negyedév	április	70 000	59 500	0	0	5 790 625	5 790 625		0	5 790 625	
		május		0	0	0	0			0	0	
		június		0	0	0	0			0	0	
	III. negyedév	július		0	0	0	0			0	0	
		augusztus		0	0	0	0			0	0	
		szeptember		0	0	0	59 720 456	5 181 600	54 538 856	0	59 720 456	
	IV. negyedév	október	6 921 500	5 883 275	0	0	5 883 275	5 883 275		0	5 883 275	
		november		0	0	0	14 351 400	14 351 400		0	14 351 400	
		december	16 884 000	14 351 400	0	0	14 351 400	14 351 400		0	14 351 400	
2013	I. negyedév	január		0	0	0	0		0	0	32 201 400	
		február	37 884 000	32 201 400	0	0	32 201 400	32 201 400		0	0	
		március	12 278 360	10 436 606	0	0	0	0		0	10 436 606	
	II. negyedév	április	65 002 240	55 251 904	0	11 746 467	10 436 606	10 436 606		0	11 746 468	
		május	360 346 285	306 294 342	0	65 117 695	306 294 342	65 117 695		0	65 117 695	
		június	270 258 732	229 719 922	0	46 479 343	229 719 922	46 479 344		0	46 479 343	
	III. negyedév	július	295 321 630	251 023 386	0	51 118 076	251 023 385	51 118 076		0	51 118 076	
		augusztus	310 842 310	264 215 964	0	61 704 206	264 215 963	61 704 206		0	61 704 206	
		szeptember	217 891 281	185 207 589	0	38 273 241	185 207 589	38 273 242		0	38 273 241	
	IV. negyedév	október	225 094 103	191 329 988	0	43 727 539	191 329 987	43 727 539		0	43 727 539	
		november	104 017 140	88 414 569	0	18 796 798	88 414 569	18 796 798		0	18 796 798	
		december	51 853 227	44 075 244	0	9 370 326	44 075 243	9 370 327		0	9 370 326	
2014	I. negyedév	január		0	0	0	0		0	0	24 351 976	
		február	28 649 383	24 351 976	0	0	24 351 976	24 351 976		0	0	
		március	117 452 147	99 834 325	0	0	99 834 327	90 105 657	9 728 670	0	99 834 327	
	II. negyedév	április		0	0	0	0		0	0	0	
		május	0	0	0	0	0	0		0	0	
		június	0	0	0	0	0	0		0	0	
	III. negyedév	július	0	0	0	0	0	0		0	0	
		augusztus	0	0	0	0	0	0		0	0	
		szeptember	0	0	0	0	0	0		0	0	
	IV. negyedév	október	0	0	0	0	0	0		0	0	
		november	0	0	0	0	0	0		0	0	
		december	0	0	0	0	0	0		0	0	
2015	I. negyedév	január		0	0	0	0		0	0	0	
		február	0	0	0	0	0	0		0	0	
		március	0	0	0	0	0	0		0	0	
	II. negyedév	április	0	0	0	0	0	0		0	0	
		május	0	0	0	0	0	0		0	0	
		június	0	0	0	0	0	0		0	0	
	III. negyedév	július	0	0	0	0	0	0		0	0	
		augusztus	0	0	0	0	0	0		0	0	
		szeptember	0	0	0	0	0	0		0	0	
	IV. negyedév	október	0	0	0	0	0	0		0	0	
		november	0	0	0	0	0	0		0	0	
		december	0	0	0	0	0	0		0	0	
összesen:			2 197 744 380	1 848 103 809	0	246 333 491	1 848 103 809	1 487 891 748	410 891 221	0	246 333 491	1 821 748 278

¹ A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése: vállalkozói szerződés, vagy tervezett bér alapján ütemezett, kifizethető tevékenység (pl. tervezői szolgáltatás 2. számlája (20 %-os teljesítésnél), menedzsment (5 fő) bérköltsége, stb.)

² Az előző oszlopban szerepeltetett tevékenységekhez rendelt bontásban, számszerűsítve

³ Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.

⁴ Figyelembe véve az ÁSZF-ben meghatározott korlátokat.

⁵ A kifizetési igénylés összegének megnevezésének finanszírozási módok alapján.

⁶ Az igényelt előlegek legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegek elszámolásának már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségek támogatás már nem folyósítható.

