

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 12. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2015. május 28-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

Eszközbeszerzések aktuális helyzete

Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan: Patkós Gábor az élményelemeket leszállította, végszámlát benyújtotta, az eszközök leltárba vétele folyamatban. Átadása ezután történik az üzemeltető részére.

Egyéb eszközök, berendezések beszerzése: bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközeit az Alex Fém-bútor Kft. (Zsámbék) leszállította, végszámlát benyújtotta, leltárba vétele folyamatban. Használatba adása üzemeltető részére ezután történik.

Kivitelezések aktuális helyzete

Híd és környéke építése

A DARFŰ a híd és környékére vonatkozó változásokat jóváhagyta:

- a vízre nyúló rendezvényter anyagának változása technológiai okok miatt, ami költségváltozással nem jár.
- a pótmunkát: az eltelt idő alatt mederkotrás történt, így járda töltésalapozás építése vált szükségessé a holtág vízbe nyúló részén. Ez nettó 2 millió forint többlet költséget okoz, ami a projektből, költségátcsoportosítással finanszírozható.

Kivitelező 2015. június 09-én kérelmet nyújtott be határidő módosításra, 2015. június 24-re a töltésalapozás (fentebb) és a talajcsavarok miatt (csak külföldi szállító vállalta ennek elkészítését). A változás bejelentés megküldve támogató részére.

Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:

A kivitelező a 2015.04.30. határidőt tartani tudta, a műszaki átadás befejeződött 2015.05.15-én.

A „Bárka” Halászház Látogatóközpont kialakítása

A kivitelező a 2015.04.30. határidőt tartani tudta, a műszaki átadás befejeződött 2015.05.15-én.

Szent Antal Zarándokház

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént.

Szent Antal kenyérsütőház

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént.

Körös Látogató Központ felújítása

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént.

A használatba vételi eljárások kérése folyamatban.

A pót- és kiegészítő munkák vonatkozásában új közbeszerzési kiírásra volt szükség az alábbiakra, amelyeket a támogató jóváhagyott:

- 1.) Erzsébet ligeti tanösvény és környéke, fa szerkezetű kilátó építésével – pótmunka.
A lombkorona tanösvényen lábdeszka elhelyezése, lakattal zárható ajtó elhelyezése, utólagos tereprendezés (nagymeretű fatuskó eltávolítása).
- 2.) „Bárka” Halászati Látogatóközpont – pótmunka.
Vagyonvédelmi kerítés építése, kerékpártároló kialakítása.
- 3.) Kis faház építése az Erzsébet ligeti tanösvényen – kiegészítő munka:
DARFÜ felé kérelmet nyújtottunk be ennek elfogadására.
- 4.) Szent Antal Zarándokház - felújítási pótmunka.
A csapadékvíz elvezetése a belső területekről az utcai csapadékvíz elvezető árokba.
- 5.) Szent Antal Kenyérsütőház - felújítási pótmunka.
Csapadékvíz elvezetéséhez szikkasztó készítése.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítási ideje és a munkák kivitelezése miatt a projekt fizikai határidejének módosítását kezdeményeztük 2015. július 31-re.

Műszaki ellenőr

Szakmai közreműködése folyamatos.

Üzleti marketing

A megbízott tevékenységét szerződés szerint végzi: a Gyoma Endre facebook oldalon folyik a játék, bannerek kihelyezése és PR cikk megjelentetése megtörtént, Best-ben a nyomtatott hirdetések megjelentek, a 4 db kisfilm elkészült, PR film forgatása folyamatban.

Kötelező nyilvánosság biztosítása

A projekt zárásakor szükséges kötelező tevékenységét végzi. Tervezetten a projekt záró rendezvényére 2015. július 10.-én 10.00 órai kezdettel kerül sor.

A záró rendezvény új időpontja miatt a megbízottal szerződés módosítás szükséges.

Könyvvizsgálói tevékenység

A beszerzési folyamat sikeresen lezajlott, a legalacsonyabb összegű árajánlattevővel került a szerződés aláírásra Molnárné Vajuk Katalinnal bruttó 1 millió forint megbízási díjért.

A könyvvizsgáló a munkáját megkezdte.

Kifizetési kérelmek benyújtása

Folyamatos.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2015. június 17.



Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser