

KIVITELEZÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Taksony Nagyközség Önkormányzata

székhely: 2335 Taksony, Fő út 85.

adószám: 15730954-2-13,

pénzforgalmi számlaszám: 11742180-15393355,

képviseli: Kreisz László polgármester,

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.

székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty Utca 2434/1.

adószám: 10933255-2-13,

pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10618692-49020015

Cg.: 13 09 068246,

képviseli: Simon Csaba ügyvezető,

kivitelezői nyilvántartási azon.: 26A59955,

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek**– között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „**A Széchenyi István utca fejlesztése**” elnevezéssel (EKR000083072019).
2. Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni.
3. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötött 2019. május 31. napján. A szerződés hatálybalépésének napja: 2019. május 31.
4. Felek a létrejött szerződést - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem eredményez ellenérték növekedést.

2. A módosítás tartalma

1. A szerződés 5.1. pontja az alábbi teljesítési határidőt rögzítette:

„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg:
a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap.”

2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:

„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg:
2019. szeptember 15.”

3. A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése

1. Az eredeti szerződés 5.4. pontja az alábbiakat rögzíti:

„Minden, a jelen szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.”

2. Az eredeti szerződés 5.5. pontja az alábbiakat rögzíti:

„Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.”

3. Fentiek szem előtt tartása mellett a Vállalkozó munkavégzését a szerződés teljesítésének időszakában felmerült, előre nem látható, alábbi (vis maior) tényezők akadályozták.

4. A teljes hosszon kialakítandó vízelvezetési munkákhoz szükséges anyagok a Vállalkozó által a szerződés megkötését követően, június 3-án megrendelésre kerültek, de azok szállítási ideje az eredetileg tervezett és a gyártó által előre jelzett 2-3 hét helyett 9 hét lett.

5. A teljesítési határidő fentiek miatti módosítása nem tekintendő a szerződés 5.5. pontja szerinti elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható oknak, tekintettel arra, hogy Vállalkozó jóhiszeműen bízott a megrendelt és visszaigazolt anyagok időben történő szállításában.

6. Továbbá az anyagok hiánya miatt egyéb munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással sem oldható meg az eredeti teljesítési határidő betartása.

Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Taksony, 2019. augusztus ...

Megrendelő

Vállalkozó